

График производства работ

Ид.	ЭТАП	наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	Н	Д	Я	Полугодие 1, 2021
1		Комплекс работ по устройству свайного поля. ТАРМО, этап 5.	64 дней	Пн 23.11.20	Пн 25.01.21				
2		Разработка и согласование с заказчиком ППР	4 дней	Пн 23.11.20	Чт 26.11.20				
3	1.1.1	Мобилизация	61 дней	Чт 26.11.20	Пн 25.01.21				
4		Мобилизация строительной техники 1 комплект на объект	5 дней	Чт 26.11.20	Пн 30.11.20				
5		Мобилизация строительной техники 1 комплект с объекта.	4 дней	Пт 22.01.21	Пн 25.01.21				
6	1.1.2	Вдавливаемые сваи	24 дней	Вт 01.12.20	Чт 24.12.20				
7	1.1.2.1	Работы по лидерному бурению скважин диаметром 250мм на проектную глубину под сваи марки С90.40-9	24 дней	Вт 01.12.20	Чт 24.12.20				
8	1.1.2.2	Работы по устройству железобетонных вдавливаемых свай марки С90.40-9 (в т.ч. сопутствующие работы и расходные материалы)	24 дней	Вт 01.12.20	Чт 24.12.20				
9	1.1.3	Испытания	31 дней	Вт 22.12.20	Чт 21.01.21				
10	1.1.3.1	Проведение испытаний грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваю, предоставление отчета	31 дней	Вт 22.12.20	Чт 21.01.21				