

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ						Приложение № 3 к договору подряда №																							
Ид.	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапов, руб без НДС	Март 2021												Апрель 2021											
						18	21	24	27	02	05	08	11	14	17	20	23	26	29	01	04	07	10	13	16	19	22		
1	График производства работ по устройству БНС по технологии CFA для Жилого дома 1.3.2(2).	41,88 дней	Пн 22.02.21	Вт 20.04.21																									
2	Разработка и согласование ППР.	6 дней	Пн 22.02.21	Пн 01.03.21																									
3	Мобилизация строительной техники 1компл на объект	6 дней	Пн 22.02.21	Пн 01.03.21																									
4	Устройство анкерных свай под кран башенный + тест. свай	4 дней	Пн 01.03.21	Чт 04.03.21																									
5	Устройство железобетонных буронабивных свай по технологии CFA, диаметром 550 мм	20 дней	Вт 02.03.21	Пн 29.03.21																									
6	Проведение испытаний грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваю - 1 свая, предоставления Графика и первичных результатов Проектировщику для разрешения откопки котлована	2 дней	Чт 01.04.21	Пт 02.04.21																									
7	Проведение сейсмоакустических испытаний свай, предоставление отчетов в том числе и по статике.	11 дней	Чт 01.04.21	Чт 15.04.21																									
8	Демобилизация техники, сдача комплекта ИД	8 дней	Сб 10.04.21	Вт 20.04.21																									