

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Приложение №3

Ид.	Номер этапа	Наименование вида работ	Длительность	Начало	Окончание	2022 1217222701061116212601061116212631051015	Апрель 2022 1116212601061116212631051015	Май 2022 1116212601061116212631051015	Июнь 2022 1116212601061116212631051015
1		График производства работ по откопке котлована и подготовке основания под ростверк и ФП этапов 1.4.1, 1.4.2	66,88 дней	Вт 15.03.22	Ср 15.06.22				
2	1	Жилой дом 1.4.1.	66,88 дней	Вт 15.03.22	Ср 15.06.22				
3		Разработка и согласование ППР.	4 дней	Вт 15.03.22	Пт 18.03.22				
4		Разработка и согласование комплекса работ по ООС	10 дней	Вт 15.03.22	Пн 28.03.22				
5		Мобилизация строительной техники 1компл на объект	1 день	Пт 18.03.22	Пт 18.03.22				
6		Откопка котлована, в т.ч. перемещение грунта по стройплощадке, водоотлив	11,88 дней	Пт 01.04.22	Пн 18.04.22				
7		1. Ряд свай за шпунтом (отметка ростверка -0.440)	4 дней	Чт 07.04.22	Вт 12.04.22				
8		2. Остальные сваи	10 дней	Вт 05.04.22	Пн 18.04.22				
9		3. Сваи подкрановые	3 дней	Пт 01.04.22	Вт 05.04.22				
10		Срубка оголовков свай, в т.ч. Вывоз ж/б боя (под кран)	1 день	Вт 05.04.22	Вт 05.04.22				
11		Срубка оголовков свай, в т.ч. вывоз ж/б боя	13 дней	Вт 05.04.22	Чт 21.04.22				
12		Устройство основания под ростверк	14 дней	Чт 07.04.22	Вт 26.04.22				
13		Засыпка пазух котлована	9 дней	Вс 05.06.22	Ср 15.06.22				
14		Вывоз излишнего грунта (из под свай)	13 дней	Вс 20.03.22	Вт 05.04.22				
15	2	Автостоянка 1.4.2.	47,88 дней	Вс 10.04.22	Ср 15.06.22				
16		Мобилизация строительной техники 1компл на объект	1 день	Вс 10.04.22	Вс 10.04.22				

Ид.	Номер этапа	Наименование вида работ	Длительность	Начало	Окончание	2022			
						Апрель 2022	Май 2022	Июнь 2022	Июль 2022
17		Откопка котлована, в т.ч. перемещение грунта по стройплощадке, водоотлив	5 дней	Пн 11.04.22	Пт 15.04.22	1217222701061116212601061116212631051015			
18		Устройство основания под ФП	4 дней	Ср 13.04.22	Пн 18.04.22				
19		Засыпка пазух котлована	9 дней	Вс 05.06.22	Ср 15.06.22				