

Календарный план выполнения комплекса подготовительных работ, земляных работ и обратной засыпки

Ид.	№ этапа	Наименование этапа	Длительн	Начало	Окончание																	
						Сен '20				Окт '20				Ноя '20				Дек '20				
						31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21
0		Комплекс работ по подготовке территории, земляным работам и обратной засыпке	80 дней	Пн 31.08.20	Пт 18.12.20																	
1	Этап 1	Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования образцов. Отходов от пр-ва работ, акты приема-передачи отходов,ТН, отчетность об образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за искл.стат. Отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта	16 дней	Пн 31.08.20	Пн 21.09.20																	
2		Разработка и согласование ППР с Заказчиком	3 дней	Пн 31.08.20	Ср 02.09.20																	
3	Этап 2	Подготовительные работы стройплощадки и бытового городка	19 дней	Чт 03.09.20	Вт 29.09.20																	
4		Срезка растительного грунта под устройство внутриплощадочных проездов и площадок складирования бытового городка	3 дней	Чт 03.09.20	Пн 07.09.20																	
5		Устройство внутриплощадочных проездов и площадок складирования бытового городка	7 дней	Вт 08.09.20	Ср 16.09.20																	
6		Устройство ограждения территории стройплощадки и бытового городка и демонтаж существующего ограждения	11 дней	Чт 03.09.20	Чт 17.09.20																	
7		Сбор, вывоз и утилизация грунта на лицензированном полигоне, непригодного для дальнейшего использования (с предоставлением Заказчику подтверждающих документов) с территории стройплощадки (отвалы)	4 дней	Чт 17.09.20	Вт 22.09.20																	
8		Устройство внутриплощадочных проездов и площадок складирования строительной площадки	5 дней	Ср 23.09.20	Вт 29.09.20																	
9	Этап 3	Земляные работы	58 дней	Ср 30.09.20	Пт 18.12.20																	
10		Устройство временной системы водоотведения и эксплуатац	58 дней	Ср 30.09.20	Пт 18.12.20																	
11		Срезка растительного грунта со всего участка, сбор, вывоз и размещение грунта на лицензированном полигоне, непригодного для дальнейшего использования (с предоставлением Заказчику подтверждающих документов)	2 дней	Ср 30.09.20	Чт 01.10.20																	
12		Откопка котлована, сбор, вывоз и размещение грунта на лицензированном полигоне, непригодного для дальнейшего использования (с предоставлением Заказчику подтверждающих документов), корпус 7	6 дней	Пт 02.10.20	Пт 09.10.20																	
13		Откопка котлована, сбор, вывоз и размещение грунта на лицензированном полигоне, непригодного для дальнейшего использования (с предоставлением Заказчику подтверждающих документов), корпус 10	4 дней	Пт 02.10.20	Ср 07.10.20																	
14		Откопка котлована, сбор, вывоз и размещение грунта на лицензированном полигоне, непригодного для дальнейшего использования (с предоставлением Заказчику подтверждающих документов), корпус 11	6 дней	Ср 07.10.20	Ср 14.10.20																	

Календарный план выполнения комплекса подготовительных работ, земляных работ и обратной засыпки

Ид.	№ этапа	Наименование этапа	Длительн	Начало	Окончание																								
						Сен '20				Окт '20				Ноя '20				Дек '20											
						31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21							
15		Откопка котлована, сбор, вывоз и размещение грунта на лицензированном полигоне, непригодного для дальнейшего использования (с предоставлением Заказчику подтверждающих документов), корпус 12	6 дней	Ср 07.10.20	Ср 14.10.20																								
16	Этап 4	Обратная засыпка пазух котлованов	20 дней	Пн 23.11.20	Пт 18.12.20																								
17		Обратная засыпка песком пазух котлована, корпус 7	15 дней	Пн 23.11.20	Пт 11.12.20																								
18		Обратная засыпка песком пазух котлована, корпус 10	12 дней	Пн 23.11.20	Вт 08.12.20																								
19		Обратная засыпка песком пазух котлована, корпус 11	15 дней	Пн 30.11.20	Пт 18.12.20																								
20		Обратная засыпка песком пазух котлована, корпус 12	15 дней	Пн 30.11.20	Пт 18.12.20																								

<



Календарный план выполнения комплекса подготовительных работ, земляных работ и обратной засыпки

2021																																												
Янв '21					Фев '21					Мар '21					Апр '21					Май '21					Июн '21					Июл '21					Авг '21					Сен '21				
21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06							

Календарный план выполнения комплекса подготовительных работ, земляных работ и обратной засыпки

2021																																												
Янв '21					Фев '21					Мар '21					Апр '21					Май '21					Июн '21					Июл '21					Авг '21					Сен '21				
21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06							