

График производства работ по разработке котлована, срубке оголовков свай, обратной засыпке пазух

Объект: (RU9400017) «Жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и подземной автостоянкой»

г. Санкт-Петербург, ул.Васенко, д.7.

Ид.	№ п/п	№ ЭТАПА	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Мар	Апр	Кв. 2, 2021 Май	Июн	Июл	Кв. 3, 2021 Авг	Сен
1	1		Комплекс работ по разработке котлована, водоотливу, срубке оголовков свай, подготовке основания под фунда.плиту, обратной засыпке пазух	169 дней	Вт 01.06.21	Сб 30.10.21							
2	1.1		Подготовительные работы	15 дней	Вт 01.06.21	Вт 15.06.21							
3	1.1.1.1		Разработка и согласование ППР с Заказчиком	10 дней	Вт 01.06.21	Ср 09.06.21							
5	1.1.3.3		Мобилизация техники	5 дней	Чт 10.06.21	Вт 15.06.21							
4	1.1.2.2		Комплекс работ по ООС (согласно Приложению №4)	10 дней	Вт 01.06.21	Ср 09.06.21							
6	1.2		Разработка котлована, срубка оголовков свай, устройство основания под фундаментную плиту.	86 дней	Вт 15.06.21	Пн 30.08.21							
7	1.2.1.4		Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков свай, основания под ФП. Этап1. Подготовка.	5 дней	Вт 15.06.21	Сб 19.06.21							
8	1.2.2		Центральная часть:	46 дней	Вс 20.06.21	Сб 31.07.21							
9	1.2.2.1.5		Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков свай, основания под ФП. Этап2	6 дней	Вс 20.06.21	Сб 26.06.21							
10	1.2.2.2.6		Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков свай, основания под ФП. Этап3	10 дней	Сб 26.06.21	Вс 04.07.21							
11	1.2.2.3.7		Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков свай, основания под ФП. Этап4	10 дней	Пн 05.07.21	Вт 13.07.21							
12	1.2.2.4.8		Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков свай, основания под ФП. Этап5	10 дней	Вт 13.07.21	Чт 22.07.21							
13	1.2.2.5.9		Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков свай, основания под ФП. Этап6	10 дней	Чт 22.07.21	Сб 31.07.21							
14	1.2.3		Боковые части:	27 дней	Пн 02.08.21	Чт 26.08.21							
15	1.2.3.1.10		Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков свай, основания под ФП. Этап 7.1-7.10	27 дней	Пн 02.08.21	Чт 26.08.21							
16	1.2.4.11		Комплекс работ по разработке котлована, срубке оголовков свай, основания под ФП. Этап8.Завершение работ.	5 дней	Чт 26.08.21	Пн 30.08.21							
17	1.3		Обратная засыпка пазух котлована и покрытия паркинга	21 дней	Вт 05.10.21	Вс 24.10.21							
18	1.3.1.12		Обратная засыпка пазух между шпунтом и жб стенами	6 дней	Вт 05.10.21	Вс 10.10.21							
19	1.3.2.13		Обратная засыпка верха плиты паркинга до проектных отметок	15 дней	Вс 10.10.21	Вс 24.10.21							
21	1.5		Компоновка, подписание у Заказчикаа и сдача полного комплекта ИД, в т.ч. в части ООС	20 дней	Вс 10.10.21	Чт 28.10.21							
20	1.4.14		Демобилизация техники	5 дней	Пн 25.10.21	Сб 30.10.21							

