

ID	Номер п/п	Наименование работ	Duration	Start	Finish	Стоимость этапов, руб. без НДС																															
							12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17																														
1		График производства работ	205 days	Mon 13.04.20	Thu 21.01.21																																
2	1	Каркас до отм. 0.000	142 days	Mon 13.04.20	Mon 26.10.20																																
3	1.1	Монолитные конструкции каркаса ниже отм. 0.000	66 days	Mon 13.04.20	Sat 11.07.20																																
4	1.1.1.1	Срубка оголовков свай	40 days	Mon 13.04.20	Fri 05.06.20																																
5	1.1.2	Бетонная подготовка	20 days	Wed 20.05.20	Tue 16.06.20																																
6	1.1.3	Ростверк монолитный - 500мм	23 days	Thu 21.05.20	Mon 22.06.20																																
7	1.1.4	Лестницы монолитные подвала	27 days	Thu 04.06.20	Thu 10.07.20																																
8	1.1.5	Спуск в подвал СП-1	27 days	Thu 04.06.20	Fri 10.07.20																																
9	1.1.6	Стены подвала монолитные наружные - 160-200мм	27 days	Thu 04.06.20	Fri 10.07.20																																
10	1.1.7	Стены подвала монолитные внутренние - 160-200мм	27 days	Thu 04.06.20	Fri 10.07.20																																
11	1.1.8	Плита перекрытия над подвалом - 180мм	26 days	Mon 08.06.20	Sat 11.07.20																																
12	1.2	Теплоизоляция	33 days	Thu 04.06.20	Thu 17.07.20																																
13	1.2.1	Утепление наружных стен подвала ниже ур.земли 50мм	27 days	Thu 04.06.20	Fri 10.07.20																																
14	1.2.2	Утепление наружных стен подвала ниже ур.земли 100мм	27 days	Thu 04.06.20	Fri 10.07.20																																
15	1.2.3	Утепление наружных стен подвала выше ур.земли 150мм	27 days	Thu 04.06.20	Fri 10.07.20																																
16	1.2.4	Утепление наружных стен цоколя и 1-го этажа	15 days	Tue 30.06.20	Fri 17.07.20																																
17	1.3	Сборные ж/б элементы ниже отм. 0.000	129 days	Thu 30.04.20	Mon 26.10.20																																
18	1.3.1	Входы В-1 - В-7 250-280мм	11 days	Thu 30.04.20	Thu 14.05.20																																
19	1.3.2	Цокольные панели	30 days	Tue 15.09.20	Mon 26.10.20																																
20	2	Подъемные машины и механизмы	156 days	Tue 21.04.20	Mon 23.11.20																																
21	2.1	Башенный кран (указать марку)	156 days	Tue 21.04.20	Mon 23.11.20																																
22	2.1.1	Доставка, монтаж, демонтаж и вывоз башенного крана	156 days	Tue 21.04.20	Mon 23.11.20																																
23	2.1.1.1	Доставка башенного крана с согласованием маршрута перевозки, оформлением пропусков и сопровождением	6 days	Mon 04.05.20	Mon 11.05.20																																
24	2.1.1.2	Монтаж башенного крана	10 days	Mon 11.05.20	Fri 22.05.20																																
25	2.1.1.3	Демонтаж башенного крана	6 days	Mon 16.11.20	Mon 23.11.20																																
26	2.1.1.15	Разработка и согласование ППРК и ПФ Проведение экспертизы пром. безопасности и сдача б/крана Ростехнадзору	15 days	Tue 21.04.20	Mon 11.05.20																																
27	2.1.1.16	Разработка проекта связей крепления	15 days	Tue 21.04.20	Mon 11.05.20																																
28	2.1.2	Аренда башенного крана	126 days	Tue 26.05.20	Mon 16.11.20																																
29	3	Комплекс работ по гидроизоляции	124 days	Tue 12.05.20	Thu 29.10.20																																
30	3.1	Гидроизоляция рабочих и деформационных швов	124 days	Tue 12.05.20	Thu 29.10.20																																
31	3.1.1	Деформационный шов	13 days	Thu 04.06.20	Mon 22.06.20																																
32	3.1.2	Устройство гидрошпонки и инъексистемы в рабочих швах и деформационных	44 days	Tue 12.05.20	Fri 10.07.20																																
33	3.1.3	Гидроизоляция стен подвала	45 days	Mon 01.06.20	Thu 30.07.20																																
34	3.1.4	Заделка отверстий инженерных коммуникаций жилого дома	95 days	Mon 22.06.20	Thu 29.10.20																																
35	4	Каркас с отм. 0.000	84 days	Wed 24.06.20	Fri 16.10.20																																
36	4.1	Монолитные конструкции выше отм. 0.000	83 days	Wed 24.06.20	Thu 15.10.20																																
37	4.1.1	Перекрытие над 1-ым этажом - 180мм	17 days	Fri 26.06.20	Fri 17.07.20																																
38	4.1.2	Перекрытие типового этажа - 180мм	52 days	Wed 15.07.20	Thu 24.09.20																																
39	4.1.3	Плита покрытия - 180мм	6 days	Fri 25.09.20	Fri 02.10.20																																
40	4.1.4	Перекрытие надстроек на кровле - 100-160мм	9 days	Mon 05.10.20	Thu 15.10.20																																
41	4.1.5	Балки плиты перекрытия над 1-ым эт - 240x270мм	17 days	Fri 26.06.20	Fri 17.07.20																																
42	4.1.6	Балки плиты перекрытия над 2-10-ым эт - 240x270мм	52 days	Wed 15.07.20	Thu 24.09.20																																
43	4.1.7	Балки плиты покрытия - 240x270мм	6 days	Fri 25.09.20	Fri 02.10.20																																
44	4.1.8																																				

График производства работ

Этап строительства 4. Санкт-петербург, Приморский район, Студенческая ул., д.24, лит. А

ID	Номер п/п	Наименование работ	Duration	Start	Finish	Стоимость этапов, руб. без НДС	May '20	Jun '20	Jul '20	Aug '20	Sep '20	Oct '20	Nov '20	Dec '20	Jan '21
57	4.2.9	Вентиляционные блоки (монтаж)	54 days	Wed 15.07.20	Mon 28.09.20										
58	4.2.10	Швы деформационные межсекционные	68 days	Tue 30.06.20	Wed 30.09.20										
59	5	Кладка из мелкоштучных материалов	141 days	Fri 10.07.20	Thu 21.01.21										
60	5.1	Наружные стены	56 days	Wed 29.07.20	Wed 14.10.20										
61	5.1.1	Кирпичная кладка наружных стен 250 мм	56 days	Wed 29.07.20	Wed 14.10.20										
62	5.1.2	Наружная кладка из бетонных блоков "Полигран СКР ПР-ПС 16"	50 days	Thu 06.08.20	Wed 14.10.20										
63	5.1.3	Устройство порогов на балконах из газобетонных блоков марки D400, размер 790*400*60(h) мм	50 days	Thu 06.08.20	Wed 14.10.20										
64	5.1.4	Устройство порогов на балконах из газобетонных блоков марки D400, размер 1060*400*60(h) мм	50 days	Thu 06.08.20	Wed 14.10.20										
65	5.1.5	Монтаж полистиролбетонных перемычек проемов	50 days	Thu 06.08.20	Wed 14.10.20										
66	5.2	Внутренние перегородки	141 days	Fri 10.07.20	Thu 21.01.21										
67	5.2.0.1	Перегородки кирпичные ПОДВАЛ - 120мм	12 days	Fri 10.07.20	Fri 24.07.20										
68	5.2.1	Перегородки кирпичные выше 0,00, Зашивка стояков - 120мм	124 days	Mon 03.08.20	Thu 21.01.21										
69	5.2.2	Стены внутренние ПОЛИГРАН КСР ПР-ПС 16	60 days	Mon 03.08.20	Fri 23.10.20										
70	6	Трубная разводка с монолитных конструкциях	73 days	Wed 24.06.20	Thu 01.10.20										
71	6.1	Инженерные коммуникации	73 days	Wed 24.06.20	Thu 01.10.20										
72	6.1.1	Трубные разводки ЭО в монолитных конструкциях	73 days	Wed 24.06.20	Thu 01.10.20										
73	6.1.2	Трубные разводки СС в монолитных конструкциях	71 days	Fri 26.06.20	Thu 01.10.20										
74	7	Общее по подряду	205 days	Mon 13.04.20	Thu 21.01.21										
75	7.1	Подготовительные работы	205 days	Mon 13.04.20	Thu 21.01.21										
76	7.1.1	Временные сети на весь период строительства	205 days	Mon 13.04.20	Thu 21.01.21										
77	8	Расходы на электроэнергию	205 days	Mon 13.04.20	Thu 21.01.21										
78	8.1	Компенсация электроэнергии	205 days	Mon 13.04.20	Thu 21.01.21										
79	8.1.1	Расходы на эл/энергию на весь период строительства	205 days	Mon 13.04.20	Thu 21.01.21										