

График производства работ

Ид.	№ этапа	Наименование этапа работ	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС							
							Сен	Кв. 4, 2020	Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2021	Янв
0		Комплекс работ по устройству каркаса ниже отм. 0.000 (0 цикл)	72 дней	Пн 28.09.20	Вт 05.01.21								
1		Разработка и согласование с Заказчиком ППР, ППГР, ППРГ	9 дней	Пн 28.09.20	Чт 08.10.20								
2	1	Устройство водоотлива на период производства работ	72 дней	Пн 28.09.20	Вт 05.01.21								
3		Корпус 7	59 дней	Пт 09.10.20	Ср 30.12.20								
4		Каркас ниже 0.000	59 дней	Пт 09.10.20	Ср 30.12.20								
5	2	Бетонная подготовка и фундаментная плита	16 дней	Пт 09.10.20	Пт 30.10.20								
6	3	Наружные и внутренние стены подвала	20 дней	Пн 02.11.20	Пт 27.11.20								
7	4	Плита перекрытия над подвалом и плитой на отм. -1.170, в т.ч. обратная засыпка	20 дней	Пн 30.11.20	Пт 25.12.20								
8	5	Утепление стен подвала ниже отм. 0.000	13 дней	Пн 14.12.20	Ср 30.12.20								
9		Шлифовка бетонных поверхностей	10 дней	Чт 17.12.20	Ср 30.12.20								
10	6	Монтаж сборных жб конструкций	1 день	Пн 28.12.20	Пн 28.12.20								
11		Аренда и эксплуатация автокранов колесных	55 дней	Пн 12.10.20	Пт 25.12.20								
12	7	Корпус 7	55 дней	Пн 12.10.20	Пт 25.12.20								
13		Корпус 10	48 дней	Пт 09.10.20	Вт 15.12.20								
14		Каркас ниже 0.000	48 дней	Пт 09.10.20	Вт 15.12.20								
15	2	Бетонная подготовка и фундаментная плита	12 дней	Пт 09.10.20	Пн 26.10.20								
16	3	Наружные и внутренние стены подвала	16 дней	Вт 27.10.20	Вт 17.11.20								
17	4	Плита перекрытия над подвалом и плитой на отм. -1.170, в т.ч. обратная засыпка	17 дней	Ср 18.11.20	Чт 10.12.20								
18	5	Утепление стен подвала ниже отм. 0.000	10 дней	Ср 02.12.20	Вт 15.12.20								
19		Шлифовка бетонных поверхностей	10 дней	Ср 02.12.20	Вт 15.12.20								
20	6	Монтаж сборных жб конструкций	1 день	Пт 11.12.20	Пт 11.12.20								
21		Аренда и эксплуатация автокранов колесных	44 дней	Пн 12.10.20	Чт 10.12.20								
22	7	Корпус 10	44 дней	Пн 12.10.20	Чт 10.12.20								
23		Корпус 11	59 дней	Чт 15.10.20	Вт 05.01.21								
24		Каркас ниже 0.000	59 дней	Чт 15.10.20	Вт 05.01.21								
25	2	Бетонная подготовка и фундаментная плита	16 дней	Чт 15.10.20	Чт 05.11.20								
26	3	Наружные и внутренние стены подвала	20 дней	Пт 06.11.20	Чт 03.12.20								
27	4	Плита перекрытия над подвалом и плитой на отм. -1.170, в т.ч. обратная засыпка	20 дней	Пт 04.12.20	Чт 31.12.20								
28	5	Утепление стен подвала ниже отм. 0.000	13 дней	Пт 18.12.20	Вт 05.01.21								
29		Шлифовка бетонных поверхностей	10 дней	Ср 23.12.20	Вт 05.01.21								
30	6	Монтаж сборных жб конструкций	1 день	Ср 30.12.20	Ср 30.12.20								
31		Аренда и эксплуатация автокранов колесных	54 дней	Пт 16.10.20	Ср 30.12.20								
32	7	Корпус 11	54 дней	Пт 16.10.20	Ср 30.12.20								
33		Корпус 12	59 дней	Чт 15.10.20	Вт 05.01.21								
34		Каркас ниже 0.000	59 дней	Чт 15.10.20	Вт 05.01.21								
35	2	Бетонная подготовка и фундаментная плита	16 дней	Чт 15.10.20	Чт 05.11.20								
36	3	Наружные и внутренние стены подвала	20 дней	Пт 06.11.20	Чт 03.12.20								
37	4	Плита перекрытия над подвалом и плитой на отм. -1.170, в т.ч. обратная засыпка	20 дней	Пт 04.12.20	Чт 31.12.20								
38	5	Утепление стен подвала ниже отм. 0.000	13 дней	Пт 18.12.20	Вт 05.01.21								
39		Шлифовка бетонных поверхностей	10 дней	Ср 23.12.20	Вт 05.01.21								
40	6	Монтаж сборных жб конструкций	1 день	Ср 30.12.20	Ср 30.12.20								
41		Аренда и эксплуатация автокранов колесных	54 дней	Пт 16.10.20	Ср 30.12.20								
42	7	Корпус 12	54 дней	Пт 16.10.20	Ср 30.12.20								