

График производства работ.

Ид.	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Июнь 2020	Июль 2020	Август 2020	сентябрь 2020	октябрь 2020
1	Заделка швов и устройство наружной гидроизоляции на отм. ниже 0.000. Жилой дом 1.3.2(1).	74 дней	Ср 01.07.20	Пн 12.10.20					
2	Разработка и согласования с Заказчиком ППР, приемка фронта работ	22 дней	Ср 01.07.20	Чт 30.07.20					
3	Строительно-монтажные работы	43 дней	Пн 03.08.20	Ср 30.09.20					
4	Заделка швов с внутренней стороны подвала	43 дней	Пн 03.08.20	Ср 30.09.20					
5	Гидроизоляция деформационных швов фундам. плиты в т.ч. рабочих	10 дней	Пн 03.08.20	Сб 15.08.20					
6	Гидроизоляция рабочих швов стена / плита	16 дней	Пн 10.08.20	Пн 31.08.20					
7	Гидроизоляция рабочих швов стен подвала	24 дней	Пн 10.08.20	Чт 10.09.20					
8	Гидроизоляция стен подвала до отм. 0.000	27 дней	Вт 25.08.20	Ср 30.09.20					
9	Заделка швов и устройство наружной гидроизоляции на отм. ниже 0.000. Стилобат 1.3.2(1).	51 дней	Пн 03.08.20	Пн 12.10.20					
10	Строительно-монтажные работы	51 дней	Пн 03.08.20	Пн 12.10.20					
11	Заделка швов с внутренней стороны подвала	51 дней	Пн 03.08.20	Пн 12.10.20					
12	Гидроизоляция деформационных швов фундам. плиты в т.ч. рабочих	10 дней	Пн 03.08.20	Пт 14.08.20					
13	Гидроизоляция рабочих швов стена / плита	16 дней	Пн 10.08.20	Пн 31.08.20					
14	Гидроизоляция рабочих швов стен подвала	24 дней	Пн 10.08.20	Чт 10.09.20					
15	Гидроизоляция стен подвала до отм. 0.000	35 дней	Вт 25.08.20	Пн 12.10.20					
16	Ресурсы Подбираются подрядчиком согласно сроков Графика и объемов работ по "ТЗ"								
17	В течении 10 календ. дней после подписания Договора, Подрядчик разрабатывает и передает на согласование Заказчику развернутый (посекционный) График с указанием необходимых людских ресурсов.								