

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Ид.	Номер в структуре	ЭТАП №	Task Name	Длительность	Начало	Окончание	СТОИМОСТЬ ЭТАПА, руб. без НДС	2021																																				
								Окт '20					Ноя '20					Дек '20					Янв '21					Фев '21					Мар '21					Апр '21					Май '21	
1	1		Внешние ограждающие конструкции и внутренние стены и перегородки (каменная кладка). Объект 0149-1.3.2-1, 0149_1.3.3-1	178 дней	Чт 24.09.20	Пн 31.05.21		20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	16	23	30
2	1.1	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР, ППРв. Мобилизация	5 дней	Чт 24.09.20	Ср 30.09.20																																						
3	1.2		СМР	172 дней	Пт 02.10.20	Пн 31.05.21																																						
4	1.2.1	2	ЖИЛОЙ ДОМ	172 дней	Пт 02.10.20	Пн 31.05.21																																						
5	1.2.1.1		Кладка перегородок в подвале	14 дней	Пт 02.10.20	Ср 21.10.20																																						
6	1.2.1.2		Кладка перегородок первого этажа (ВПП)	21 дней	Вт 06.10.20	Вт 03.11.20																																						
7	1.2.1.3		Кладка перегородок из Полигран и кирпича 2-25 этаж	149 дней	Ср 04.11.20	Пн 31.05.21																																						
8	1.2.1.4		Устройство обстроек из кирпича на кровле	10 дней	Пн 03.05.21	Пт 14.05.21																																						
9	1.2.2	3	АВТОСТОЯНКА	7 дней	Пт 06.11.20	Пн 16.11.20																																						
10	1.2.2.1		Кладка перегородок в подвале	7 дней	Пт 06.11.20	Пн 16.11.20																																						