

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Ид.	ЭТАП №	Task Name	Длительность	Начало	Окончание	СТОИМОСТЬ ЭТАПА, руб. без НДС	2022																																					
							Июл '21	Авг '21	Сен '21	Окт '21	Ноя '21	Дек '21	Янв '22	Фев '22	Мар '22																													
							04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	06	13	20
1		ЛОТ 07_10. Внешние ограждающие конструкции и внутренние стены и перегородки (каменная кладка). ЖИЛОЙ ДОМ 0149-1.3.2-2, АВТОСТОЯНКА 0149_1.3.3-2	181 дней	Вт 13.07.21	Вт 22.03.22		<div></div>																																					
2	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР, ППРв. Мобилизация	5 дней	Вт 13.07.21	Пн 19.07.21		<div></div>																																					
3		СМР	176 дней	Вт 20.07.21	Вт 22.03.22		<div></div>																																					
4	2	ЖИЛОЙ ДОМ	157 дней	Вт 20.07.21	Ср 23.02.22		<div></div>																																					
5		Кладка перегородок в подвале	14 дней	Вт 20.07.21	Пт 06.08.21		<div></div>																																					
6		Кладка перегородок первого этажа (ВПП)	21 дней	Вт 10.08.21	Вт 07.09.21		<div></div>																																					
7		Кладка перегородок из Полигран и кирпича 2-25 этаж	109 дней	Ср 08.09.21	Пн 07.02.22		<div></div>																																					
8		Устройство обстроек из кирпича на кровле	7 дней	Вт 15.02.22	Ср 23.02.22		<div></div>																																					
9	3	АВТОСТОЯНКА	7 дней	Пн 14.03.22	Вт 22.03.22		<div></div>																																					
10		Кладка перегородок	7 дней	Пн 14.03.22	Вт 22.03.22		<div></div>																																					