

График производства работ

Ид.	Номер этапа	Наименование этапа работ	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	2021				
							Полугодие 2, 2021				
							И	И	А	С	О
0		Комплекс работ по устройству металлоконструкций	91 дней	Пн 07.06.21	Пн 11.10.21						
1		Металлоконструкции (корпус 7,10,11,12)	91 дней	Пн 07.06.21	Пн 11.10.21						
2	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР, ППРв, КЛ6 дней	6 дней	Пн 07.06.21	Пн 14.06.21						
3		Замеры, изготовление и поставка на объект металлоконструкций	25 дней	Вт 15.06.21	Пн 19.07.21						
4	2	Ограждение световых приемков (ОГпр)	10 дней	Вт 10.08.21	Пн 23.08.21						
5	2	Ограждение пандуса (ОГпд1, ОГпд1н, ОГпд2)	5 дней	Вт 10.08.21	Пн 16.08.21						
6	2	Навес и ограждение спусков в подвал (ОГПР1, ОГПР2)	15 дней	Вт 20.07.21	Пн 09.08.21						
7	2	Ограждение окон лестничной клетки (ОГ1, ОГ2)	12 дней	Вт 10.08.21	Ср 25.08.21						
8	2	Ограждение лестничных маршей (Огл)	45 дней	Вт 10.08.21	Пн 11.10.21						
9	2	Устройство дренажных решеток приемков подвала	5 дней	Вт 24.08.21	Пн 30.08.21						
10		Ограждение территории	45 дней	Вт 20.07.21	Пн 20.09.21						
11	3	Устройство ограждения территории, в т.ч. фундаментов	45 дней	Вт 20.07.21	Пн 20.09.21						
12		Ограждение кладовых	50 дней	Вт 27.07.21	Пн 04.10.21						
13	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР, КМД	10 дней	Вт 27.07.21	Пн 09.08.21						
14		Замеры, изготовление и поставка на объект конструкций	10 дней	Вт 10.08.21	Пн 23.08.21						
15	4	Комплекс работ по устройству ограждения кладовых помещений	30 дней	Вт 24.08.21	Пн 04.10.21						