

График производства работ

Ид.	Номер в структуре	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	2022				
						Полугодие 2, 2022				
						М	А	М	И	И
0	0	Изготовление, поставка и монтаж металлоконструкций, ограждения лестничных маршей и площадок, дренажных решеток приемков подвала, ограждения кладовых, ограждение территории у жилого дома	85 дней?	Пт 01.04.22	Чт 28.07.22					
1	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР и ППРв	5 дней	Пт 01.04.22	Чт 07.04.22					
2	2	Проведение замеров	2 дней	Пт 01.04.22	Пн 04.04.22					
3	3	Разработка и согласование КМД с Заказчиком	7 дней	Вт 05.04.22	Ср 13.04.22					
4	4	Согласование с Заказчиком графика поставки основных	3 дней	Пт 01.04.22	Вт 05.04.22					
5	5	Мобилизация на объект	2 дней	Ср 06.04.22	Чт 07.04.22					
6	6	Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных образцов	14 дней	Чт 14.04.22	Вт 03.05.22					
7	7	Корпус 3	60 дней?	Ср 04.05.22	Вт 26.07.22					
8	7.1	Секция 1	40 дней?	Ср 04.05.22	Вт 28.06.22					
9	7.1.1	Монтаж ограждений лестничных маршей и площадок	5 дней	Ср 04.05.22	Вт 10.05.22					
10	7.1.2	Монтаж ограждений и поручня приемка входа в подва	1 день?	Ср 11.05.22	Ср 11.05.22					
11	7.1.3	Монтаж сетчатых ограждений кладовых в подвале.	20 дней	Ср 01.06.22	Вт 28.06.22					
12	7.1.4	Монтаж решеток приемков в подвале, в т.ч. Поставка	4 дней	Пн 06.06.22	Чт 09.06.22					
13	7.2	Секция 2	44 дней	Чт 12.05.22	Вт 12.07.22					
14	7.2.1	Монтаж ограждений лестничных маршей и площадок	10 дней	Чт 12.05.22	Ср 25.05.22					
15	7.2.2	Монтаж сетчатых ограждений кладовых в подвале.	10 дней	Ср 29.06.22	Вт 12.07.22					
16	7.2.3	Монтаж решеток приемков в подвале, в т.ч. Поставка	4 дней	Пт 10.06.22	Ср 15.06.22					
17	7.3	Секция 3	44 дней?	Чт 26.05.22	Вт 26.07.22					
18	7.3.1	Монтаж ограждений лестничных маршей и площадок	1 день?	Чт 26.05.22	Чт 26.05.22					
19	7.3.2	Монтаж сетчатых ограждений кладовых в подвале.	10 дней	Ср 13.07.22	Вт 26.07.22					
20	7.3.3	Монтаж решеток приемков в подвале, в т.ч. Поставка	4 дней	Чт 16.06.22	Вт 21.06.22					
21	8	Ограждение территории (Изготовление и монтаж)	40 дней	Пн 16.05.22	Пт 08.07.22					
22	9	Приемо-сдаточные мероприятия	45 дней	Пт 27.05.22	Чт 28.07.22					