

График производства работ

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание				
1		<b>График производства работ</b>	<b>142 дней</b>	<b>Чт 01.04.21</b>	<b>Пт 15.10.21</b>				
2	1	<b>Отделка фасада</b>							
3	1.1	<b>Фасадные леса</b>							
4	1.1.1	<b>Фасадные леса</b>							
5	1.1.1.1	Разработка и согласование проекта лесов, ППР, ППРв	8 дней	Чт 01.04.21	Пн 12.04.21				
6	1.1.1.2	Доставка лесов на Объект, установка, приемка в эксплуатацию	20 дней	Вт 20.04.21	Пн 17.05.21				
7	1.1.1.3	Демонтаж лесов (с восстановлением фасадов после демонтажа)	12 дней	Чт 05.08.21	Пт 20.08.21				
8	1.2	<b>Система по глади стены с окраской по штукатурке</b>							
9	1.2.1	Теплоизоляция фасадных стен	58 дней	Вт 13.04.21	Чт 01.07.21				
10	1.2.2	Оштукатуривание стен по сетке	26 дней	Чт 10.06.21	Чт 15.07.21				
11	1.2.3	Окраска стен в 2 слоя	27 дней	Вт 29.06.21	Ср 04.08.21				
12	1.2.4	Заделка межпанельных швов в т.ч. закладных по фасаду со стороны улицы (под утеплителем)	15 дней	Вт 01.06.21	Пн 21.06.21				
13	1.3	<b>Отделка бетонных поверхностей балконов</b>							
14	1.3.1	Шпатлевание бетонных поверхностей балконов (потолки, нижние балконные плиты) с подготовкой под покраску	16 дней	Пн 21.06.21	Пн 12.07.21				
15	1.3.2	Выравнивание поверхности торцов балконных плит с установкой ПВХ уголков	16 дней	Пн 21.06.21	Пн 12.07.21				
16	1.3.3	Окраска нижних поверхностей ж/б балконных плит и торцов в 2 слоя	27 дней	Вт 29.06.21	Ср 04.08.21				
17	1.3.4	Отделка порогов балконных дверей	26 дней	Чт 10.06.21	Чт 15.07.21				
18	1.4	<b>Отделка цоколя и спусков в подвал</b>							
19	1.4.1	Герметизация межпанельных стыков цоколя и сопряжений бетонных поверхностей	6 дней	Чт 05.08.21	Чт 12.08.21				
20	1.4.2	Заделка сопряжений бетонных поверхностей (дверные проёмы - торец цокольной панели/ утеплитель/ бетон)	23 дней	Ср 15.09.21	Пт 15.10.21				
21	1.4.3	Отделка фасадов ниже отм. цоколя, монолитных конструкций в приятках подвала, цокольных панелей, спуски в подвал с учетом подготовки (шпатлевка, окраска)	25 дней	Чт 12.08.21	Ср 15.09.21				
22	1.4.4	Устройство откосов из Аквапанели шириной 200мм (цоколь)	3 дней	Чт 26.08.21	Пн 30.08.21				
23	1.4.5	Утепление наружных стен спусков в подвал	11 дней	Пн 26.04.21	Пн 10.05.21				
24	1.4.6	Оштукатуривание стен спусков в подвал по сетке	11 дней	Пн 16.08.21	Пн 30.08.21				
25	1.4.7	Окраска стен спусков в подвал в 2 слоя	4 дней	Ср 01.09.21	Пн 06.09.21				
26	1.5	<b>Отливы</b>							
27	1.5.1	Оконные отливы	27 дней	Чт 05.08.21	Пт 10.09.21				
28	1.5.2	Цокольные отливы	26 дней	Пт 10.09.21	Пт 15.10.21				
29	1.6	<b>Прочие работы</b>							
30	1.6.1	Заделка технологических отверстий закладных деталей после монтажа стеклянных козырьков, домофонов, видеонаблюдения, наружного освещения и пр.	12 дней	Ср 15.09.21	Чт 30.09.21				