

## График производства работ

Приложение №1  
К Договору № RU9420031\_3\_

Ид.	№ этапа	Наименование этапа	Длительность	Начало	Окончание	1														
						Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май		
1		<b>Устройство фасадов</b>	<b>301 дней</b>	<b>Вт 11.05.21</b>	<b>Вт 05.07.22</b>	[Горизонтальная линия]														
2		<b>Разработка ППР, ППРв и согласование с Заказчиком</b>	<b>7 дней</b>	<b>Вт 11.05.21</b>	<b>Ср 19.05.21</b>	[Короткая синяя линия]														
3	<b>1</b>	<b>Фасадные леса</b>	<b>285 дней</b>	<b>Вт 11.05.21</b>	<b>Пн 13.06.22</b>	[Горизонтальная линия]														
4		Разработка и согласование проекта лесов с Заказчиком	165 дней	Вт 11.05.21	Вт 01.02.22	[Синяя линия с пунктиром]														
5		Доставка лесов на Объект, установка, приемка в эксплуатацию	10 дней	Ср 02.02.22	Вт 15.02.22	[Синяя линия]														
6		Демонтаж лесов (с восстановлением фасадов после демонтажа)	24 дней	Ср 11.05.22	Пн 13.06.22	[Синяя линия]														
7		<b>Наружные стены и козырьки</b>	<b>70 дней</b>	<b>Ср 16.02.22</b>	<b>Вт 24.05.22</b>	[Синяя линия]														
8	2	Теплоизоляция	40 дней	Ср 16.02.22	Вт 12.04.22	[Синяя линия]														
9	3	Оштукатуривание	40 дней	Ср 16.03.22	Вт 10.05.22	[Синяя линия]														
10	4	Окраска в 1 слой	30 дней	Ср 13.04.22	Вт 24.05.22	[Синяя линия]														
11		<b>Декоративные пилоны</b>	<b>44 дней</b>	<b>Ср 13.04.22</b>	<b>Пн 13.06.22</b>	[Синяя линия]														
12	5	Теплоизоляция	20 дней	Ср 13.04.22	Вт 10.05.22	[Синяя линия]														
13	6	Оштукатуривание	14 дней	Ср 11.05.22	Пн 30.05.22	[Синяя линия]														
14	7	Окраска в 1 слой	10 дней	Вт 31.05.22	Пн 13.06.22	[Синяя линия]														
15	<b>8</b>	<b>Кирпичные перегородки, торцы и низ балконов</b>	<b>44 дней</b>	<b>Ср 13.04.22</b>	<b>Пн 13.06.22</b>	[Синяя линия]														
16		Штукатурка, шпаклевка и окраска в 2 слоя	44 дней	Ср 13.04.22	Пн 13.06.22	[Синяя линия]														
17	<b>9</b>	<b>Отделка цоколя</b>	<b>25 дней</b>	<b>Ср 11.05.22</b>	<b>Вт 14.06.22</b>	[Синяя линия]														
18		Герметизация швов	15 дней	Ср 11.05.22	Вт 31.05.22	[Синяя линия]														
19		Окраска в 1 слой	10 дней	Ср 01.06.22	Вт 14.06.22	[Синяя линия]														
20	<b>10</b>	<b>Крыльца и приямки</b>	<b>40 дней</b>	<b>Ср 11.05.22</b>	<b>Вт 05.07.22</b>	[Синяя линия]														
21		Штукатурка, шпатлевка и окраска в 1 слой	14 дней	Ср 11.05.22	Пн 30.05.22	[Синяя линия]														
22		Устройство стяжки	10 дней	Вт 31.05.22	Пн 13.06.22	[Синяя линия]														
23		Финишные работы (плитка, накладки, открытие парапетов)	16 дней	Вт 14.06.22	Вт 05.07.22	[Синяя линия]														
24	<b>11</b>	<b>Водосточная система</b>	<b>40 дней</b>	<b>Ср 11.05.22</b>	<b>Вт 05.07.22</b>	[Синяя линия]														
25		Монтаж водосточной системы	40 дней	Ср 11.05.22	Вт 05.07.22	[Синяя линия]														
26	<b>4</b>	<b>Окраска фасадов и цоколя во 2й слой</b>	<b>30 дней</b>	<b>Пн 04.04.22</b>	<b>Пт 13.05.22</b>	[Синяя линия]														