

Приложение № 3 к договору подряда №_____ от _____ г.											
График производства работ по устройству внутренних инженерных сетей (ВК) корпуса 3.1.											
Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	Предшественники	Полугодие 1, 2021			
								А	С	О	Н
								Д	Я	Ф	М
								А	М	И	
1		График производства работ	196 дней	Пт 14.08.20	Сб 15.05.21						
2	1	Отделка фасада				0					
3	1.1	Фасадные леса	141 дней	Пт 14.08.20	Вс 28.02.21	0					
4	1.1.1.1	Разработка и согласование проекта лесов, ППР, ППРв	10 дней	Пт 14.08.20	Чт 27.08.20	0					
5	1.1.1.2	Доставка лесов на Объект, установка, приемка в эксплуатацию	43 дней	Чт 01.10.20	Пн 30.11.20	0					
6	1.1.1.3	Демонтаж лесов (с восстановлением фасадов после демонтажа)	34 дней	Ср 13.01.21	Вс 28.02.21	0					
7	1.2	Система по глади стены с окраской по штукатурке	186 дней	Пт 28.08.20	Сб 15.05.21	0					
8	1.2.1	Теплоизоляция фасадных стен	98 дней	Пт 28.08.20	Вт 12.01.21	0					
9	1.2.2	Оштукатуривание стен по сетке	88 дней	Пн 21.09.20	Ср 20.01.21	0					
10	1.2.3	Окраска стен в 2 слоя	25 дней	Вт 13.04.21	Сб 15.05.21	0					
11	1.2.4	Деформационный шов (вертикальный) по фасаду	78 дней	Пт 28.08.20	Вт 15.12.20	0					
12	1.2.5	Заделка межпанельных швов в т.ч. закладных по фасаду со стороны улицы (под утеплителем)	78 дней	Пт 28.08.20	Вт 15.12.20	0					
13	1.3	Отделка бетонных поверхностей балконов	116 дней	Ср 02.09.20	Ср 10.02.21	0					
14	1.3.1	Шпатлевание бетонных поверхностей балконов (потолки, нижние балконные плиты) с подготовкой под покраску	87 дней	Ср 02.09.20	Чт 31.12.20	0					
15	1.3.2	Шпатлевание бетонных поверхностей балконов (торцы) с подготовкой под покраску	87 дней	Ср 02.09.20	Чт 31.12.20	0					
16	1.3.3	Окраска бетонных поверхностей балконов (потолки и торцы) в 2 слоя	93 дней	Пн 05.10.20	Ср 10.02.21	0					
17	1.3.4	Отделка порогов балконных дверей	93 дней	Пн 05.10.20	Ср 10.02.21	0					
18	1.4	Отделка цоколя	89 дней	Пт 28.08.20	Ср 30.12.20	0					
19	1.4.1	Утепление наружных стен цоколя	35 дней	Пт 28.08.20	Чт 15.10.20	0					
20	1.4.2	Герметизация межпанельных стыков цоколя и сопряжений бетонных поверхностей	60 дней	Пн 05.10.20	Пт 25.12.20	0					
21	1.4.3	Отделка фасадов ниже отм.цоколя, монолитных конструкций в прямках подвала, цокольных панелей, спуски в подвал с учетом подготовки	57 дней	Пн 12.10.20	Вт 29.12.20	0					
22	1.4.4	Устройство откосов из Аквапанели шириной 200мм (цоколь)	26 дней	Ср 25.11.20	Ср 30.12.20	0					
23	1.5	Отливы	99 дней	Пт 04.09.20	Ср 20.01.21	0					
24	1.5.1	Оконные отливы	99 дней	Пт 04.09.20	Ср 20.01.21	0					
25	1.5.2	Цокольные отливы	37 дней	Вт 01.12.20	Ср 20.01.21	0					
26	1.6	Наружные водосточные системы	34 дней	Вт 15.12.20	Пт 29.01.21	0					
27	1.6.1	Наружный водосток	34 дней	Вт 15.12.20	Пт 29.01.21	0					
28	1.7	Прочие работы	12 дней	Сб 01.05.21	Сб 15.05.21	0					
29	1.7.1	Заделка технологических отверстий закладных деталей после монтажа стеклянных козырьков, домофонов, видеонаблюдения, наружного освещения и пр.	12 дней	Сб 01.05.21	Сб 15.05.21	0					