

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| Ид. | № Этапа | Task Name | Длительность | Начало | Окончание | 2 | | | | | | | | | |
|-----|---------|---|-----------------|--------------------|--------------------|---------|-------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | 1, 2022 | Кв. 2, 2022 | Кв. 3, 2022 | Кв. | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл |
| 1 | | Комплекс работ по, поставке и монтажу подъемного оборудования на объект: Дошкольное образовательное учреждение, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, Планерная ул., уч. 103 (северо-восточнее дома 69, корп. 2, лит. А | 192 дней | Вт 01.02.22 | Вт 25.10.22 | | | | | | | | | | |
| 2 | | Изготовление и поставка Оборудования на объект. | 83 дней | Вт 01.02.22 | Ср 25.05.22 | | | | | | | | | | |
| 3 | | Механомонтаж лифтов и подъемников | 30 дней | Ср 25.05.22 | Вт 05.07.22 | | | | | | | | | | |
| 4 | | Пуск оборудования по временной схеме | 50 дней | Ср 06.07.22 | Вт 13.09.22 | | | | | | | | | | |
| 5 | | Пуско-наладочные работы, получение полного технического освидетельствования оборудования, декларации и паспортов | 30 дней | Ср 14.09.22 | Вт 25.10.22 | | | | | | | | | | |