

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ						Приложение № 3 к договору подряда №					
Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Ф	М	А	М	И	Полугодие 2, 2022 И
1		График производства работ	37 дней	Пт 01.04.22	Пн 23.05.22						
2	1	Алюминиевые витражи в составе с дверями									
3	1.1	Изготовление и монтаж витражей с дверями в соответствии с КМ (В-1.04 (в составе витража Д-34М) - 2 шт, В-1.05 (в составе витража Д-1П) - 2 шт, В-1.05а (в составе витража Д-34П) - 2 шт, В-1.24 (в составе витража ОК-19, Д-4П) - 1 шт), кол-во 7 шт	30 дней	Пн 04.04.22	Пт 13.05.22						
4	2	Алюминиевые двери									
5	2.1	Изготовление и монтаж алюминиевых дверей в соответствии с КМ (Д-3П - 1 шт, Д-44П - 6 шт), кол-во 7 шт	30 дней	Пн 04.04.22	Пт 13.05.22						
6	3	Алюминиевые окна									
7	3.1	Изготовление и монтаж алюминиевых окон в соответствии с КМ (ОК-03 - 2 шт, ОК-17 - 4 шт, ОК-18 - 3 шт), кол-во 9 шт	30 дней	Пн 04.04.22	Пт 13.05.22						
8	4	Общее по подряду									
9	4.1	Общие положения									
10	4.1.1	Документальное сопровождение									
11	4.1.1.1	Разработка и согласование с Заказчиком проекта остекления витражей и конструкции в полном объеме, включая проект КМД и технологических карт на весь комплекс работ, расчеты наружных/внутренних конструкций и т.д.	7 дней	Пт 01.04.22	Пн 11.04.22						
12	4.1.1.2	Натуральные испытания смонтированных конструкций, с предоставлением отчета об испытаниях	7 дней	Пт 13.05.22	Пн 23.05.22						

Стр. 1