

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ													
Ид.	Task Name	Длительность	Начало	Окончание	Предшественн							2023	
						Полугодие 2, 2022						Полугодие 1, 2023	
						И	А	С	О	Н	Д	Я	
1	Изготовление, поставка и монтаж конструкций теплых, холодных алюминиевых витражей, дверей 1го этажа объекта WELLAMO	110 дней	31.07.2022	30.12.2022									
2	Документальное сопровождение	10 дней	01.08.2022	12.08.2022									
3	Разработка ППР, КМД, мобилизация на объект, подготовительные работы.	10 дней	01.08.2022	12.08.2022	12НН								
4	Разработка и согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов	10 дней	01.08.2022	12.08.2022	12НН								
5	Изготовление, поставка и монтаж конструкций теплых алюминиевых витражей квартир, ВПП; дверей 1 этажа, ВПП	110 дней	31.07.2022	30.12.2022									
6	Теплые витражи квартир	50 дней	22.08.2022	28.10.2022									
7	Изготовление и поставка конструкций и заполнений	20 дней	22.08.2022	16.09.2022									
8	Монтаж каркасов конструкций, монтаж заполнений, заполнени монтажных швов	20 дней	19.09.2022	14.10.2022	7								
9	Выполнение эталона, испытание конструкций эталона	3 дней	19.09.2022	21.09.2022	8НН								
10	Устройство отливов, фасонных элементов, внутренних и наружных нащельников примыканий	10 дней	17.10.2022	28.10.2022	8								
11	Теплые витражи ВПП	69 дней	31.07.2022	03.11.2022									
12	Изготовление и поставка конструкций и заполнений	30 дней	31.07.2022	08.09.2022									
13	Монтаж каркасов конструкций, монтаж заполнений, заполнени монтажных швов	25 дней	09.09.2022	13.10.2022	12								
14	Выполнение эталона, испытание конструкций эталона	3 дней	09.09.2022	13.09.2022	13НН								
15	Устройство отливов, фасонных элементов, внутренних и наружных нащельников примыканий	15 дней	14.10.2022	03.11.2022	13								
16	Алюминиевые двери 1го этажа	60 дней	10.10.2022	30.12.2022									
17	Изготовление и поставка конструкций и заполнений	30 дней	10.10.2022	18.11.2022									
18	Монтаж каркасов конструкций, монтаж заполнений и дверных блоков, заполнени монтажных швов	20 дней	21.11.2022	16.12.2022	17								
19	Выполнение эталона, испытание конструкций эталона	3 дней	21.11.2022	23.11.2022	18НН								
20	Обналичивание проемов, установка фурнитуры дверных бло	10 дней	19.12.2022	30.12.2022	18								
21	Изготовление, поставка и монтаж конструкций алюминиевых витражей балконов квартир	94 дней	31.07.2022	08.12.2022									
22	Изготовление и поставка конструкций каркасов, заполнений	30 дней	31.07.2022	08.09.2022									
23	Монтаж каркасов конструкций, монтаж заполнений	40 дней	09.09.2022	03.11.2022	22								
24	Выполнение эталона, испытание конструкций эталона	3 дней	09.09.2022	13.09.2022	23НН								
25	Устройство отливов, фасонных элементов, внутренних и наружных нащельников примыканий	25 дней	04.11.2022	08.12.2022	23								
26	Испытание конструкций	10 дней	09.12.2022	22.12.2022	25;15;10								
1 (1)													