

График производства работ
Этап строительства 4. Санкт-Петербург, Приморский район, Студенческая ул., д.24, лит. А




График производства работ
Этап строительства 4. Санкт-Петербург, Приморский район, Студенческая ул., д.24, лит. А




График производства работ
Этап строительства 4. Санкт-Петербург, Приморский район, Студенческая ул., д.24, лит. А




График производства работ
Этап строительства 4. Санкт-Петербург, Приморский район, Студенческая ул., д.24, лит. А




График производства работ
Этап строительства 4. Санкт-Петербург, Приморский район, Студенческая ул., д.24, лит. А

Ид.	Номер п/п	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	Ноя '20 01	08	15	22	29	Дек '20 06	13	20	27	Янв '21 03	10	17	24	Фев '21 31	07	14	21	Мар '21 28	07
214	1.16.2	Металлический гнутый профиль с шагом 600мм	54 дней	Чт 10.12.20	Вт 23.02.21																			
215		1 секция	10 дней	Чт 10.12.20	Ср 23.12.20																			
216		2 секция	10 дней	Ср 10.02.21	Вт 23.02.21																			
217	1.16.3	Праймер битумный	54 дней	Пн 14.12.20	Чт 25.02.21																			
218		1 секция	10 дней	Пн 14.12.20	Пт 25.12.20																			
219		2 секция	10 дней	Пт 12.02.21	Чт 25.02.21																			
220	1.16.4	Наплавляемый гидроизоляционный ковер нижний слой	53 дней	Ср 16.12.20	Пт 26.02.21																			
221		1 секция	10 дней	Ср 16.12.20	Вт 29.12.20																			
222		2 секция	10 дней	Пн 15.02.21	Пт 26.02.21																			
223	1.16.5	Наплавляемый гидроизоляционный ковер ЭКП-5,0 с крупнозернистой посыпкой в 1 слой	53 дней	Чт 17.12.20	Пн 01.03.21																			
224		1 секция	10 дней	Чт 17.12.20	Ср 30.12.20																			
225		2 секция	10 дней	Вт 16.02.21	Пн 01.03.21																			
226	1.16.6	ФЦП толщиной 10мм	38 дней	Пн 11.01.21	Ср 03.03.21																			
227		1 секция	10 дней	Пн 11.01.21	Пт 22.01.21																			
228		2 секция	10 дней	Чт 18.02.21	Ср 03.03.21																			
229	1.16.7	Окрытие металлом парапетов	38 дней	Ср 13.01.21	Пт 05.03.21																			
230		1 секция	10 дней	Ср 13.01.21	Вт 26.01.21																			
231		2 секция	10 дней	Пн 22.02.21	Пт 05.03.21																			
232	1.16.8	Закладные под ограждения	55 дней	Пн 07.12.20	Пт 19.02.21																			
233		1 секция	10 дней	Пн 07.12.20	Пт 18.12.20																			
234		2 секция	10 дней	Пн 08.02.21	Пт 19.02.21																			
235	1.17	Устройство примыкания кровли к парапетам деформационного шва с окрытием парашета оцинкованной сталью	65 дней	Пн 07.12.20	Пт 05.03.21																			
236	1.17.1	Примыкания к парапетам дефшва - Галтель из ЦПС	55 дней	Пн 07.12.20	Пт 19.02.21																			
237		1 секция	10 дней	Пн 07.12.20	Пт 18.12.20																			
238		2 секция	10 дней	Пн 08.02.21	Пт 19.02.21																			
239	1.17.2	Металлический гнутый профиль - горизонтально и длиной Д=150 мм с шагом 600мм	54 дней	Чт 10.12.20	Вт 23.02.21																			
240		1 секция	10 дней	Чт 10.12.20	Ср 23.12.20																			
241		2 секция	10 дней	Ср 10.02.21	Вт 23.02.21																			
242	1.17.3	Лента для дефшвов	54 дней	Чт 10.12.20	Вт 23.02.21																			
243		1 секция	10 дней	Чт 10.12.20	Ср 23.12.20																			
244		2 секция	10 дней	Ср 10.02.21	Вт 23.02.21																			
245	1.17.4	ФЦП толщиной 10мм	38 дней	Пн 11.01.21	Ср 03.03.21																			
246		1 секция	10 дней	Пн 11.01.21	Пт 22.01.21																			
247		2 секция	10 дней	Чт 18.02.21	Ср 03.03.21																			
248	1.17.5	Праймер битумный	54 дней	Пн 14.12.20	Чт 25.02.21																			
249		1 секция	10 дней	Пн 14.12.20	Пт 25.12.20																			
250		2 секция	10 дней	Пт 12.02.21	Чт 25.02.21																			
251	1.17.6	Наплавляемый гидроизоляционный ковер нижний слой	53 дней	Ср 16.12.20	Пт 26.02.21																			
252		1 секция	10 дней	Ср 16.12.20	Вт 29.12.20																			
253		2 секция	10 дней	Пн 15.02.21	Пт 26.02.21																			
254	1.17.7	Наплавляемый гидроизоляционный ковер ЭКП-5,0 с крупнозернистой посыпкой в 1 слой	53 дней	Чт 17.12.20	Пн 01.03.21																			
255		1 секция	10 дней	Чт 17.12.20	Ср 30.12.20																			
256		2 секция	10 дней	Вт 16.02.21	Пн 01.03.21																			
257	1.17.8	Окрытие металлом парапетов дефшвов	38 дней	Ср 13.01.21	Пт 05.03.21																			
258		1 секция	10 дней	Ср 13.01.21	Вт 26.01.21																			
259		2 секция	10 дней	Пн 22.02.21	Пт 05.03.21																			
260	1.18	Примыкания с устройством гидроизоляции к вертикальным поверхностям конструкций БИК (тип 3), вентилях (тип 2) и шахт (тип 5)	60 дней	Пн 07.12.20	Пт 26.02.21																			
261	1.18.1	Примыкания - Галтель из ЦПС	50 дней	Пн 07.12.20	Пт 12.02.21																			
262		1 секция	5 дней	Пн 07.12.20	Пт 11.12.20																			

График производства работ
Этап строительства 4. Санкт-Петербург, Приморский район, Студенческая ул., д.24, лит. А

