

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

ИД.	№ Этапа	Task Name	Длительность	Начало	Окончание	СТОИМОСТЬ ЭТАПА, руб. без НДС	Кв. 2, 2021 Апрель 2021 01 06 11 16 21 26	Май 2021 01 06 11 16 21 26	Июнь 2021 01 05 10 15 20 25	Кв. 3, 2021 Июль 2021 30 05 10 15 20 25	Август 2021 30 04 09 14 19 24	Сентябрь 2021 29 03 08 13 18 23
1		Лот 12_10. Устройство кровель: Жилой Дом и Стилобат 0149_1.3.2-1, Автостоянка 0149_1.3.3-1	124 дней	Пн 05.04.21	Чт 23.09.21		▼ Лот 12_10. Устройство кровель: Жилой Дом и Стилобат 0149_1.3.2-1, Автостоянка 0149_1.3.3-1					
2	1	Разработка ППР, ППРв с учетом узлов, согласование с Заказчиком, мобилизация на объект, подготовительные работы.	8 дней	Пн 05.04.21	Ср 14.04.21							
3	2	Устройство кровли Стилобата: КС-1, КС-2	68 дней	Вт 01.06.21	Чт 02.09.21							
4		Устройство уклонообразующего слоя из керамзитобетона	12 дней	Вт 01.06.21	Ср 16.06.21							
5		Наплавляемый гидроизоляционный ковёр 1-й слой	9 дней	Чт 17.06.21	Вт 29.06.21							
6		Наплавляемый гидроизоляционный ковёр 2-й слой	10 дней	Пн 28.06.21	Пт 09.07.21							
7		Укладка геотекстиля	1 день	Пн 12.07.21	Пн 12.07.21							
8		Устройство утеплителя из пеностекла	7 дней	Вт 13.07.21	Ср 21.07.21							
9		Устройство дренажной мембраны	2 дней	Чт 22.07.21	Пт 23.07.21							
10		Монтаж окрытий парапетов, отливов	14 дней	Пн 16.08.21	Чт 02.09.21							
11	3	Устройство кровли Арки: КА-1	22 дней	Вт 01.06.21	Ср 30.06.21							
12		Устройство уклонообразующего слоя из керамзитобетона	12 дней	Вт 01.06.21	Ср 16.06.21							
13		Наплавляемый гидроизоляционный ковёр 1-й слой	4 дней	Чт 17.06.21	Вт 22.06.21							
14		Наплавляемый гидроизоляционный ковёр 2-й слой	4 дней	Вт 20.06.21	Ср 23.06.21							
15		Укладка геотекстиля	1 день	Чт 24.06.21	Чт 24.06.21							
16		Устройство утеплителя из пенополиуретана	3 дня	Пт 25.06.21	Вт 29.06.21							
17		Устройство дренажной мембраны	1 день	Ср 30.06.21	Ср 30.06.21							
18	4	Устройство кровли ЖИЛОГО ДОМА	116 дней	Чт 15.04.21	Чт 23.09.21							
19		Монтаж закладных под ограждения кровли	5 дней	Пн 10.05.21	Пт 14.05.21							
20		Устройство металлоконструкций форкамер, вентиляционных, монтаж конструкций, обшивка форкамер	18 дней	Чт 15.04.21	Пн 10.05.21							
21		Паро-, теплоизоляция	7 дней	Вт 11.05.21	Ср 19.05.21							
22		засыпка керамзитом, стяжка	12 дней	Чт 20.05.21	Пт 04.06.21							
23		Гидроизоляция: 1-й слой	12 дней	Пн 07.06.21	Вт 22.06.21							
24		Гидроизоляция: 2-й слой	12 дней	Ср 23.06.21	Чт 08.07.21							
25		Устройство кровли над балконами, в т.ч. на 2 эт.	15 дней	Пт 03.09.21	Чт 23.09.21							
26		Монтаж окрытий парапетов, отливов, зонтов	30 дней	Пн 12.07.21	Пт 20.08.21							
27		Устройство дорожек из плитки	15 дней	Чт 15.07.21	Ср 04.08.21							
28	5	Устройство кровель автостоянки: лестничная клетка, лифтовой холл	29 дней	Вт 11.05.21	Пт 18.06.21							
29		Устройство керамзитного слоя, бетонной стяжки	9 дней	Вт 11.05.21	Пт 21.05.21							
30		Гидроизоляция: 1-й слой	10 дней	Пн 24.05.21	Пт 04.06.21							
31		Гидроизоляция: 2-й слой	10 дней	Пн 07.06.21	Пт 18.06.21							