

График производства работ

Ид.	Номер в структ	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	2023											
						Кв. 4, 2022			Кв. 1, 2023			Кв. 2, 2023			Кв. 3, 2023		
						Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	
0	0	Кровли зданий	160 дней	Пн 07.11.22	Пт 16.06.23												
1	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР и ППРв	5 дней	Пн 07.11.22	Пт 11.11.22												
2	2	Разработка и согласование с Заказчиком КМД (узлы, детали, разрезы) на монтаж металлических конструкций	10 дней	Пн 14.11.22	Пт 25.11.22												
3	3	Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов	5 дней	Пн 07.11.22	Пт 11.11.22												
4	4	Мобилизация на объект	3 дней	Пн 07.11.22	Ср 09.11.22												
5	5	Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных образцов	2 дней	Чт 10.11.22	Пт 11.11.22												
6	6	Корпус 1 (5 этажная секция)	37 дней	Пн 14.11.22	Вт 03.01.23												
7	6.1	Подготовка основания, пароизоляция, утепление, стяжка	12 дней	Пн 14.11.22	Вт 29.11.22												
8	6.2	Гидроизоляция,крытие металлом	18 дней	Ср 23.11.22	Пт 16.12.22												
9	6.3	Монтаж аэраторов, водосточных воронок, лестниц и ограждения кровли, тротуарной плитки	30 дней	Ср 23.11.22	Вт 03.01.23												
10	7	Корпус 1 (9 этажная секция)	78 дней	Пн 23.01.23	Ср 10.05.23												
11	7.1	Подготовка основания, пароизоляция, утепление, стяжка	40 дней	Пн 23.01.23	Пт 17.03.23												
12	7.2	Гидроизоляция,крытие металлом	30 дней	Чт 09.03.23	Ср 19.04.23												
13	7.3	Монтаж аэраторов, водосточных воронок, лестниц и ограждения кровли, тротуарной плитки	15 дней	Чт 20.04.23	Ср 10.05.23												
14	8	Корпус 2 (10 этажная секция)	78 дней	Ср 01.03.23	Пт 16.06.23												
15	8.1	Подготовка основания, пароизоляция, утепление, стяжка	40 дней	Ср 01.03.23	Вт 25.04.23												
16	8.2	Гидроизоляция,крытие металлом	30 дней	Пн 17.04.23	Пт 26.05.23												
17	8.3	Монтаж аэраторов, водосточных воронок, лестниц и ограждения кровли, тротуарной плитки	15 дней	Пн 29.05.23	Пт 16.06.23												