

Приложение №3 к договору подряда №	
График производства работ	

Ид.	№ этапа	Наименование работ	Длительнос	Начало	Окончание	Предшественни	2022								2023							
							Полугодие 2, 2022								Полугодие 1, 2023							
							А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И
0		Устройство внутренних инженерных сетей водоснабжения и канализации, АУПТ объекта WELLAMO	317 дней	14.04.2022	30.06.2023																	
1	5.1.1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР	4 дней	14.04.2022	19.04.2022																	
2		Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов и оборудования	4 дней	14.04.2022	19.04.2022	1НН																
3		Мобилизация на объект	4 дней	14.04.2022	19.04.2022	2НН																
4	1	Жилой дом	135 дней	20.04.2022	25.10.2022																	
5	1.1	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	95 дней	20.04.2022	30.08.2022																	
6		Монтаж и обвязка насосных станций	40 дней	20.04.2022	14.06.2022	1																
7		Монтаж магистральных трубопроводов в подвале	30 дней	20.04.2022	31.05.2022	1																
8		Монтаж стояков (1 -10 этаж)	70 дней	11.05.2022	16.08.2022	1ОН+15 дней																
9		Монтаж этажных коллекторов с запорно-регулирующей арматурой	70 дней	11.05.2022	16.08.2022	8НН																
10		Монтаж трубопроводов в стяжке (1-10 этаж)	75 дней	27.04.2022	09.08.2022	1ОН+5 дней																
11		Испытания трубопроводов	10 дней	17.08.2022	30.08.2022	8																
12		Изоляция трубопроводов	15 дней	27.07.2022	16.08.2022	8ОО																
13	1.2	Горячее водоснабжение Т3. Т4	95 дней	20.04.2022	30.08.2022																	
14		Монтаж магистральных трубопроводов в подвале	30 дней	20.04.2022	31.05.2022	1																
15		Монтаж стояков (1 -10 этаж)	70 дней	11.05.2022	16.08.2022	1ОН+15 дней																
16		Монтаж этажных коллекторов с запорно-регулирующей арматурой	75 дней	11.05.2022	23.08.2022	15НН																
17		Монтаж трубопроводов в стяжке (1-10 этаж)	75 дней	27.04.2022	09.08.2022	1ОН+5 дней																
18		Испытания трубопроводов	10 дней	17.08.2022	30.08.2022	8																
19		Изоляция трубопроводов	15 дней	27.07.2022	16.08.2022	15ОО																
20	1.3	Канализация бытовая К1	65 дней	01.06.2022	30.08.2022																	
21		Монтаж магистральных трубопроводов в подвале	30 дней	01.06.2022	12.07.2022	1ОН+30 дней																
22		Монтаж стояков (1 -10 этаж)	50 дней	08.06.2022	16.08.2022	1ОН+35 дней																
23		Телеметрия	10 дней	17.08.2022	30.08.2022	22																
24		Испытания трубопроводов	10 дней	17.08.2022	30.08.2022	22																
25	1.4	Канализация бытовая К2	85 дней	20.04.2022	16.08.2022																	
26		Монтаж магистральных трубопроводов в подвале	40 дней	20.04.2022	14.06.2022	1																
27		Монтаж стояков (1 -10 этаж)	50 дней	25.05.2022	02.08.2022	1ОН+25 дней																
28		Изоляция и окраска трубопроводов	20 дней	06.07.2022	02.08.2022	27ОО																
29		Испытания трубопроводов	10 дней	03.08.2022	16.08.2022	27																
30	1.5	Канализация бытовая К1Н	95 дней	20.04.2022	30.08.2022																	
31		Монтаж и обвязка насосных станций	40 дней	20.04.2022	14.06.2022	1																
32		Монтаж, окраска трубопроводов	50 дней	08.06.2022	16.08.2022	1ОН+35 дней																
33		Испытания трубопроводов	10 дней	17.08.2022	30.08.2022	32																
34	1.6	Канализация бытовая К3Н	95 дней	20.04.2022	30.08.2022																	
35		Монтаж и обвязка насосных станций	40 дней	20.04.2022	14.06.2022	1																
36		Монтаж, окраска трубопроводов	50 дней	08.06.2022	16.08.2022	1ОН+35 дней																
37		Испытания трубопроводов	10 дней	17.08.2022	30.08.2022	36																
38	1.7	Канализация отвода дренажа кондиционеров Т8	30 дней	14.09.2022	25.10.2022																	
39		Монтаж стояков по балконам	20 дней	28.09.2022	25.10.2022	1ОН+115 дней																
40		Монтаж трубопроводов в подвале, подключение	30 дней	14.09.2022	25.10.2022	39ОО																
41	2	Встроенные помещения	55 дней	15.06.2022	30.08.2022																	
42	2.1	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	35 дней	29.06.2022	16.08.2022																	
43		Монтаж трубопроводов	25 дней	29.06.2022	02.08.2022	1ОН+50 дней																
44		Монтаж запорно-регулирующей арматуры, счётчики	25 дней	29.06.2022	02.08.2022	43ОО																
45		Изоляция трубопроводов	15 дней	13.07.2022	02.08.2022	43ОО																

График производства работ

Ид.	№ этапа	Наименование работ	Длительнос	Начало	Окончание	Предшественни	2022										2023						
							Полугодие 2, 2022										Полугодие 1, 2023						
							А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	
46		Испытания трубопроводов	10 дней	03.08.2022	16.08.2022	43																	
47	2.2	Канализация бытовая К1	35 дней	13.07.2022	30.08.2022																		
48		Монтаж трубопроводов	25 дней	13.07.2022	16.08.2022	1ОН+60 дней																	
49		Монтаж запорно-регулирующей арматуры, счётчико	25 дней	13.07.2022	16.08.2022	48ОО																	
50		Испытания трубопроводов	10 дней	17.08.2022	30.08.2022	48																	
51	2.3	Канализация напорная К1.1Н	35 дней	13.07.2022	30.08.2022																		
52		Монтаж трубопроводов, окраска	25 дней	13.07.2022	16.08.2022	1ОН+60 дней																	
53		Монтаж запорно-регулирующей арматуры	25 дней	13.07.2022	16.08.2022	52ОО																	
54		Испытания трубопроводов	10 дней	17.08.2022	30.08.2022	52																	
55	2.4	Водопровод противопожарный В2	40 дней	15.06.2022	09.08.2022																		
56		Монтаж и обвязка насосной станции	30 дней	15.06.2022	26.07.2022	1ОН+40 дней																	
57		Монтаж магистральных трубопроводов в подвале	25 дней	15.06.2022	19.07.2022	56НН																	
58		Монтаж стояков (1 -10 этаж)	25 дней	22.06.2022	26.07.2022	56НН+5 дней																	
59		Монтаж запорно-регулирующей арматуры, пожарны	15 дней	06.07.2022	26.07.2022	58ОО																	
60		Испытания трубопроводов	10 дней	27.07.2022	09.08.2022	58																	
61	3	Автостоянка	60 дней	20.04.2022	12.07.2022																		
62	3.1	Водопровод хозяйственно-питьевой В1	60 дней	20.04.2022	12.07.2022																		
63		Монтаж магистральных трубопроводов в подвале	30 дней	20.04.2022	31.05.2022	1																	
64		Монтаж стояков (1 -10 этаж)	40 дней	04.05.2022	28.06.2022	1ОН+10 дней																	
65		Изоляция и окраска трубопроводов	40 дней	04.05.2022	28.06.2022	64ОО																	
66		Испытания трубопроводов	10 дней	29.06.2022	12.07.2022	64																	
67	4	Система АУПТ	60 дней	10.08.2022	01.11.2022																		
68	4.1	Система АУПТ	60 дней	10.08.2022	01.11.2022																		
69		Монтаж систем АУПТ	50 дней	10.08.2022	18.10.2022	1ОН+80 дней																	
70		Испытания	10 дней	19.10.2022	01.11.2022	69																	
71	5	Общее по подряду	178 дней	26.10.2022	30.06.2023																		
72	5.1.2	ПНР и сдача сетей в эксплуатацию	168 дней	26.10.2022	16.06.2023																		
73		ПНР, Комплексные испытания систем	55 дней	26.10.2022	10.01.2023	4;41;61																	
74		Предъявление систем надзорным органам	25 дней	11.01.2023	14.02.2023	73																	
75		Сдача систем управляющей компании	30 дней	08.05.2023	16.06.2023																		
76	1.1	Эксплуатация сетей	98 дней	15.02.2023	30.06.2023																		
77		Эксплуатация внутренних инженерных систем до п	98 дней	15.02.2023	30.06.2023	74																	