

График производства работ по устройству внутренних инженерных сетей (ВК) корпуса 3.1.																	
Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	Предшественники	Кв. 4, 2019					Кв. 1, 2020			Кв. 2, 2020	
								Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	
1		График производства работ	292,88 дней	Пн 03.08.20	Ср 15.09.21												
2	1	Система водоснабжения, корпус 4 /секция 1, 2	184,88 дней	Сб 08.08.20	Пт 23.04.21	0											
3	1.1	Насосная	184,88 дней	Сб 08.08.20	Пт 23.04.21	0											
4	1.1.1	Насосная установка повышения давления в составе:	38 дней	Пн 21.12.20	Ср 10.02.21	0											
5	1.1.2	Арматура	38 дней	Пн 21.12.20	Ср 10.02.21	0											
6	1.1.3	Кран поливочный наружный в составе:	30 дней	Пн 15.03.21	Пт 23.04.21	0											
7	1.1.4	Коллектор ХВС этажный на 4 выхода, (Узел 1) в составе:	35 дней	Ср 25.11.20	Вт 12.01.21	0											
8	1.1.5	Коллектор ХВС этажный на 3 выхода, (Узел 2) в составе:	35 дней	Ср 25.11.20	Вт 12.01.21	0											
9	1.1.6	Коллектор ХВС этажный на 2 выхода, (Узел 3) в составе:	35 дней	Ср 25.11.20	Вт 12.01.21	0											
10	1.1.7	Узел учета ПУИ в сборе:	30 дней	Пн 15.03.21	Пт 23.04.21	0											
11	1.1.8	Трубопроводы	118 дней	Сб 08.08.20	Вт 19.01.21	0											
12	1.1.9	Материалы	118 дней	Сб 08.08.20	Вт 19.01.21	0											
13	1.1.10	Фитинги	118 дней	Сб 08.08.20	Вт 19.01.21	0											
14	1.1.11	Крепление трубопроводов	118 дней	Сб 08.08.20	Вт 19.01.21	0											
15	1.2	Водопровод противопожарный В2	59,88 дней	Вт 12.01.21	Пн 05.04.21	0											
16	1.2.1	Оборудование	60 дней	Вт 12.01.21	Пн 05.04.21	0											
17	1.2.2	Кран пожарный, комплект:	60 дней	Вт 12.01.21	Пн 05.04.21	0											
18	1.2.3	Арматура	60 дней	Вт 12.01.21	Пн 05.04.21	0											
19	1.2.4	Трубопроводы	60 дней	Вт 12.01.21	Пн 05.04.21	0											
20	1.2.5	Фитинги	60 дней	Вт 12.01.21	Пн 05.04.21	0											
21	1.2.6	Материалы	60 дней	Вт 12.01.21	Пн 05.04.21	0											
22	1.3	Водопровод горячей воды. Водопровод горячего водоснабжения жилой части (Т3, Т4)	184,88 дней	Сб 08.08.20	Пт 23.04.21	0											
23	1.3.1	Арматура	35 дней	Ср 25.11.20	Вт 12.01.21	0											
24	1.3.2	Установка термостатического балансировочного клапана для стояка Т4 в комплекте:	35 дней	Ср 25.11.20	Вт 12.01.21	0											
25	1.3.3	Коллектор ГВС этажный на 4 выхода, (Узел 1) , в составе:	35 дней	Ср 25.11.20	Вт 12.01.21	0											
26	1.3.4	Коллектор ГВС этажный на 3 выхода, (Узел 2), в составе:	35 дней	Ср 25.11.20	Вт 12.01.21	0											
27	1.3.5	Коллектор ГВС этажный на 2 выхода, Узел 3, в составе:	35 дней	Ср 25.11.20	Вт 12.01.21	0											
28	1.3.6	Узел учета ПУИ в сборе:	30 дней	Пн 15.03.21	Пт 23.04.21	0											
29	1.3.7	Трубопроводы	118 дней	Сб 08.08.20	Вт 19.01.21	0											
30	1.3.8	Материалы	118 дней	Сб 08.08.20	Вт 19.01.21	0											
31	1.3.9	Фитинги	118 дней	Сб 08.08.20	Вт 19.01.21	0											
32	1.3.10	Крепление трубопроводов	118 дней	Сб 08.08.20	Вт 19.01.21	0											
33	1.4	Встроенные помещения. Водопровод хозяйственно-питьевой встроенных помещений (В1.2)	116,88 дней	Сб 08.08.20	Вт 19.01.21	0											
34	1.4.1	Арматура	35 дней	Ср 25.11.20	Вт 12.01.21	0											
35	1.4.2	Трубопроводы	118 дней	Сб 08.08.20	Вт 19.01.21	0											
36	1.4.3	Фитинги	118 дней	Сб 08.08.20	Вт 19.01.21	0											
37	1.4.4	Материалы	118 дней	Сб 08.08.20	Вт 19.01.21	0											
38	1.4.5	Крепление трубопроводов	118 дней	Сб 08.08.20	Вт 19.01.21	0											
39	1.5	Водопровод холодной воды (В1). Раздел ВК.1	49,88 дней	Ср 20.01.21	Вт 30.03.21	0											
40	1.5.1	Арматура	50 дней	Ср 20.01.21	Вт 30.03.21	0											
41	1.5.2	Фитинги	50 дней	Ср 20.01.21	Вт 30.03.21	0											
42	1.5.3	Трубопроводы	50 дней	Ср 20.01.21	Вт 30.03.21	0											
43	1.5.4	Материалы	50 дней	Ср 20.01.21	Вт 30.03.21	0											
44	1.5.5	Крепление	50 дней	Ср 20.01.21	Вт 30.03.21	0											
45	1.5.6	Другие элементы систем	50 дней	Ср 20.01.21	Вт 30.03.21	0											
46	1.6	Водопровод горячей воды (Т3,Т4). Раздел ВК.1	49,88 дней	Ср 20.01.21	Вт 30.03.21	0											
47	1.6.1	Арматура	50 дней	Ср 20.01.21	Вт 30.03.21	0											
48	1.6.2	Фитинги	50 дней	Ср 20.01.21	Вт 30.03.21	0											
49	1.6.3	Трубопроводы	50 дней	Ср 20.01.21	Вт 30.03.21	0											
50	1.6.4	Материалы	50 дней	Ср 20.01.21	Вт 30.03.21	0											
51	1.6.5	Крепление	50 дней	Ср 20.01.21	Вт 30.03.21	0											
52	2	Система канализации, корпус 4/секция 1, 2	132,88 дней	Вт 13.10.20	Чт 15.04.21	0											
53	2.1	Канализация бытовая (К1)	45,88 дней	Вт 13.10.20	Вт 15.12.20	0											
54	2.1.1	Санитарные приборы	46 дней	Вт 13.10.20	Вт 15.12.20	0											
55	2.1.2	Другие элементы систем	46 дней	Вт 13.10.20	Вт 15.12.20	0											
56	2.1.3	Фитинги	46 дней	Вт 13.10.20	Вт 15.12.20	0											
57	2.1.4	Трубопроводы	46 дней	Вт 13.10.20	Вт 15.12.20	0											
58	2.1.5	Материалы	46 дней	Вт 13.10.20	Вт 15.12.20	0											
59	2.2	Канализация напорная аварийно-дренажная (Кн)	103,88 дней	Вт 20.10.20	Пт 12.03.21	0											
60	2.2.1	Оборудование	46 дней	Вс 10.01.21	Пт 12.03.21	0											
61	2.2.2	Другие элементы систем	53 дней	Вт 20.10.20	Чт 31.12.20	0											
62	2.2.3	Трубопроводы	53 дней	Вт 20.10.20	Чт 31.12.20	0											
63	2.2.4	Материалы	53 дней	Вт 20.10.20	Чт 31.12.20	0											
64	2.3	Внутренний водосток (К2)	45,88 дней	Вт 13.10.20	Вт 15.12.20	0											
65	2.3.1	Оборудование	46 дней	Вт 13.10.20	Вт 15.12.20	0											
66	2.3.2	Фитинги	46 дней	Вт 13.10.20	Вт 15.12.20	0											
67	2.3.3	Ревизия в составе:	46 дней	Вт 13.10.20	Вт 15.12.20	0											
68	2.3.4	Крепление	46 дней	Вт 13.10.20	Вт 15.12.20	0											
69	2.3.5	Трубопроводы	46 дней	Вт 13.10.20	Вт 15.12.20	0											
70	2.3.6	Материалы	46 дней	Вт 13.10.20	Вт 15.12.20	0											
71	2.4	Система дренажа кондиционеров (Т8)	61,88 дней	Ср 20.01.21	Чт 15.04.21	0											
72	2.4.1	Оборудование	62 дней	Ср 20.01.21	Чт 15.04.21	0											
73	2.4.2	Трубопроводы	62 дней	Ср 20.01.21	Чт 15.04.21	0											
74	2.4.3	Фитинги	62 дней	Ср 20.01.21	Чт 15.04.21	0											
75	2.5	Встроенные помещения. Канализация бытовая (К1.1)	61,88 дней	Пт 25.12.20	Пн 22.03.21	0											
76	2.5.1	Фитинги	62 дней	Пт 25.12.20	Пн 22.03.21	0											
77	2.5.2	Трубопроводы	62 дней	Пт 25.12.20	Пн 22.03.21	0											

График производства работ по устройству внутренних инженерных сетей (ВК) корпуса 3.1.

[illegible]