

График производства работ по устройству внутренних инженерных сетей (ВК) корпуса 5

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	Предшественники	Годы: 2021, 2022																										
								ие 1, 2021	Полугодие 2, 2021					Полугодие 1, 2022					Полугодие 2,															
								М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С								
1		График производства работ корпус 5	395,13 дней	Пт 12.03.21	Пт 16.09.22																													
2	1	Водопровод холодной воды	134 дней	Пн 22.03.21	Чт 23.09.21																													
3	1.1	Водопровод хозяйственно-питьевой В1. Жилая часть	134 дней	Пн 22.03.21	Чт 23.09.21																													
4	1.1.1	Насосная установка повышения давления в составе:	52 дней	Чт 08.07.21	Пт 17.09.21	0																												
5	1.1.2	Арматура	52 дней	Чт 08.07.21	Пт 17.09.21	0																												
6	1.1.3	Кран поливочный наружный	7 дней	Чт 05.08.21	Пт 13.08.21	0																												
7	1.1.4	Коллектор ХВС этажный на 4 выхода, (Узел 4)	24 дней	Пт 25.06.21	Ср 28.07.21	0																												
8	1.1.5	Коллектор ХВС этажный на 3 выхода (Узел 2,Узел 3)	24 дней	Пт 25.06.21	Ср 28.07.21	0																												
9	1.1.6	Коллектор ХВС этажный на 2 выхода (Узел 1)	24 дней	Пт 25.06.21	Ср 28.07.21	0																												
10	1.1.7	Узел учета ПУИ	30 дней	Пт 13.08.21	Чт 23.09.21	0																												
11	1.1.8	Трубопроводы	72 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
12	1.1.9	Материалы	72 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
13	1.1.10	Фитинги	72 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
14	1.1.11	Крепление трубопроводов	72 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
15	1.1.12	Другие элементы системы	72 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
16	1.2	Водопровод противопожарный В2	37 дней	Пт 11.06.21	Пн 02.08.21	0																												
17	1.2.1	Оборудование. Моноблочная комплектная насосная станция пожаротуше- ния	37 дней	Пт 11.06.21	Пн 02.08.21	0																												
18	1.2.2	Кран пожарный, комплект:	37 дней	Пт 11.06.21	Пн 02.08.21	0																												
19	1.2.3	Арматура	37 дней	Пт 11.06.21	Пн 02.08.21	0																												
20	1.2.4	Трубопроводы	37 дней	Пт 11.06.21	Пн 02.08.21	0																												
21	1.2.5	Фитинги	37 дней	Пт 11.06.21	Пн 02.08.21	0																												
22	1.2.6	Крепление	37 дней	Пт 11.06.21	Пн 02.08.21	0																												
23	1.2.7	Материалы	37 дней	Пт 11.06.21	Пн 02.08.21	0																												
24	2	Водопровод горячей воды	134 дней	Пн 22.03.21	Чт 23.09.21	0																												
25	2.1	Водопровод горячего водоснабжения жилой части (Т3, Т4)	134 дней	Пн 22.03.21	Чт 23.09.21	0																												
26	2.1.1	Арматура	30 дней	Пн 03.05.21	Пт 11.06.21	0																												
27	2.1.2	Установка термостатического балансировочного кла- пана для стояка Т4 в комплекте:	30 дней	Пн 03.05.21	Пт 11.06.21	0																												
28	2.1.3	Коллектор ГВС этажный на 4 выхода, Узел 4) ,	32 дней	Пт 14.05.21	Пн 28.06.21	0																												
29	2.1.4	Коллектор ГВС этажный на 3 выхода, (Узел 2,Узел 3)	32 дней	Пт 14.05.21	Пн 28.06.21	0																												
30	2.1.5	Коллектор ГВС этажный на 2 выхода, Узел 1	32 дней	Пт 14.05.21	Пн 28.06.21	0																												
31	2.1.6	Узел учета ПУИ	30 дней	Пт 13.08.21	Чт 23.09.21	0																												
32	2.1.7	Трубопроводы	72 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
33	2.1.8	Материалы	72 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
34	2.1.9	Фитинги	72 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
35	2.1.10	Крепление трубопроводов	72 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
36	3	Система канализации	158 дней	Пн 22.03.21	Чт 28.10.21	0																												
37	3.1	Канализация бытовая (К1.1)	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
38	3.1.1	Санитарные приборы	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
39	3.1.2	Другие элементы систем	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
40	3.1.3	Фитинги	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
41	3.1.4	Трубопроводы	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
42	3.1.5	Крепление:	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
43	3.1.6	Материалы	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												
44	3.2	Канализация напорная аварийно-дренажная (Кн)	129 дней	Пн 22.03.21	Пт 17.09.21	0																												
45	3.2.1	Насосная установка в пом. ИТП №1,2 в составе:	52 дней	Ср 07.07.21	Пт 17.09.21	0																												
46	3.2.2	Насосная установка в пом. Насосн. и В/У, в составе:	52 дней	Ср 07.07.21	Пт 17.09.21	0																												
47	3.2.3	Насосная установка в пом. Подвала в том числе:	52 дней	Ср 07.07.21	Пт 17.09.21	0																												
48	3.2.4	Насосная установка в пом. Подвала в том числе:	52 дней	Ср 07.07.21	Пт 17.09.21	0																												
49	3.2.5	Арматура	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																												

График производства работ по устройству внутренних инженерных сетей (ВК) корпуса 5

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	Предшественники	июль 1, 2021				Полугодие 2, 2021					Полугодие 1, 2022					Полугодие 2, 2022				
								М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С
50	3.2.6	Другие элементы систем	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
51	3.2.7	Трубопроводы	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
52	3.2.8	Крепление	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21																					
53	3.3	Внутренний водосток (К2)	25 дней	Чт 24.06.21	Ср 28.07.21																					
54	3.3.1	Фитинги	25 дней	Чт 24.06.21	Ср 28.07.21	0																				
55	3.3.2	Ревизия Ду 100	25 дней	Чт 24.06.21	Ср 28.07.21	0																				
56	3.3.3	Крепление	25 дней	Чт 24.06.21	Ср 28.07.21	0																				
57	3.3.4	Трубопроводы	25 дней	Чт 24.06.21	Ср 28.07.21	0																				
58	3.3.5	Материалы	25 дней	Чт 24.06.21	Ср 28.07.21	0																				
59	3.4	Система дренажа кондиционеров (Т8)	72 дней	Вт 20.07.21	Чт 28.10.21																					
60	3.4.1	Трубопроводы	72 дней	Вт 20.07.21	Чт 28.10.21	0																				
61	3.4.2	Фитинги	72 дней	Вт 20.07.21	Чт 28.10.21	0																				
62	4	Встроенные помещения	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
63	4.1	Водопровод хозяйственно-питьевой встроенных помещений (В1.2) Водомерный узел 2 (в составе водомерного узла жилой части)	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
64	4.1.1	Арматура	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21																					
65	4.1.2	Трубопроводы	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
66	4.1.3	Фитинги	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
67	4.1.4	Материалы	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
68	4.1.5	Крепление трубопроводов	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
69	4.1.6	Другие материалы	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
70	4.2	Водопровод горячего водоснабжения встроенных помещений (Т3.2,Т4.2)	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
71	4.2.1	Арматура	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21																					
72	4.2.2	Установка термостатического балансировочного клапана в комплекте:	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
73	4.2.3	Трубопроводы	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
74	4.2.4	Материалы	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
75	4.2.5	Фитинги	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
76	4.2.6	Крепление трубопроводов	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
77	4.2.7	Другие материалы	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
78	4.3	Встроенные помещения. Канализация бытовая (К1.2)	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
79	4.3.1	Фитинги	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
80	4.3.2	Трубопроводы	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
81	4.3.3	Крепление	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
82	4.3.4	Материалы	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
83	4.4	Канализация производственная (К3)	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
84	4.4.1	Фитинги	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
85	4.4.2	Трубопроводы	71 дней	Пн 22.03.21	Вт 29.06.21	0																				
86	5	Внутриквартирная разводка сетей водопровода и канализации. Раздел ВК1	128 дней	Вт 06.04.21	Чт 30.09.21	0																				
87	5.1	Водопровод холодной воды (В1)	128 дней	Вт 06.04.21	Чт 30.09.21	0																				
88	5.1.1	Арматура	47 дней	Ср 28.07.21	Чт 30.09.21	0																				

График производства работ по устройству внутренних инженерных сетей (ВК) корпуса 5

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	Предшественники	Грентерм																		
								ие 1, 2021			Полугодие 2, 2021					Полугодие 1, 2022				Полугодие 2, 2022						
								М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С
97	5.2.4	Материалы	61 дней	Вт 06.04.21	Вт 29.06.21	0																				
98	5.2.5	Крепление	61 дней	Вт 06.04.21	Вт 29.06.21	0																				
99	6	Общее по подряду	395,13 дней	Пт 12.03.21	Пт 16.09.22																					
100	6.1	Прочие работы	395,13 дней	Пт 12.03.21	Пт 16.09.22																					
101	6.1.1	Разработка ППР	5 дней	Пт 12.03.21	Пт 19.03.21																					
102	6.1.1.1	Разработка и согласование с Заказчиком Проекта производства работ (ППР) на весь комплекс работ	5 дней	Пт 12.03.21	Пт 19.03.21	0																				
103	6.1.2	ПНР и сдача сетей в эксплуатацию	261 дней	Пт 17.09.21	Пт 16.09.22																					
104	6.1.2.1	Комплексное испытание систем	108 дней	Пт 17.09.21	Вт 15.02.22	0																				
105	6.1.2.2	Предъявление систем надзорным органам	97 дней	Пт 08.04.22	Пн 22.08.22	0																				
106	6.1.2.3	Сдача систем управляющей компании	45 дней	Пн 18.07.22	Пт 16.09.22	0																				