

График производства работ

Ид.	Номер в структ	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	2022												2023																
						21	Кв. 1, 2022				Кв. 2, 2022				Кв. 3, 2022				Кв. 4, 2022				Кв. 1, 2023				Кв. 2, 2023				Кв. 3, 2023			
						Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен							
0	0	Устройство внутренних инженерных сетей водоснабжения и канализации, АУПТ	454 дней	Вт 21.12.21	Пт 15.09.23																													
1	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР	4 дней	Вт 21.12.21	Пт 24.12.21																													
2	2	Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов	4 дней	Вт 21.12.21	Пт 24.12.21																													
3	3	Мобилизация на объект	4 дней	Вт 21.12.21	Пт 24.12.21																													
4	4	Система водоснабжения	134 дней	Пн 27.12.21	Чт 30.06.22																													
5	4.1	Жилая и встроенная часть	134 дней	Пн 27.12.21	Чт 30.06.22																													
6	4.1.1	Монтаж магистральных трубопроводов в подвале	60 дней	Пн 27.12.21	Пт 18.03.22																													
7	4.1.2	Монтаж трубопроводов в стяжке (1-10 этаж)	75 дней	Пн 27.12.21	Пт 08.04.22																													
8	4.1.3	Монтаж стояков ХВС, ГВС (1 -10 этаж)	80 дней	Пн 14.02.22	Пт 03.06.22																													
9	4.1.4	Монтаж этажных коллекторов	85 дней	Пн 14.02.22	Пт 10.06.22																													
10	4.1.5	Устройство сухотруба в саунах и мусорной камере	15 дней	Пн 06.06.22	Пт 24.06.22																													
11	4.1.6	Монтаж магистральных трубопроводов встроенных помещений	5 дней	Пн 06.06.22	Пт 10.06.22																													
12	4.1.7	Монтаж и обвязка насосных станций	38 дней	Вт 10.05.22	Чт 30.06.22																													
13	4.2	Паркинг	25 дней	Пн 02.05.22	Пт 03.06.22																													
14	4.2.1	Устройство системы противопожарного водопровода в паркинге	25 дней	Пн 02.05.22	Пт 03.06.22																													
15	4.3	Помещение социального назначения	22 дней	Пн 02.05.22	Вт 31.05.22																													
16	4.3.1	Монтаж магистральных трубопроводов и стояков	22 дней	Пн 02.05.22	Вт 31.05.22																													
17	5	Система канализации	134 дней	Пн 27.12.21	Чт 30.06.22																													
18	5.1	Жилая и встроенная часть	134 дней	Пн 27.12.21	Чт 30.06.22																													
19	5.1.1	Система бытовой канализации (К1)	90 дней	Пн 27.12.21	Пт 29.04.22																													
20	5.1.2	Дождевая канализация (К2)	90 дней	Пн 27.12.21	Пт 29.04.22																													
21	5.1.3	Напорная канализация (К1н)	90 дней	Пн 27.12.21	Пт 29.04.22																													
22	5.1.4	Канализация отвода дренажа от кондиционеров (Т8)	44 дней	Пн 02.05.22	Чт 30.06.22																													
23	5.1.5	Система бытовой канализации встроенных помещений (К1.1)	22 дней	Пн 02.05.22	Вт 31.05.22																													
24	5.2	Паркинг	45 дней	Пн 28.03.22	Пт 27.05.22																													
25	5.2.1	Дождевая канализация (К2)	45 дней	Пн 28.03.22	Пт 27.05.22																													
26	5.2.2	Дренажная канализация (К3, К3н)	45 дней	Пн 28.03.22	Пт 27.05.22																													
27	5.3	Помещение социального назначения	22 дней	Пн 02.05.22	Вт 31.05.22																													
28	5.3.1	Система бытовой канализации (К1а)	22 дней	Пн 02.05.22	Вт 31.05.22																													
29	5.3.2	Напорная канализация (К1н)	22 дней	Пн 02.05.22	Вт 31.05.22																													
30	6	Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ)	105 дней	Пн 02.05.22	Пт 23.09.22																													
31	6.1	Паркинг	105 дней	Пн 02.05.22	Пт 23.09.22																													
32	6.1.1	Монтаж модулей и распределительной сети	75 дней	Пн 02.05.22	Пт 12.08.22																													
33	6.1.2	Монтаж и подключение приборов автоматизации	30 дней	Пн 15.08.22	Пт 23.09.22																													
34	7	Устройство канализации и водоснабжения в квартирах с чистовой отделкой	44 дней	Вт 01.11.22	Пт 30.12.22																													
35	7.1	Квартиры	44 дней	Вт 01.11.22	Пт 30.12.22																													
36	7.1.1	Комплекс работ по разводке труб ГВС, ХВС к сантехническим приборам, в т.ч установка коллекторов	44 дней	Вт 01.11.22	Пт 30.12.22																													
37	8	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания систем водоснабжения	100 дней	Пт 01.07.22	Чт 17.11.22																													
38	9	Пуско-наладочные работы и испытания систем канализации, в т.ч. телеметрия стояков, промывка всей системы, в т.ч. стояков А-блоков	66 дней	Пт 01.07.22	Пт 30.09.22																													
39	10	Пусконаладочные работы и испытания системы автоматического пожаротушения в паркинге	50 дней	Пн 26.09.22	Пт 02.12.22																													
40	11	Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи управляющей компании (эксплуатирующей организации)	250 дней	Пн 03.10.22	Пт 15.09.23																													