

График производства работ

Ид.	Номер в структ	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	2023																							
						, 2022				Полугодие 1, 2023							Полугодие 2, 2023							Полугодие 1, 2024					
						С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М					
0	0	Устройство внутренних инженерных сетей водоснабжения и канализации, АУПТ	390 дней	Пн 03.10.22	Пт 29.03.24																								
1	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР	4 дней	Пн 03.10.22	Чт 06.10.22																								
2		Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов	4 дней	Пн 03.10.22	Чт 06.10.22																								
3	3	Мобилизация на объект	4 дней	Пн 03.10.22	Чт 06.10.22																								
4	4	Система водоснабжения	206 дней	Пт 07.10.22	Пт 21.07.23																								
5	4.1	Жилая и встроенная часть	179 дней	Пт 07.10.22	Ср 14.06.23																								
6	4.1.1	Монтаж магистральных трубопроводов в подвале	60 дней	Пт 07.10.22	Чт 29.12.22																								
7	4.1.2	Монтаж трубопроводов в стяжке (1-10 этаж)	75 дней	Пт 07.10.22	Чт 19.01.23																								
8	4.1.3	Монтаж стояков ХВС, ГВС (1 -10 этаж)	80 дней	Пн 14.11.22	Пт 03.03.23																								
9	4.1.4	Монтаж этажных коллекторов	85 дней	Пн 14.11.22	Пт 10.03.23																								
10	4.1.5	Устройство сухотруба в саунах и мусорной камере	15 дней	Пн 01.05.23	Пт 19.05.23																								
11	4.1.6	Монтаж магистральных трубопроводов встроенных помещений	5 дней	Пн 01.05.23	Пт 05.05.23																								
12	4.1.7	Монтаж и обвязка насосных станций	38 дней	Пн 24.04.23	Ср 14.06.23																								
13	4.2	Паркинг	40 дней	Пн 29.05.23	Пт 21.07.23																								
14	4.2.1	Устройство системы противопожарного водопровода в паркинге	40 дней	Пн 29.05.23	Пт 21.07.23																								
15	5	Система канализации	189 дней	Вт 08.11.22	Пт 28.07.23																								
16	5.1	Жилая и встроенная часть	134 дней	Вт 08.11.22	Пт 12.05.23																								
17	5.1.1	Система бытовой канализации (K1)	90 дней	Вт 08.11.22	Пн 13.03.23																								
18	5.1.2	Дождевая канализация (K2)	90 дней	Вт 08.11.22	Пн 13.03.23																								
19	5.1.3	Напорная канализация (K1н)	90 дней	Вт 08.11.22	Пн 13.03.23																								
20	5.1.4	Канализация отвода дренажа от кондиционеров (Т8)	44 дней	Вт 14.03.23	Пт 12.05.23																								
21	5.1.5	Система бытовой канализации встроенных помещений (K1.1)	22 дней	Вт 14.03.23	Ср 12.04.23																								
22	5.2	Паркинг	45 дней	Пн 29.05.23	Пт 28.07.23																								
23	5.2.1	Дождевая канализация (K2)	45 дней	Пн 29.05.23	Пт 28.07.23																								
24	5.2.2	Дренажная канализация (K3, K3н)	45 дней	Пн 29.05.23	Пт 28.07.23																								
25	6	Автоматическая установка пожаротушения (АУПТ)	85 дней	Пн 29.05.23	Пт 22.09.23																								
26	6.1	Паркинг	85 дней	Пн 29.05.23	Пт 22.09.23																								
27	6.1.1	Монтаж модулей и распределительной сети	60 дней	Пн 29.05.23	Пт 18.08.23																								
28	6.1.2	Монтаж и подключение приборов автоматизации	25 дней	Пн 21.08.23	Пт 22.09.23																								
29	7	Устройство канализации и водоснабжения в квартирах с чистовой отделкой	40 дней	Пн 07.08.23	Пт 29.09.23																								
30	7.1	Квартиры	40 дней	Пн 07.08.23	Пт 29.09.23																								
31	7.1.1	Комплекс работ по разводке труб ГВС, ХВС к сантехническим приборам, в т.ч установка коллекторов	40 дней	Пн 07.08.23	Пт 29.09.23																								
32	8	Пуско-наладочные работы и гидравлические испытания систем водоснабжения	70 дней	Пт 24.07.23	Пт 27.10.23																								
33	9	Пуско-наладочные работы и испытания систем канализации, в т.ч. телеметрия стояков, промывка всей системы, в т.ч. стояков А-блоков	66 дней	Пн 31.07.23	Пн 30.10.23																								
34	10	Пусконаладочные работы и испытания системы автоматического пожаротушения в паркинге	26 дней	Пн 25.09.23	Пн 30.10.23																								
35	11	Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи управляющей компании (эксплуатирующей организации)	109 дней	Вт 31.10.23	Пт 29.03.24																								