

Ид.	ЭТАП №	Номер в структуре	Название задачи	Начало	Окончание	Длительность	СТОИМОСТЬ ЭТАПА, руб. без НДС																								
								2021												2022											
								1	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн						
1		1	№ ЛОТа: 13_10. Комплекс работ по устройству внутренних систем водоснабжени и канализации. Объект 0149_1.3.2-1 и 0149_1.3.3-1	Пн 01.03.21	Чт 02.06.22	329 дней																									
2	1	1.1	Разработка ППР, мобилизация	Пн 01.03.21	Пт 05.03.21	5 дней																									
3		1.2	ЖИЛОЙ ДОМ (в т.ч. ВПП, магазин)	Пт 05.03.21	Пт 08.04.22	286 дней																									
4	2	1.2.1	Водопровод	Пт 05.03.21	Пт 08.04.22	286 дней																									
5		1.2.1.1	Монтаж стояков пожарного водопровода	Пн 12.04.21	Пт 21.05.21	30 дней																									
6		1.2.1.2	Монтаж пожарного водопровода в подвале (трасса)	Пт 05.03.21	Чт 22.04.21	35 дней																									
7		1.2.1.3	Монтаж трасс в подвале (ГВС,ХВС, подключение к ИТП, изоляция)	Ср 10.03.21	Вт 01.06.21	60 дней																									
8		1.2.1.4	Монтаж повысительных станций (ГВС,ХВС, пожарная)	Пн 07.06.21	Пт 25.06.21	15 дней																									
9		1.2.1.5	Монтаж трасс ГВС, ХВС и отсечных кранов на этажах (в т.ч. Изоляция)	Пн 19.04.21	Пт 23.07.21	70 дней																									
10		1.2.1.6	Монтаж водомерных счетчиков	Пн 14.03.22	Пт 08.04.22	20 дней																									
11	3	1.2.2	Канализация	Пн 05.04.21	Пт 28.05.21	40 дней																									
12		1.2.2.1	Монтаж трасс в подвале, дренаж, подключение	Пн 05.04.21	Пт 28.05.21	40 дней																									
13		1.2.2.2	Монтаж стояковливневой канализации + воронки	Пн 05.04.21	Пт 07.05.21	25 дней																									
14		1.2.2.3	Монтаж стояковхоз.-быт канализации (в т.ч. Заглушки в БИК)	Пн 12.04.21	Пт 07.05.21	20 дней																									
15		1.3	АВТОСТОЯНКА	Пн 19.04.21	Пт 03.09.21	100 дней																									
16	4	1.3.1	Водопровод	Пн 10.05.21	Пт 03.09.21	85 дней																									
17		1.3.1.1	Монтаж водопровода в помещении охраны и санфаянса	Пн 09.08.21	Пт 03.09.21	20 дней																									
18		1.3.1.2	Монтаж пожарного водопровода	Пн 10.05.21	Пт 30.07.21	60 дней																									
19	5	1.3.2	Канализация	Пн 19.04.21	Пт 03.09.21	99,88 дней																									
20		1.3.2.1	Монтаж канализации в помещении охраны	Пн 09.08.21	Пт 03.09.21	19,88 дней																									
21		1.3.2.2	Монтаж стояковливневой канализации + воронки	Пн 19.04.21	Пт 28.05.21	30 дней																									
22	6	1.4	Испытания, пусконаладочные работы	Пн 26.07.21	Пт 12.11.21	80 дней																									
23	7	1.5	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Заказчику (Управляющей компании)	Пт 08.04.22	Чт 02.06.22	40 дней																									
24	5	1.6	Монтаж труб ХВС, ГВС и канализации в квартирах с чистовой отделкой	Чт 15.04.21	Чт 01.07.21	56 дней																									
25		1.6.1	Монтаж квартирной разводки систем водопровода и канализации (в теле перегородок и запотолочном пространстве), проведение гидравлических испытаний	Чт 15.04.21	Чт 01.07.21	56 дней																									