

График производства работ

Ид.	Номер этапа	Наименование этапа работ	Длительность	Начало	Окончание	2019					
						К2		К3		К4	
0		Комплекс работ по устройству внутренних систем водоснабжения и водоот	319 дней	Пн 12.04.21	Чт 30.06.22						
1		Разработка и согласование ППР с Заказчиком	14 дней	Пн 12.04.21	Чт 29.04.21						
2		Корпус 7	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
3	Этап 1	Система водоснабжения	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
4		Устройство хозяйственно-питьевого водопровода В1	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
5		Устройство горячего водоснабжения Т3 и циркуляции Т4	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
6		Монтаж и обвязка насосных станций, водомерных узлов	21 дней	Пт 20.08.21	Пт 17.09.21						
7	Этап 2	Система канализации	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
8		Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
9		Корпус 10	101 дней	Пт 30.04.21	Пт 17.09.21						
10	Этап 3	Система водоснабжения	101 дней	Пт 30.04.21	Пт 17.09.21						
11		Устройство хозяйственно-питьевого водопровода В1	100 дней	Пт 30.04.21	Чт 16.09.21						
12		Устройство горячего водоснабжения Т3 и циркуляции Т4	100 дней	Пт 30.04.21	Чт 16.09.21						
13		Монтаж и обвязка насосных станций, водомерных узлов	21 дней	Пт 20.08.21	Пт 17.09.21						
14	Этап 4	Система канализации	100 дней	Пт 30.04.21	Чт 16.09.21						
15		Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1	100 дней	Пт 30.04.21	Чт 16.09.21						
16		Корпус 11	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
17	Этап 5	Система водоснабжения	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
18		Устройство хозяйственно-питьевого водопровода В1	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
19		Устройство горячего водоснабжения Т3 и циркуляции Т4	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
20		Монтаж и обвязка насосных станций, водомерных узлов	21 дней	Пт 20.08.21	Пт 17.09.21						
21	Этап 6	Система канализации	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
22		Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
23		Корпус 12	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
24	Этап 7	Система водоснабжения	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
25		Устройство хозяйственно-питьевого водопровода В1	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
26		Устройство горячего водоснабжения Т3 и циркуляции Т4	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
27		Монтаж и обвязка насосных станций, водомерных узлов	21 дней	Пт 20.08.21	Пт 17.09.21						
28	Этап 8	Система канализации	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
29		Устройство хозяйственно-бытовой канализации К1	110 дней	Пт 30.04.21	Чт 30.09.21						
30	Этап 9	Пусконаладочные работы и гидравлические испытания системы водоснабжения	25 дней	Пт 01.10.21	Чт 04.11.21						
31	Этап 10	Пусконаладочные работы и гидравлические испытания системы водоотведения	25 дней	Пт 01.10.21	Чт 04.11.21						
32	Этап 11	Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи управляющей компании (эксплуатирующей организации)	170 дней	Пт 05.11.21	Чт 30.06.22						