

График работ по монтажу ИТП 1.3.1

Ид.	Наименс ЭТАПА	ЭТАП №	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	2022 неделя	2023 неделя	2024 неделя
1			Комплекс работ по монтажу, пусконаладке и сдаче ИТП - Дошкольное образовательное учреждение, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Юнтолово, Планерная ул., уч. 103 (северо-восточнее дома 69, корп. 2, лит. А	308 дней	Вт 25.01.22	Чт 30.03.23			
2	ЭТАП	1	Разработка, согласование с Заказчиком ППР на выполнение работ на Объекте. Получение акта-допуска на выполнение работ.	5,88 дней	Вт 25.01.22	Вт 01.02.22			
3	ЭТАП	2	Изготовление и комплектация оборудования для монтажа ИТП и КУУТЭ	45 дней	Вт 01.02.22	Пн 04.04.22			
4			Выполнение СМР ИТП с оформлением исполнительной документации	26 дней	Вт 05.04.22	Вт 10.05.22			
5	ЭТАП	3	Выполнение СМР по разделу ТМ	20 дней	Вт 05.04.22	Пн 02.05.22			
6	ЭТАП	4	Выполнение СМР по разделу АТМ	12 дней	Пн 25.04.22	Вт 10.05.22			
7	ЭТАП	5	Выполнение СМР по разделу УУТЭ	22 дней	Вт 05.04.22	Ср 04.05.22			
8	ЭТАП	6	Сдача монтажных работ ИТП и УУТЭ представителям отдела технического надзора Заказчика и энергоснабжающей организации.	10 дней	Ср 11.05.22	Вт 24.05.22			
9	ЭТАП	7	Гидравлические испытания, промывка ИТП	5 дней	Ср 25.05.22	Вт 31.05.22			
10	ЭТАП	8	Разработка программы ПНР и согласование ее в СЗУ Ростехнадзор	22 дней	Пн 02.05.22	Вт 31.05.22			
11	ЭТАП	9	Получение Акта по Ф1Ч1. , акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон	11 дней	Ср 01.06.22	Ср 15.06.22			
12	ЭТАП	10	Сдача в СЗУ «Ростехнадзор» с получением акта осмотра теплотребляющих установок и разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки (временное для проведения ПНР).	17 дней	Чт 16.06.22	Пт 08.07.22			
13			Заклучение Договора с ГУПТЭК, оплата аванса (Заказчик)	38 дней	Пн 11.07.22	Ср 31.08.22			
14	ЭТАП	11	Промывка ИТП с предъявлением энергоснабжающей организации и получением результатов анализов СЭС.	10 дней	Пт 02.09.22	Чт 15.09.22			
15	ЭТАП	12	Пуск тепла на объект.	1 день	Пт 16.09.22	Пт 16.09.22			
16	ЭТАП	13	Сдача УУТЭ в эксплуатацию	21 дней	Пн 19.09.22	Пн 17.10.22			
17	ЭТАП	14	Выполнение ПНР ИТП и КУУТЭ, сдача оборудования ИТП и КУУТЭ в постоянную эксплуатацию энергоснабжающей организации, инспектирующим и надзорным органам. Оформление Ф1Ч.2, акта разграничения эксплуатационной ответственности	60 дней	Пн 19.09.22	Пт 09.12.22			
18	ЭТАП	15	Сдача с СЗУ «Ростехнадзор» с получением акта осмотра и разрешения на допуск в постоянную эксплуатацию.	23 дней	Пн 12.12.22	Ср 11.01.23			
19	ЭТАП	16	Эксплуатация оборудования ИТП	15 дней	Чт 12.01.23	Ср 01.02.23			
20	ЭТАП	17	Передача ИТП и КУУТЭ Управляющей компании	41 дней	Чт 02.02.23	Чт 30.03.23			

