

График производства работ

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	Кв. 2, 2022				Кв. 3, 2022
							Апр	Май	Июн	Июл	
1		График производства работ	369 дней	Пн 04.04.22	Чт 31.08.23						
2	1	Раздел ВК	82 дней	Пн 11.04.22	Вт 02.08.22						
3	1.1	Водопровод	81 дней	Пн 11.04.22	Пн 01.08.22						
4	1.1.1	Система В1-хозяйственно-питьевой водопровод.	62 дней	Пн 11.04.22	Вт 05.07.22						
5	1.1.2	Система Т3, Т4 –горячий и циркуляционный водопровод.	62 дней	Пн 11.04.22	Вт 05.07.22						
6	1.1.3	В2- противопожарный водопровод. Трубопроводы, арма-тура, изоляция, оборудование.	20 дней	Вт 05.07.22	Пн 01.08.22						
7	1.2	Канализация	82 дней	Пн 11.04.22	Вт 02.08.22						
8	1.2.1	Система бытовой канализации К1	82 дней	Пн 11.04.22	Вт 02.08.22						
9	1.2.2	Система дождевой канализации К2	82 дней	Пн 11.04.22	Вт 02.08.22						
10	1.2.3	Система производственной канализации К3	82 дней	Пн 11.04.22	Вт 02.08.22						
11	1.2.4	Система производственной напорной канализации К3н	82 дней	Пн 11.04.22	Вт 02.08.22						
12	2	Раздел ОВ	81 дней	Пн 11.04.22	Пн 01.08.22						
13	2.1	Отопление	57 дней	Пн 11.04.22	Вт 28.06.22						
14	2.1.1	СО1	57 дней	Пн 11.04.22	Вт 28.06.22						
15	2.1.2	СО2	33 дней	Пн 11.04.22	Ср 25.05.22						
16	2.2	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ	57 дней	Пн 11.04.22	Вт 28.06.22						
17	2.2.1	ТС1	57 дней	Пн 11.04.22	Вт 28.06.22						
18	2.2.2	ТС2	57 дней	Пн 11.04.22	Вт 28.06.22						
19	2.3	ВЕНТИЛЯЦИЯ	81 дней	Пн 11.04.22	Пн 01.08.22						
20	2.3.1	П1	45 дней	Пн 11.04.22	Пт 10.06.22						
21	2.3.2	П2	45 дней	Пн 11.04.22	Пт 10.06.22						
22	2.3.3	П3	45 дней	Пн 11.04.22	Пт 10.06.22						
23	2.3.4	П4	45 дней	Пн 11.04.22	Пт 10.06.22						
24	2.3.5	П5	45 дней	Пн 11.04.22	Пт 10.06.22						
25	2.3.6	П6	45 дней	Пн 11.04.22	Пт 10.06.22						
26	2.3.7	В1	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
27	2.3.8	В2	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
28	2.3.9	В3	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
29	2.3.10	В4	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
30	2.3.11	В5	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
31	2.3.12	В6	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
32	2.3.13	В7	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
33	2.3.14	В8	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
34	2.3.15	В9	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
35	2.3.16	В10	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
36	2.3.17	В11	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
37	2.3.18	В12	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
38	2.3.19	В13	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
39	2.3.20	В14	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
40	2.3.21	В15	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
41	2.3.22	В16	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
42	2.3.23	В17	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
43	2.3.24	В18	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
44	2.3.25	В19	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
45	2.3.26	В20	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
46	2.3.27	В21	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
47	2.3.28	В22	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
48	2.3.29	В23	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
49	2.3.30	В24	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
50	2.3.31	В25	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						

График производства работ

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	Кв. 2, 2022			Кв. 3, 2022	
							Апр	Май	Июн	Июл	
51	2.3.32	В26	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
52	2.3.33	В27	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
53	2.3.34	ВЕ1	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
54	2.3.35	ВЕ2	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
55	2.3.36	ВЕ3	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
56	2.3.37	ВЕ4	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
57	2.3.38	ВЕ5	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
58	2.3.39	ВЕ6	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
59	2.3.40	ВЕ7	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
60	2.3.41	ВЕ8	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
61	2.3.42	К1	24 дней	Ср 29.06.22	Пн 01.08.22						
62	2.3.43	Прочее оборудование изделия и материалы	80 дней	Пн 11.04.22	Пн 01.08.22						
63	2.3.44	ДП1	32 дней	Пн 11.04.22	Ср 25.05.22						
64	2.3.45	ДП2	32 дней	Пн 11.04.22	Ср 25.05.22						
65	2.3.46	ДП3	32 дней	Пн 11.04.22	Ср 25.05.22						
66	2.3.47	ДП4	32 дней	Пн 11.04.22	Ср 25.05.22						
67	2.3.48	ДП5	32 дней	Пн 11.04.22	Ср 25.05.22						
68	2.3.49	ДП6	32 дней	Пн 11.04.22	Ср 25.05.22						
69	2.3.50	ДПЕ1	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
70	2.3.51	ДПЕ2	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
71	2.3.52	ДВ1	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
72	2.3.53	ДВ2	50 дней	Пн 11.04.22	Пт 17.06.22						
73	3	АОВ	75 дней	Пн 01.08.22	Пт 11.11.22						
74	3.1	СО1	75 дней	Пн 01.08.22	Пт 11.11.22						
75	3.1.1	Оборудование	75 дней	Пн 01.08.22	Пт 11.11.22						
76	3.1.2	Кабели и провода	75 дней	Пн 01.08.22	Пт 11.11.22						
77	3.1.3	Прочее:	75 дней	Пн 01.08.22	Пт 11.11.22						
78	3.2	СО2	75 дней	Пн 01.08.22	Пт 11.11.22						
79	3.2.1	щув1	75 дней	Пн 01.08.22	Пт 11.11.22						
80	3.2.2	щув2	75 дней	Пн 01.08.22	Пт 11.11.22						
81	3.2.3	щув3	75 дней	Пн 01.08.22	Пт 11.11.22						
82	3.2.4	щув4	75 дней	Пн 01.08.22	Пт 11.11.22						
83	3.2.5	щув5	75 дней	Пн 01.08.22	Пт 11.11.22						
84	4	Бельепровод	45 дней	Пн 11.04.22	Пт 10.06.22						
85	4.1	Бельепровод	45 дней	Пн 11.04.22	Пт 10.06.22						
86	4.1.1	Поставка бельепровода	30 дней	Пн 11.04.22	Пт 20.05.22						
87	4.1.2	Монтажные работы бельепровода	15 дней	Пн 23.05.22	Пт 10.06.22						
88	5	Общее по подряду раздела ВК	258,88 дней	Пн 04.04.22	Чт 30.03.23						
89	5.1	Прочие работы	258,88 дней	Пн 04.04.22	Чт 30.03.23						
90	5.1.1	Разработка ППР	6 дней	Пн 04.04.22	Пн 11.04.22						
91	5.1.2	ПНР и сдача сетей в эксплуатацию	100 дней	Чт 10.11.22	Чт 30.03.23						
92	5.1.2.1	Комплексное испытание систем ВК	26 дней	Чт 10.11.22	Пт 16.12.22						
93	5.1.2.2	Предъявление систем ВК надзорным органам	29 дней	Пн 12.12.22	Пт 20.01.23						
94	5.1.2.3	Сдача систем ВК Администрации/эксплуатирующей организации	42 дней	Вт 31.01.23	Чт 30.03.23						
95	6	Общее по подряду раздела ОВ	369 дней	Пн 04.04.22	Чт 31.08.23						
96	6.1	Отопление и вентиляция, АОВ	369 дней	Пн 04.04.22	Чт 31.08.23						
97	6.1.1	Разработка ППР	6 дней	Пн 04.04.22	Пн 11.04.22						
98	6.1.2	ПНР и сдача сетей в эксплуатацию	204 дней	Пн 20.06.22	Чт 30.03.23						
99	6.1.2.1	Пусконаладочные работы	47 дней	Чт 06.10.22	Пт 09.12.22						
100	6.1.2.2	Комплексное испытание систем	26 дней	Пт 11.11.22	Пт 16.12.22						
101	6.1.2.3	Телеметрическое обследование	14 дней	Пн 20.06.22	Чт 07.07.22						

График производства работ

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	Кв. 2, 2022				Кв. 3, 2022	
							Апр	Май	Июн		Июл	
102	6.1.2.4	Индивидуальные испытания смонтированного оборудования	86 дней	Пт 08.07.22	Пт 04.11.22							
103	6.1.2.5	Предъявление систем надзорным органам	29 дней	Пн 12.12.22	Пт 20.01.23							
104	6.1.2.6	Сдача систем управляющей компании	42 дней	Ср 01.02.23	Чт 30.03.23							
105	6.1.3	Эксплуатация сетей	152 дней	Ср 01.02.23	Чт 31.08.23							