

## График производства работ

Ид.	Номер в структуре	№ этапа	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	2022								2023							
							Полугодие 2, 2022				Полугодие 1, 2023				Полугодие 2, 2023							
							А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И
0	0		Устройство внутренних инженерных сетей отопления, вентиляции, АОВ объекта WELLAMO	320 дней	25.04.2022	14.07.2023																
1	1		Разработка и согласование с Заказчиком ППР	4 дней	25.04.2022	28.04.2022																
2	2		Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов и оборудования	4 дней	25.04.2022	28.04.2022																
3	3		Мобилизация на объект	4 дней	25.04.2022	28.04.2022																
4	4	1	Система отопления	99 дней	29.04.2022	14.09.2022																
5	4.1	1.1	Система отопления жилая часть	99 дней	29.04.2022	14.09.2022																
6	4.1.1		Монтаж трубопроводов в подвале	30 дней	29.04.2022	09.06.2022																
7	4.1.2		Монтаж стояков (1 -10 этаж)	50 дней	13.05.2022	21.07.2022																
8	4.1.3		Монтаж этажных коллекторов с запорно-регулирующей арматурой	50 дней	13.05.2022	21.07.2022																
9	4.1.4		Монтаж трубопроводов в стяжке (1-10 этаж)	50 дней	20.05.2022	28.07.2022																
10	4.1.5		Монтаж радиаторов	50 дней	20.05.2022	28.07.2022																
11	4.1.6		Гидравлические испытания	10 дней	29.07.2022	11.08.2022																
12	4.1.7		Изоляция трубопроводов	10 дней	01.09.2022	14.09.2022																
13	4.2	1.2	Система отопления ВПП	69 дней	10.06.2022	14.09.2022																
14	4.2.1		Монтаж трубопроводов	15 дней	10.06.2022	30.06.2022																
15	4.2.2		Монтаж запорно-регулирующей арматуры	15 дней	10.06.2022	30.06.2022																
16	4.2.3		Монтаж трубопроводов в стяжке (1-10 этаж)	25 дней	17.06.2022	21.07.2022																
17	4.2.4		Монтаж радиаторов	25 дней	17.06.2022	21.07.2022																
18	4.2.5		Испытания трубопроводов	10 дней	22.07.2022	04.08.2022																
19	4.2.6		Изоляция трубопроводов	10 дней	01.09.2022	14.09.2022																
20	4.3	1.3	Система отопления Автостоянка	59 дней	24.06.2022	14.09.2022																
21	4.3.1		Монтаж трубопроводов	25 дней	24.06.2022	28.07.2022																
22	4.3.2		Монтаж запорно-регулирующей арматуры	25 дней	24.06.2022	28.07.2022																
23	4.3.3		Испытания трубопроводов	10 дней	29.07.2022	11.08.2022																
24	4.3.4		Изоляция трубопроводов	10 дней	01.09.2022	14.09.2022																
25	4.4	1.4	Электроконвекторы	25 дней	24.06.2022	28.07.2022																
26	4.4.1		Монтаж электроконвекторов	25 дней	24.06.2022	28.07.2022																
27	5	2	Система вентиляции	73 дней	23.05.2022	31.08.2022																
28	5.1	2.2, 2.5	Система общеобменной вентиляции жилой части	70 дней	23.05.2022	26.08.2022																
29	5.1.1		Монтаж кровельного оборудования	20 дней	04.07.2022	29.07.2022																
30	5.1.2		Монтаж трубопроводов по квартирам	50 дней	23.05.2022	29.07.2022																
31	5.1.3		Индивидуальные испытания	15 дней	01.08.2022	19.08.2022																
32	5.1.4		Паспортизация систем	20 дней	01.08.2022	26.08.2022																
33	5.2	2.3, 2.9	Система общеобменной вентиляции ВПП	45 дней	27.06.2022	26.08.2022																
34	5.2.1		Монтаж оборудования	20 дней	04.07.2022	29.07.2022																
35	5.2.2		Монтаж трубопроводов	25 дней	27.06.2022	29.07.2022																
36	5.2.3		Индивидуальные испытания	15 дней	01.08.2022	19.08.2022																
37	5.2.4		Паспортизация систем	20 дней	01.08.2022	26.08.2022																
38	5.3	2.7, 2.8	Система противодымной вентиляции	69 дней	27.05.2022	31.08.2022																
39	5.3.1		Монтаж воздуховодов	50 дней	27.05.2022	04.08.2022																
40	5.3.2		Монтаж кровельного оборудования	50 дней	27.05.2022	04.08.2022																
41	5.3.3		Монтаж оборудования на этажах	45 дней	10.06.2022	11.08.2022																
42	5.3.4		Индивидуальные испытания	10 дней	12.08.2022	25.08.2022																
43	5.3.5		Паспортизация систем	14 дней	12.08.2022	31.08.2022																
44	5.4	2.1, 2.6	Вентиляция Автостоянки	69 дней	27.05.2022	31.08.2022																
45	5.4.1		Монтаж воздуховодов	40 дней	27.05.2022	21.07.2022																

## График производства работ

Ид.	Номер в структуре	№ этапа	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	2022								2023							
							Полугодие 2, 2022						Полугодие 1, 2023									
							А	М	И	И	А	С	О	Н	Д	Я	Ф	М	А	М	И	И
46	5.4.2		Монтаж оборудования Венткамеры	25 дней	27.05.2022	30.06.2022																
47	5.4.3		Монтаж воздухопроводов противодымной вентиляции	44 дней	10.06.2022	10.08.2022																
48	5.4.4		Монтаж оборудования противодымной вентиляции	35 дней	10.06.2022	28.07.2022																
49	5.4.5		Индивидуальные испытания	10 дней	11.08.2022	24.08.2022																
50	5.4.6		Паспортизация систем	15 дней	11.08.2022	31.08.2022																
51	6	3.1, 3.2, 3.3	АОВ	65 дней	01.06.2022	30.08.2022																
52	6.1		Жилой дом АОВ	65 дней	01.06.2022	30.08.2022																
53	6.2		Автостоянка АОВ	30 дней	20.07.2022	30.08.2022																
54	6.3		ВПП АОВ	40 дней	06.07.2022	30.08.2022																
55	7	4.1.3	ПНР и сдача сетей в эксплуатацию	233 дней	24.08.2022	14.07.2023																
56	7.1		Отопление	233 дней	24.08.2022	14.07.2023																
57	7.1.1		Предъявление результатов гидравлических испытаний и смонтированных систем в АО Теплосеть	4 дней	24.08.2022	29.08.2022																
58	7.1.2		Получение Акта о готовности	28 дней	01.09.2022	10.10.2022																
59	7.1.3		Разрешение СЗУ РТН на допуск в эксплуатацию	23 дней	11.10.2022	10.11.2022																
60	7.1.4		Договор теплоснабжения на ПНР с ПАО "ТГК-1"	21 дней	11.11.2022	09.12.2022																
61	7.1.5		Пуск теплоносителя (тепла на объект)	1 день	12.12.2022	12.12.2022																
62	7.1.6		Промывка	10 дней	13.12.2022	26.12.2022																
63	7.1.7		Сдача проб воды, получение результатов анализов	10 дней	13.12.2022	26.12.2022																
64	7.1.8		ПНР системы отопления, устранения выявленных замечаний	60 дней	13.12.2022	06.03.2023																
65	7.1.9		Получение АТП	22 дней	07.03.2023	05.04.2023																
66	7.1...		Сдача систем управляющей компании	50 дней	08.05.2023	14.07.2023																
67	7.2		Вентиляция	217 дней	15.09.2022	14.07.2023																
68	7.2.1		ПНР ОВ	80 дней	15.09.2022	04.01.2023																
69	7.2.2		Предъявление результатов ПНР тепловой сети	10 дней	07.03.2023	20.03.2023																
70	7.2.3		Комплексное опробование систем АППЗ	50 дней	27.12.2022	06.03.2023																
71	7.2.4		Предъявление систем надзорным органам	45 дней	07.03.2023	08.05.2023																
72	7.2.5		Сдача систем управляющей компании	50 дней	08.05.2023	14.07.2023																
73	8	4.1.4	Эксплуатация сетей	72 дней	06.04.2023	14.07.2023																
74	8.1		Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи управляющей компании	72 дней	06.04.2023	14.07.2023																
75	9	4.1.5	Демонтаж и монтаж радиаторов в период проведения отделочных работ	100 дней	12.08.2022	29.12.2022																
76	9.1		Демонтаж и монтаж радиаторов в период проведения отделочных работ	100 дней	12.08.2022	29.12.2022																