

График производства работ

Ид.	Номер в структур	Наименование этапа работ	Длительн	Начало	Окончание	2022												2023											
						Полугодие 1, 2022						Полугодие 2, 2022						Полугодие 1, 2023						Полугодие 2, 2023					
						Н	Я	М	М	И	С	Н	Я	М	М	И	С	Н	Я	М	М	И	С						
0	0	Комплекс работ по устройству внутренних систем отопления и вентиляции,	450 дней	Пн 27.12.21	Пт 15.09.23																								
1	1	Разработка и согласование ППР	5 дней	Пн 27.12.21	Пт 31.12.21																								
2	2	Система отопления	120 дней	Пн 10.01.22	Пт 24.06.22																								
3	2.1	Система отопления СО1 (жилая и встроенная часть)	115 дней	Пн 10.01.22	Пт 17.06.22																								
4	2.2	Система отопления СО2 (МОП, технические помещения, ЛК)	115 дней	Пн 10.01.22	Пт 17.06.22																								
5	2.3	Система отопления СО3 (помещение социального назначения)	50 дней	Пн 21.03.22	Пт 27.05.22																								
6	2.4	Система отопления паркинга	70 дней	Пн 21.03.22	Пт 24.06.22																								
7	3	Система вентиляции	136 дней	Пн 10.01.22	Пн 18.07.22																								
8	3.1	Жилая и встроенная часть	136 дней	Пн 10.01.22	Пн 18.07.22																								
9	3.1.1	Противодымная вентиляция	90 дней	Пн 10.01.22	Пт 13.05.22																								
10	3.1.2	Общеобменная вентиляция	110 дней	Пн 10.01.22	Пт 10.06.22																								
11	3.1.3	Устройство автоматизации общеобменной вентиляции (АОВ)	40 дней	Вт 24.05.22	Пн 18.07.22																								
12	3.2	Паркинг	75 дней	Пн 21.03.22	Пт 01.07.22																								
13	3.2.1	Противодымная вентиляция	50 дней	Пн 21.03.22	Пт 27.05.22																								
14	3.2.2	Общеобменная вентиляция	40 дней	Пн 21.03.22	Пт 13.05.22																								
15	3.2.3	Устройство автоматизации общеобменной вентиляции (АОВ)	25 дней	Пн 30.05.22	Пт 01.07.22																								
16	3.3	Помещение социального назначения	30 дней	Пн 21.03.22	Пт 29.04.22																								
17	3.3.1	Общеобменная вентиляция	30 дней	Пн 21.03.22	Пт 29.04.22																								
18	4	Пусконаладочные работы и испытание систем отопления и вентиляции	50 дней	Пн 03.10.22	Пт 09.12.22																								
19	5	Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи управляющей компании (эксплуатирующей организации)	200 дней	Пн 12.12.22	Пт 15.09.23																								