

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОБЪЕКТА 0149_1.6.3.

| Ид. | ЭТАП | Номер в структуре | Название задачи | Начало | Окончание | Длительность | СТОИМОСТЬ ЭТАПА, руб. без НДС | 2022 | | | | | | | | | | | |
|-----|------|-------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | Кв. 4, 2021 | Окт | Ноя | Дек | Кв. 1, 2022 | Янв | Фев | Мар | Кв. 2, 2022 | Апр | Май | Июн |
| 1 | | <u>1</u> | ЛОТ 13_30. Комплекс работ по устройству сетей ОВ, АОВ объекта 0149_1.3.2-2 и 0149_1.3.3-3 | <u>Вт 05.10.21</u> | <u>Пт 09.12.22</u> | <u>309 дней</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1.1 | Разработка и согласование ППР, мобилизация | Вт 05.10.21 | Пн 11.10.21 | 5 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 1.2 | ЖИЛОЙ ДОМ | Пн 11.10.21 | Чт 10.11.22 | 284 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 1.2.1 | Система ОВ | Пн 11.10.21 | Чт 10.11.22 | 284 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 | 1.2.1.1 | Отопление | Пн 11.10.21 | Чт 10.11.22 | 284 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 1.2.1.1.1 | Устройство разводки трасс в подвале, подключение к ИТП | Пн 11.10.21 | Ср 24.11.21 | 33 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 1.2.1.1.2 | Монтаж изоляции трубопроводов в подвале и стояках | Пн 07.03.22 | Пт 29.04.22 | 40 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | 1.2.1.1.3 | Устройство стояков (в т.ч. Коллектора этажные), теплонабжение приточных установок ВПП | Пн 22.11.21 | Пт 11.03.22 | 80 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | 1.2.1.1.4 | Устройство горизонтальной разводки отопления, монтаж радиаторов | Вт 01.02.22 | Пн 21.03.22 | 35 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 1.2.1.1.5 | Монтаж счетчиков отопления | Пт 21.10.22 | Чт 10.11.22 | 15 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3 | 1.2.1.2 | Вентиляция | Пн 18.10.21 | Пт 15.07.22 | 195 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 1.2.1.2.1 | Монтаж воздуховодов противодымной вентиляции | Пн 18.10.21 | Пт 18.02.22 | 90 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | 1.2.1.2.2 | Монтаж клапанов противодымной вентиляции | Пн 20.06.22 | Пт 15.07.22 | 20 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 1.2.1.2.3 | Монтаж воздуховодов и приточных установок в ВПП | Пн 14.03.22 | Пт 01.04.22 | 15 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 1.2.1.2.4 | Монтаж воздуховодов общеобменной вентиляции (квартиры, подваль) | Пн 07.02.22 | Пт 13.05.22 | 70 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | 1.2.1.2.5 | Монтаж воздуховодов в теле кровли | Пн 07.03.22 | Чт 17.03.22 | 9 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | 1.2.1.2.6 | Монтаж крышных вентиляторов | Пт 18.03.22 | Чт 14.04.22 | 20 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 4 | 1.2.1.3 | Система АОВ | Пн 14.03.22 | Чт 21.04.22 | 29 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | 1.2.1.3.1 | Монтаж кабельной разводки | Пн 14.03.22 | Пт 01.04.22 | 14,88 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | 1.2.1.3.2 | Монтаж и подключение инженерного оборудования и изделий (в т.ч. Приточных установок) | Пн 04.04.22 | Чт 21.04.22 | 14 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | 1.2.2 | АВТОСТОЯНКА | Пн 07.03.22 | Пт 17.06.22 | 74,88 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | 1.2.2.1 | Система ОВ | Пн 07.03.22 | Пт 17.06.22 | 74,88 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 5 | 1.2.2.1.1 | Отопление | Пн 06.06.22 | Пт 17.06.22 | 9,88 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | 1.2.2.1.1.1 | Установка конвекторов в лифтовых холлах и в помещении поста охра | Пн 06.06.22 | Пт 17.06.22 | 10 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 6 | 1.2.2.1.2 | Вентиляция | Пн 07.03.22 | Пт 01.04.22 | 20 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | 1.2.2.1.2.1 | Монтаж воздуховодов | Пн 14.03.22 | Пт 01.04.22 | 15 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | 1.2.2.1.2.2 | Монтаж крышных вентиляторов | Пн 07.03.22 | Пт 18.03.22 | 10 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 7 | 1.2.2.1.3 | Система АОВ | Пн 09.05.22 | Пт 20.05.22 | 10 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | 1.2.2.1.3.1 | Монтаж кабельной разводки | Пн 09.05.22 | Пт 20.05.22 | 10 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | 1.2.2.1.3.2 | Монтаж и подключение инженерного оборудования и изделий | Пн 09.05.22 | Пт 20.05.22 | 9,88 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 8 | 1.3 | Испытания, пусконаладочные работы | Пн 18.07.22 | Пт 26.08.22 | 30 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 9 | 1.4 | Комплексное опробования смонтированных систем (в составе всех систем Объекта) | Пн 29.08.22 | Пт 07.10.22 | 30 дней | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 10 | 1.5 | Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Заказчику (Управляющей компании) | Пн 17.10.22 | Пт 09.12.22 | 40 дней | | | | | | | | | | | | | |