

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОБЪЕКТА WELLAMO															
Ид.	Номер в структуре	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание										
						22	Май	Июн	Кв. 3, 2022		Кв. 4, 2022		2023		
									Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2023
													Янв	Фев	Мар
														Апр	Май
1	1	Комплекс работ по устройству сетей ЭО объекта Wellamo (Курляндская 10-12)	250 дней	20.05.2022	05.05.2023										
2	1.1	Разработка ППР, мобилизация	7 дней	20.05.2022	31.05.2022										
3	1.2	Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов и оборудования	7 дней	20.05.2022	31.05.2022										
4	1.3	СМР	158 дней	31.05.2022	06.01.2023										
5	1.3.1	Разводка кабельных трасс	110 дней	22.07.2022	22.12.2022										
6	1.3.1.1	Разводка кабельной продукции на этажах, в т.ч. ЭО, ЭС, выравнивание потенциалов	60 дней	22.07.2022	13.10.2022										
7	1.3.1.2	Монтаж кабельных трасс по подвалу, в т.ч. ЭО, ЭС, выравнивание потенциалов	60 дней	29.07.2022	20.10.2022										
8	1.3.1.3	Монтаж вертикальных кабельных трасс, в т.ч. ЭО, ЭС, выравнивание потенциалов	45 дней	21.10.2022	22.12.2022										
9	1.3.2	Устройство молниезащиты и заземления	45 дней	21.10.2022	22.12.2022										
10	1.3.3	Монтаж ГРЩ	70 дней	31.05.2022	06.09.2022										
11	1.3.4	Монтаж этажных щитов	75 дней	15.09.2022	29.12.2022										
12	1.3.5	Монтаж квартирных щитов + эл. счетчики	60 дней	11.10.2022	03.01.2023										
13	1.3.6	Монтаж светильников	55 дней	21.10.2022	05.01.2023										
14	1.3.6.1	Монтаж наружного освещения	20 дней	09.12.2022	05.01.2023										
15	1.3.6.2	Монтаж светильников в МОП	35 дней	21.10.2022	08.12.2022										
16	1.4	Испытания, пусконаладочные работы, предъявление надзорным органам	45 дней	06.01.2023	09.03.2023										
17	1.5	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Заказчику (Управляющей компании)	40 дней	10.03.2023	04.05.2023										

