

График производства работ по устройству внутренних инженерных сетей (ЭО, ЭН) корпуса 5

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	2021							2022		
							K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3			
1		График производства работ	361 дней	Чт 11.03.21	Пт 29.07.22											
2	1	Раздел ЭО	212 дней	Вт 06.04.21	Ср 26.01.22	0										
3	1.1	Низковольтное электрооборудование	45 дней	Пн 17.05.21	Пт 16.07.21	0										
4	1.1.1	Главный распределительный щит (ГРЩ)	45 дней	Пн 17.05.21	Пт 16.07.21	0										
5	1.1.2	Главный распределительный щит ГРЩ2 (ДОО)	45 дней	Пн 17.05.21	Пт 16.07.21	0										
6	1.2	Светотехнические изделия	135 дней	Чт 15.07.21	Ср 19.01.22	0										
7	1.2.1	Светотехнические изделия	135 дней	Чт 15.07.21	Ср 19.01.22	0										
8	1.3	Электроустановочные изделия	106 дней	Ср 01.09.21	Ср 26.01.22	0										
9	1.3.1	Электроустановочные изделия	106 дней	Ср 01.09.21	Ср 26.01.22	0										
10	1.4	Электроизделия	76 дней	Пт 01.10.21	Пт 14.01.22	0										
11	1.4.1	Электроизделия	76 дней	Пт 01.10.21	Пт 14.01.22	0										
12	1.5	Электромонтажные устройства и изделия	100 дней	Вт 06.04.21	Пн 23.08.21	0										
13	1.5.1	Электромонтажные устройства и изделия	100 дней	Вт 06.04.21	Пн 23.08.21	0										
14	1.6	Кабельные изделия	170 дней	Вт 20.04.21	Пн 13.12.21	0										
15	1.6.1	Кабельные изделия	170 дней	Вт 20.04.21	Пн 13.12.21	0										
16	1.7	Прочие изделия, трубная разводка	90 дней	Вт 06.04.21	Пн 09.08.21	0										
17	1.7.1	Прочие изделия, трубная разводка	90 дней	Вт 06.04.21	Пн 09.08.21	0										
18	1.8	Прокат черных металлов	50 дней	Чт 06.05.21	Чт 15.07.21	0										
19	1.8.1	Прокат черных металлов	50 дней	Чт 06.05.21	Чт 15.07.21	0										
20	2	Раздел ЭН (наружное электроосвещение) Жилой дом	152 дней	Чт 14.10.21	Пн 16.05.22	0										
21	2.1	Наружное электроосвещение	152 дней	Чт 14.10.21	Пн 16.05.22	0										
22	2.1.1	Щитовая продукция:	20 дней	Чт 14.10.21	Чт 11.11.21	0										
23	2.1.2	Опоры уличного освещения	37 дней	Чт 24.03.22	Пн 16.05.22	0										
24	2.1.3	Светильники	37 дней	Чт 24.03.22	Пн 16.05.22	0										
25	2.1.4	Кабельные изделия	20 дней	Чт 14.10.21	Чт 11.11.21	0										
26	2.1.5	Электромонтажные изделия	151 дней	Пт 15.10.21	Пн 16.05.22	0										
27	2.1.6	Прочие изделия	151 дней	Пт 15.10.21	Пн 16.05.22	0										
28	3	Раздел ЭН (наружное электроосвещение) ДОО	152 дней	Чт 14.10.21	Пн 16.05.22	0										
29	3.1	Наружное электроосвещение	152 дней	Чт 14.10.21	Пн 16.05.22	0										
30	3.1.1	Щитовая продукция:	20 дней	Пт 15.10.21	Чт 11.11.21	0										
31	3.1.2	Опоры уличного освещения	37 дней	Чт 24.03.22	Пн 16.05.22	0										
32	3.1.3	Светильники	37 дней	Чт 24.03.22	Пн 16.05.22	0										
33	3.1.4	Кабельные изделия	20 дней	Чт 14.10.21	Чт 11.11.21	0										
34	3.1.5	Электромонтажные изделия	151 дней	Пт 15.10.21	Пн 16.05.22	0										
35	3.1.6	Прочие изделия	151 дней	Пт 15.10.21	Пн 16.05.22	0										
36	4	Общее по подряду	361 дней	Чт 11.03.21	Пт 29.07.22	0										
37	4.1	Прочие работы	361 дней	Чт 11.03.21	Пт 29.07.22	0										
38	4.1.1	Разработка ППР	7 дней	Чт 11.03.21	Пн 22.03.21	0										
39	4.1.1.1	Разработка и согласование с Заказчиком Проекта производства работ (ППР) на весь комплекс работ	7 дней	Чт 11.03.21	Пн 22.03.21	0										
40	4.1.2	ПНР и сдача сетей в эксплуатацию	139,88 дней	Пн 17.01.22	Пт 29.07.22	0										
41	4.1.2.1	Пусконаладочные работы	30 дней	Пн 17.01.22	Пт 25.02.22	0										
42	4.1.2.2	Комплексное испытание систем, включая телеметрическое обследование	14 дней	Пт 25.02.22	Ср 16.03.22	0										
43	4.1.2.3	Индивидуальные испытания смонтированного оборудования	14 дней	Пт 25.02.22	Ср 16.03.22	0										
44	4.1.2.4	Предъявление систем надзорным органам	60 дней	Пт 01.04.22	Чт 23.06.22	0										
45	4.1.2.5	Сдача систем управляющей компании	85 дней	Пт 01.04.22	Пт 29.07.22	0										
46	4.1.3	Эксплуатация сетей	140 дней	Пт 14.01.22	Пт 29.07.22	0										
47	4.1.3.1	Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи управляющей компании (эксплуатирующей организации)	140 дней	Пт 14.01.22	Пт 29.07.22	0										