


График производства работ

Ид.	Наименование этапа работ	Длительн	Начало	Окончание	2022				2023			
					K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	
0	Комплекс работ по устройству внутренних систем электроосвещения и электрооборудования	375 дней	Пн 24.01.22	Пт 30.06.23								
1	Разработка и согласование ППР с Заказчиком	7 дней	Пн 24.01.22	Вт 01.02.22								
2	Корпус 3 (жилая часть)	205 дней	Ср 02.02.22	Вт 15.11.22								
3	Изготовление, поставка и монтаж ГРЩ	50 дней	Ср 02.02.22	Вт 12.04.22								
4	Монтаж ЩОК, ВПП-1,2	50 дней	Ср 02.02.22	Вт 12.04.22								
5	Монтаж этажных щитов	50 дней	Ср 06.07.22	Вт 13.09.22								
6	Устройство электроосвещения	205 дней	Ср 02.02.22	Вт 15.11.22								
7	Прокладка кабелей и проводов	110 дней	Ср 02.02.22	Вт 05.07.22								
8	Монтаж установочных оконечных изделий	45 дней	Ср 14.09.22	Вт 15.11.22								
9	Монтаж светотехнических изделий	75 дней	Пн 16.05.22	Пт 26.08.22								
10	Молниезащита и заземление	45 дней	Ср 01.06.22	Вт 02.08.22								
11	Устройство лотков и ОКЛ, включая прочие эл/монтажные работы	110 дней	Ср 02.02.22	Вт 05.07.22								
12	Монтаж квартирных щитов	50 дней	Пн 29.08.22	Пт 04.11.22								
13	Авостоянка (А5,А6)	205 дней	Ср 02.02.22	Вт 15.11.22								
14	Изготовление, поставка и монтаж ГРЩ	50 дней	Ср 02.02.22	Вт 12.04.22								
15	Монтаж ЩЗС	50 дней	Ср 13.04.22	Вт 21.06.22								
16	Монтаж Щобр	50 дней	Ср 13.04.22	Вт 21.06.22								
17	Устройство электроосвещения	125 дней	Ср 13.04.22	Вт 04.10.22								
18	Прокладка кабелей и проводов	70 дней	Ср 13.04.22	Вт 19.07.22								
19	Монтаж установочных изделий	25 дней	Ср 31.08.22	Вт 04.10.22								
20	Монтаж светотехнических изделий	30 дней	Ср 20.07.22	Вт 30.08.22								
21	Устройство лотков и ОКЛ, включая прочие эл/монтажные работы	50 дней	Ср 13.04.22	Вт 21.06.22								
22	Устройство оборудования для электро заправочных станций и обогрева пар	30 дней	Ср 05.10.22	Вт 15.11.22								
23	Помещение социального назначения	82 дней	Ср 02.02.22	Чт 26.05.22								
24	Изготовление, поставка и монтаж ГРЩ	50 дней	Ср 02.02.22	Вт 12.04.22								
25	Устройство электроосвещения	32 дней	Ср 13.04.22	Чт 26.05.22								
26	Прокладка кабелей и проводов	30 дней	Ср 13.04.22	Вт 24.05.22								
27	Монтаж установочных изделий	2 дней	Ср 25.05.22	Чт 26.05.22								
28	Пусконаладочные работы и индивидуальные испытания смонтированного оборудования с предоставлением отчетов	55 дней	Ср 16.11.22	Вт 31.01.23								
29	Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи управляющей компании (эксплуатирующей организации)	108 дней	Ср 01.02.23	Пт 30.06.23								