

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОБЪЕКТА 0149_1.6.3.

Ид.	ЭТАП №	Номер в структуре	Название задачи	Начало	Окончание	Длительность	СТОИМОСТЬ ЭТАПА, руб. без НДС														
								2022													
								Кв. 2, 2021	Кв. 3, 2021	Кв. 4, 2021	Кв. 1, 2022			Кв. 2, 2022							
								Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май
1		1	ЛОТ 13_40. Комплекс работ по устройству сетей эо объекта 0149_1.3.2-1 и 0149_1.3.3-1	Пн 01.03.21	Пт 06.05.22	310 дней															
2	1	1.1	Разработка ППР, мобилизация	Пн 01.03.21	Пт 05.03.21	5 дней															
3		1.2	СМР	Пн 08.03.21	Пт 11.02.22	245 дней															
4	2	1.2.1	Разводка кабельных трасс	Пн 08.03.21	Пт 25.06.21	80 дней															
5		1.2.1.1	Разводка кабельной продукции на этажах, в т.ч. ЭО, ЭС, выравнивание потенциалов	Пн 08.03.21	Пт 28.05.21	60 дней															
6		1.2.1.2	Монтаж кабельных трасс по подвалу, в т.ч. ЭО, ЭС, выравнивание потенциалов	Пн 22.03.21	Пт 25.06.21	70 дней															
7		1.2.1.3	Монтаж вертикальных кабельных трасс, в т.ч. ЭО, ЭС, выравнивание потенциалов	Пн 19.04.21	Пт 11.06.21	40 дней															
8	3	1.2.2	Устройство молниезащиты и заземления	Пн 29.03.21	Пт 18.06.21	60 дней															
9	4	1.2.3	Монтаж ГРЩ	Пн 24.05.21	Пт 18.06.21	20 дней															
10	5	1.2.4	Монтаж этажных щитов	Пн 28.06.21	Пт 27.08.21	45 дней															
11	6	1.2.5	Монтаж квартирных щитов + эл. счетчики	Пн 16.08.21	Пт 22.10.21	50 дней															
12	7	1.2.6	Монтаж светильников	Пн 26.04.21	Пт 11.02.22	210 дней															
13		1.2.6.1	Монтаж светильников в МОП	Пн 20.12.21	Пт 11.02.22	40 дней															
14		1.2.6.2	Монтаж наружного освещения	Пн 26.04.21	Пт 21.05.21	20 дней															
15	8	1.3	Испытания, пусконаладочные работы, предъявление надзорным органам	Пн 25.10.21	Пт 25.02.22	90 дней															
16	9	1.4	Передача смонтированных систем в постоянную эксплуатацию Заказчику (Управляющей компании)	Пн 28.02.22	Пт 06.05.22	50 дней															