

Ид.	ЭТАП №	Номер в структуре	Название задачи	Начало	Окончание	Длительность	СТОИМОСТЬ ЭТАПА, руб. без НДС														
																				2022	
								2021	Кв. 2, 2021		Кв. 3, 2021		Кв. 4, 2021		Кв. 1, 2022		Кв. 2, 2022				
Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн					
1		1	ЛОТ 13_50. Комплекс работ по устройству слаботочных сетей объекта 0149_1.3.2-1 и 0149_1.3.3-1	Пн 01.03.21	Пн 30.05.22	326 дней															
2	1	1.1	Разработка ППР, мобилизация	Пн 01.03.21	Пт 05.03.21	5 дней															
3		1.2	жилой дом	Пт 19.03.21	Пн 13.12.21	191,13 дней															
4	2	1.2.1	Диспечеризация, СС, СКУД	Пт 19.03.21	Пн 20.09.21	131,13 дней															
5		1.2.1.1	Диспечеризация (в т.ч. Инженерного оборудования)	Пн 21.06.21	Пт 10.09.21	60 дней															
6		1.2.1.2	Система домофонной связи	Вт 01.06.21	Пн 20.09.21	80 дней															
7		1.2.1.3	Система охранного телевидения	Пн 22.03.21	Пт 06.08.21	100 дней															
8		1.2.1.4	СКУД	Пт 19.03.21	Пт 06.08.21	100 дней															
9		1.2.1.5	Система передачи данных	Пн 26.04.21	Пт 16.07.21	60 дней															
10		1.2.1.6	СКТ	Пт 18.06.21	Пт 10.09.21	60 дней															
11		1.2.1.7	Сети связи (интернет, радио)	Пн 26.07.21	Пт 17.09.21	40 дней															
12	3	1.2.2	АППЗ	Пн 12.04.21	Пн 13.12.21	176 дней															
13		1.2.2.1	Монтаж кабельных трасс на этажах (стояки), в подвале	Пн 19.04.21	Пт 25.06.21	50 дней															
14		1.2.2.2	Монтаж кабельных трасс на этажах	Пн 12.04.21	Пт 30.07.21	80 дней															
15		1.2.2.3	Монтаж оборудования на этажах	Пн 16.08.21	Пн 20.09.21	25,88 дней															
16		1.2.2.4	ПНР	Вт 21.09.21	Пн 13.12.21	60 дней															
17		1.3	АВТОСТОЯНКА	Пт 18.06.21	Пт 19.11.21	110 дней															
18	4	1.3.1	Диспечеризация, СС, СКУД	Пн 28.06.21	Пт 10.09.21	54 дней															
19	5	1.3.2	АППЗ	Пн 28.06.21	Чт 14.10.21	79 дней															
20		1.3.2.1	Монтаж кабельных трасс на этажах,	Пн 28.06.21	Пт 27.08.21	45 дней															
21		1.3.2.2	Монтаж вертикальных стояков	Пн 28.06.21	Пт 27.08.21	45 дней															
22		1.3.2.3	Монтаж оборудования на этажах	Вт 20.07.21	Чт 23.09.21	48 дней															
23		1.3.2.4	ПНР	Пт 24.09.21	Чт 14.10.21	15 дней															
24	6	1.3.3	КТСО	Пт 18.06.21	Пт 19.11.21	110 дней															
25		1.3.3.1	Монтаж трубных разводов	Пт 18.06.21	Пт 27.08.21	50 дней															
26		1.3.3.2	Монтаж вертикальных стояков	Пт 18.06.21	Пт 27.08.21	50 дней															
27		1.3.3.3	Монтаж оборудования на этажах	Пт 18.06.21	Пт 27.08.21	50 дней															
28		1.3.3.4	ПНР	Пт 05.11.21	Пт 19.11.21	10 дней															
29	7	1.4	Комплексные испытания	Вт 14.12.21	Пн 17.01.22	25 дней															
30	8	1.5	Испытания, пусконаладочные работы	Вт 18.01.22	Пн 21.03.22	45 дней															
31	9	1.6	Пере																		