

График производства работ

Ид.	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание						
0	Устройство внутренних инженерных слаботочных систем объекта WELLAMO	301 дней	24.05.2022	18.07.2023						
1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР	5 дней	24.05.2022	30.05.2022						
2	Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов	5 дней	24.05.2022	30.05.2022						
3	Мобилизация на объект	5 дней	24.05.2022	30.05.2022						
4	Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных работ	6 дней	31.05.2022	07.06.2022						
5	Жилая и встроенная часть	193 дней	08.06.2022	03.03.2023						
6	Трубные разводки и технологические коммуникации для внутренних сетей телефонизации, интернет, телевидения, проводного радиовещания, диспетчеризации, оповещения ГО и ЧС и системы умного дома	70 дней	08.06.2022	13.09.2022						
7	Диспетчеризация инженерного оборудования	70 дней	03.10.2022	06.01.2023						
8	Комплексная система безопасности	70 дней	03.10.2022	06.01.2023						
9	Присоединение к сети 3х проводного радиовещания объекта и присоединение его к РАСЦО	60 дней	16.09.2022	08.12.2022						
10	Специализированный комплекс технических средств оповещения объекта и присоединение его к РАСЦО	60 дней	16.09.2022	08.12.2022						
11	Автоматическая пожарная сигнализация, управление противопожарными системами и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	60 дней	14.10.2022	05.01.2023						
12	Автоматическая установка пожаротушения тонкораспылённой водой	42 дней	22.08.2022	18.10.2022						
13	Система "Умный дом"	40 дней	09.01.2023	03.03.2023						
14	Пуско-наладочные работы и индивидуальные испытания смонтированного оборудования с предоставлением отчетов	75 дней	19.10.2022	31.01.2023						
15	Эксплуатация внутренних инженерных систем до передачи управляющей компании (эксплуатирующей организации)	120 дней	01.02.2023	18.07.2023						

