

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ													
Ид.	№ Этапа	Task Name	Длительность	Начало	Окончание								
						Кв. 2, 2022 Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя
1		ЛОТ 14_10. Комплекс работ по изготовлению, поставке и монтажу металлических дверей МОП, технических, служебных помещений Жилого дома 0149_1.3.2-2 и Автостоянки 0149_1.3.3-2	190 дней	Пн 04.04.22	Пт 23.12.22	ЛОТ 14_10. Комплекс работ по и							
2	1	Разработка ППР, с учетом узлов, согласование с Заказчиком, мобилизация на объект, подготовительные работы.	5 дней	Пн 04.04.22	Пт 08.04.22								
3	2	Изготовление, поставка, монтаж, согласование с Заказчиком эталонных дверей:	8 дней	Пн 11.04.22	Ср 20.04.22								
4		внутренняя входная дверь, дверь ниш	8 дней	Пн 11.04.22	Ср 20.04.22								
5		наружная входная дверь	8 дней	Пн 11.04.22	Ср 20.04.22								
6	3	Изготовление, поставка и установка дверей ЖИЛОГО ДОМА	99 дней	Вт 10.05.22	Пт 23.09.22								
7		Выход на кровлю	2 дней	Вт 10.05.22	Ср 11.05.22								
8		Монтаж внутренних дверей	25 дней	Чт 12.05.22	Ср 15.06.22								
9		Наружные двери: входы спуска в подвал и в мусорные камеры	5 дней	Ср 11.05.22	Вт 17.05.22								
10		Монтаж дверей переходного балкона	14 дней	Чт 12.05.22	Вт 31.05.22								
11		Монтаж дверей подвального этажа	10 дней	Пн 16.05.22	Пт 27.05.22								
12		Установка наличников/нащельников	25 дней	Пн 22.08.22	Пт 23.09.22								
13	4	Изготовление, поставка и установка дверей АВТОСТОЯНКИ	62 дней	Пн 16.05.22	Вт 09.08.22								
14		Монтаж внутренних дверей 1-8 этажей и помещения охраны	22 дней	Пн 16.05.22	Вт 14.06.22								
15		Наружные двери: входы в паркинг	5 дней	Пн 16.05.22	Пт 20.05.22								
16		Установка наличников/нащельников	10 дней	Ср 27.07.22	Вт 09.08.22								
17	5	Изготовление, поставка и установка дверец ниш поливочных кранов на фасадах здания, пожарных кранов	5 дней	Вт 02.08.22	Пн 08.08.22								
18	6	Повторная регулировка дверей, сдача работ Управляющей Компа	30 дней	Пн 14.11.22	Пт 23.12.22								