

График производства работ.

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Полугодие 2, 2020
						И A C O H Д
1		График производства работ	107 дней	Ср 15.07.20	Чт 10.12.20	
2	1	ИТП жилья, ИТП встроенных помещений, Насосная хоз. питьевая	19 дней	Ср 15.07.20	Пн 10.08.20	
3	1.1	Полы "Плавающий пол" с уклоном (ИТП жилья, ИТП встроенных помещений, Насосная хоз. питьевая):	7 дней	Ср 15.07.20	Чт 23.07.20	
4	1.2	Потолок (ИТП жилья, ИТП встроенных помещений, Насосная хоз. питьевая):	12 дней	Пт 24.07.20	Пн 10.08.20	
5	1.3	Стены (ИТП жилья, ИТП встроенных помещений, Насосная хоз. питьевая):	12 дней	Пт 24.07.20	Пн 10.08.20	
6	2	Водомерный узел, пожарная насосная	12 дней	Пт 24.07.20	Пн 10.08.20	
7	2.1	Полы (Водомерный узел, пожарная насосная):	5 дней	Пт 24.07.20	Чт 30.07.20	
8	2.2	Потолок (Водомерный узел, пожарная насосная):	7 дней	Пт 31.07.20	Пн 10.08.20	
9	2.3	Стены (Водомерный узел, пожарная насосная):	7 дней	Пт 31.07.20	Пн 10.08.20	
10	3	Электрощитовая	16 дней	Пт 31.07.20	Пт 21.08.20	
11	3.1	Полы (Электрощитовая):	7 дней	Пт 31.07.20	Пн 10.08.20	
12	3.2	Потолок (Электрощитовая):	9 дней	Вт 11.08.20	Пт 21.08.20	
13	3.3	Стены (Электрощитовая):	9 дней	Вт 11.08.20	Пт 21.08.20	
14	4	Кабельная	16 дней	Пт 31.07.20	Пт 21.08.20	
15	4.1	Полы "Плавающий пол" с уклоном (Кабельная):	7 дней	Пт 31.07.20	Пн 10.08.20	
16	4.2	Потолок (Кабельная):	9 дней	Вт 11.08.20	Пт 21.08.20	
17	4.3	Стены (Кабельная):	9 дней	Вт 11.08.20	Пт 21.08.20	
18	5	Уборочный инвентарь	16 дней	Пт 31.07.20	Пт 21.08.20	
19	5.1	Полы (Уборочный инвентарь):	7 дней	Пт 31.07.20	Пн 10.08.20	
20	5.2	Потолок (Уборочный инвентарь):	9 дней	Вт 11.08.20	Пт 21.08.20	
21	5.3	Стены (Уборочный инвентарь):	9 дней	Вт 11.08.20	Пт 21.08.20	
22	6	Кроссовая	16 дней	Пт 31.07.20	Пт 21.08.20	
23	6.1	Полы (Кроссовая):	7 дней	Пт 31.07.20	Пн 10.08.20	
24	6.2	Потолок (Кроссовая):	9 дней	Вт 11.08.20	Пт 21.08.20	
25	6.3	Стены (Кроссовая):	9 дней	Вт 11.08.20	Пт 21.08.20	
26	7	Лестница в подвал	8 дней	Вт 11.08.20	Чт 20.08.20	
27	7.1	Полы (Лестница в подвал):	1 день	Вт 11.08.20	Вт 11.08.20	
28	7.2	Потолок (Лестница в подвал):	7 дней	Ср 12.08.20	Чт 20.08.20	
29	7.3	Стены (Лестница в подвал):	7 дней	Ср 12.08.20	Чт 20.08.20	
30	8	Коридор подвала, помещение кладовых	37 дней	Вт 11.08.20	Ср 30.09.20	
31	8.1	Полы (Коридор подвала, помещение кладовых):				
32	8.2	Потолок (Коридор подвала, помещение кладовых):	37 дней	Вт 11.08.20	Ср 30.09.20	
33	8.3	Стены (Коридор подвала, помещение кладовых):				
34	9	Лифтовые шахты	14 дней	Пт 20.11.20	Чт 10.12.20	
35	9.1	Стены (Лифтовые шахты):	14 дней	Пт 20.11.20	Чт 10.12.20	
36	10	Выравнивание фасадных стен	94 дней	Пн 03.08.20	Чт 10.12.20	
37	10.1	Стены квартир:	94 дней	Пн 03.08.20	Чт 10.12.20	