

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ						Приложение № 3 к договору подряда №				
Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Ф	М	А	М	
1		График производства работ	34 дней	Ср 02.03.22	Пн 18.04.22					
2		I. Устройство полов	15 дней	Ср 02.03.22	Вт 22.03.22					
3	1	Тип пола 8 (Лестница 001, Коридор 002, 003, Помещение ГРЩ 008, Помещение для временного хранения люминесцентных ламп 014, Хозяйственная кладовая 015а, Серверная 019)	10 дней	Пн 07.03.22	Пт 18.03.22					
4	2	Тип пола 8а (Помещение ИТП 007, Помещение водомерного узла 010, Венткамера 011, 012, Помещение водоподготовки бассейна 013)	10 дней	Ср 02.03.22	Вт 15.03.22					
5	3	Тип пола 9 (ПУИ 015, Санузел в душевой 015в, Кладовая чистого белья 016)	2 дней	Пн 21.03.22	Вт 22.03.22					
6	4	Тип пола 9а (Гардеробная 015б, Помещение сортировки грязного белья 017)	2 дней	Пт 18.03.22	Вт 22.03.22					
7		II. Отделочные работы	24 дней	Ср 16.03.22	Пн 18.04.22					
8	5	Лестница 001, Коридор 002, 003, Помещение водоподготовки бассейна 013, помещение для временного хранения люминесцентных ламп 014, ПУИ 015, Хозяйственная кладовая 015а	16 дней	Пн 21.03.22	Вт 12.04.22					
9	6	Техподполье 004, 005, 006, Кабельное помещение 009, Шахта 018а, 018б	16 дней	Пт 25.03.22	Пн 18.04.22					
10	7	Помещение ИТП 007	8 дней	Ср 16.03.22	Пт 25.03.22					
11	8	Помещение ГРЩ 008, Помещение водомерного узла 010	8 дней	Ср 16.03.22	Пт 25.03.22					
12	9	Венткамера 011, 012	16 дней	Пт 25.03.22	Пн 18.04.22					
13	10	Гардеробная 015б	16 дней	Пт 25.03.22	Пн 18.04.22					
14	11	Санузел с душевой 015в	16 дней	Пт 25.03.22	Пн 18.04.22					
15	12	Кладовая чистого белья 016	16 дней	Пт 25.03.22	Пн 18.04.22					
16	13	Помещение сортировки грязного белья 017, Тамбур подъемника чистого белья 018	16 дней	Пт 25.03.22	Пн 18.04.22					
17	14	Серверная 019	16 дней	Пт 25.03.22	Пн 18.04.22					