

| ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|--------------|-------------|-------------|----------------------------------|--|
| Ид. | № Этапа | Task Name | Длительность | Начало | Окончание | СТОИМОСТЬ ЭТАПА, руб. без НДС | |
| 1 | | ЛОУТ 15_30. Базовая отделка квартир и МОП, чистовая отделка МОП и технических помещений. Объект 0149_1.3.2-1 (13-25 этажи) и 0149_1.3.3-1 (Автостоянка) | 382 дней | Пн 22.03.21 | Вт 06.09.22 | | |
| 2 | 1 | Разработка ППР, согласование с Заказчиком, мобилизация на объект, подготовительные работы. | 7 дней | Пн 22.03.21 | Вт 30.03.21 | | |
| 3 | 2 | Работы по базовой отделке помещений: ЖИЛОЙ ДОМ | 346 дней | Вт 11.05.21 | Вт 06.09.22 | | |
| 4 | | Выравнивание поверхностей стен и потолков квартир и МОП | 70 дней | Пн 31.05.21 | Пт 03.09.21 | | |
| 5 | | Монтаж перегородок, звукоизоляции и коробов из ГКЛ в квартирах, в т.ч. Установка закладных под сантехоборудование и водорозетки | 76 дней | Вт 11.05.21 | Вт 24.08.21 | | |
| 6 | | Монтаж подвесных потолков и коробов из ГКЛ в МОП | 65 дней | Пн 09.08.21 | Пт 05.11.21 | | |
| 7 | | Работы по чистовой отделке мест общего пользования и служебных помещений 13-25 этажей | 120 дней | Пн 19.07.21 | Пт 31.12.21 | | |
| 8 | | Гидроизоляция поверхностей полов санузлов квартир | 41 дней | Пн 18.10.21 | Пн 13.12.21 | | |
| 9 | 3 | Работы по чистовой отделке КВАРТИР | 155 дней | Пн 16.08.21 | Пт 18.03.22 | | |
| 10 | | Финишное выравнивание поверхностей стен и потолков | 60 дней | Пн 16.08.21 | Пт 05.11.21 | | |
| 11 | | Чистовые отделочные работы в сануздах: полы, стены, потолки | 60 дней | Пн 20.09.21 | Пт 10.12.21 | | |
| 12 | | Устройство натяжных потолков, покраска стен в основных помещениях: | 50 дней | Пн 06.12.21 | Пт 11.02.22 | | |
| 13 | | Укладка ламината в основных помещениях | 50 дней | Пн 20.12.21 | Пт 25.02.22 | | |
| 14 | | Установка дверей, порожков | 60 дней | Пн 27.12.21 | Пт 18.03.22 | | |
| 15 | 4 | Работы по базовой отделке помещений: АВТОСТОЯНКА | 70 дней | Пн 17.05.21 | Пт 20.08.21 | | |
| 16 | | Выравнивание поверхностей стен и потолков МОП, в помещениях охраны и уборочного инвентаря | 40 дней | Пн 17.05.21 | Пт 09.07.21 | | |
| 17 | | Монтаж перегородок, звукоизоляции в помещениях охраны и уборочного инвентаря | 25 дней | Пн 17.05.21 | Пт 18.06.21 | | |
| 18 | | Работы по чистовой отделке мест общего пользования, в помещениях охраны и уборочного инвентаря | 65 дней | Пн 24.05.21 | Пт 20.08.21 | | |
| 19 | 5 | Сдача работ | 192 дней | Пн 13.12.21 | Вт 06.09.22 | | |
| 20 | | Внутренняя приемка | 60 дней | Пн 13.12.21 | Пт 04.03.22 | | |
| 21 | | Предъявление и участие в передаче МОП Управляющей компании | 15 дней | Ср 04.05.22 | Вт 24.05.22 | | |
| 22 | | Предъявление и участие в передаче квартир Клиентам Заказчика | 70 дней | Ср 01.06.22 | Вт 06.09.22 | | |