

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Полугодие 2, 2022											
						М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д		
1		График производства работ	188 дней	Ср 16.03.22	Ср 30.11.22												
2		I. Устройство полов тех. помещений подвала	10 дней	Чт 17.03.22	Ср 30.03.22												
3	1	Тип пола 8 (Лестница 001, Коридор 002, 003, Помещение ГРЩ 008, Помещение для временного хранения люминесцентных ламп 014, Хозяйственная кладовая 015а, Серверная 019)	10 дней	Чт 17.03.22	Ср 30.03.22												
4	2	Тип пола 8а (Помещение водомерного узла 010, Венткамера 011, 012, Помещение водоподготовки бассейна 013)	10 дней	Чт 17.03.22	Ср 30.03.22												
5	3	Тип пола 9 (ПУИ 015, Санузел в душевой 015в, Кладовая чистого белья 016)	10 дней	Чт 17.03.22	Ср 30.03.22												
6	4	Тип пола 9а (Гардеробная 015б, Помещение сортировки грязного белья 017)	10 дней	Чт 17.03.22	Ср 30.03.22												
7		II. Отделочные работы тех. помещений подвала	24 дней	Ср 16.03.22	Пн 18.04.22												
8	5	Лестница 001, Коридор 002, 003, Помещение водоподготовки бассейна 013, помещение для временного хранения люминесцентных ламп 014, ПУИ 015, Хозяйственная кладовая 015а	16 дней	Пн 21.03.22	Вт 12.04.22												
9	6	Техподполье 004, 005, 006, Кабельное помещение 009, Шахта 018а, 018б	16 дней	Пт 25.03.22	Пн 18.04.22												
10	7	Помещение ИТП 007	8 дней	Чт 17.03.22	Пн 28.03.22												
11	8	Помещение ГРЩ 008, Помещение водомерного узла 010	8 дней	Чт 17.03.22	Пн 28.03.22												
12	9	Венткамера 011, 012	16 дней	Пт 25.03.22	Пн 18.04.22												
13	10	Гардеробная 015б	16 дней	Пт 25.03.22	Пн 18.04.22												
14	11	Санузел с душевой 015в	16 дней	Пт 25.03.22	Пн 18.04.22												
15	12	Кладовая чистого белья 016	16 дней	Пт 25.03.22	Пн 18.04.22												
16	13	Помещение сортировки грязного белья 017, Тамбур подъемника чистого белья 018	16 дней	Пт 25.03.22	Пн 18.04.22												
17	14	Серверная 019	16 дней	Пт 25.03.22	Пн 18.04.22												
18		III. Отделочные работы помещений ДОО 1, 2 этажей															
19	15	Перегородки и внутренние двери															
20	15.1	Перегородки															
21	15.1.1	Г-01 Устройство перегородок из ГКЛ/ГКЛВ	30 дней	Чт 31.03.22	Ср 11.05.22												
22	15.1.2	Г-02 Обстройка транзитных труб из ГКЛВ	30 дней	Чт 31.03.22	Ср 11.05.22												
23	15.1.3	Г-02 Обстройка транзитных труб из ГКЛО, помещения 107, 211, 222	30 дней	Чт 31.03.22	Ср 11.05.22												
24	15.1.4	Утепление стен, помещения 116, 118, 120, 103, 104	30 дней	Чт 31.03.22	Ср 11.05.22												
25	15.1.5	Устройство сантехнических перегородки	30 дней	Чт 31.03.22	Ср 11.05.22												
26	15.2	Внутренние двери															
27	15.2.1	Монтаж дверей МДФ	35 дней	Вт 27.09.22	Пн 14.11.22												
28	2	Отделка черновая (пол, потолок)															
29	2.1	Полы															
30	2.1.1	Тип 1, 1а, 1б, 1в, 10, 11, выравнивающая стяжка под линолеум, спортивное покрытие, плитку на ЛП, помещения 109, 113, 123, 203, 204, 207, 208, 221, 225, 226, 108, 112, 122, 138, 219, 220, 223, 217, 218, 201, 212, 213, 227	30 дней	Чт 14.04.22	Ср 25.05.22												
31	2.1.2	Тип 4а, 5, гидроизоляция обмазочная полимерная, помещения 205, 209, 215, 216, 224, 230, 233, 237, 238, 110, 114, 125, 129, 131, 135, 139, 144, 145, 152, 153, 154, 155, 156	30 дней	Чт 14.04.22	Ср 25.05.22												
32	2.1.3	Тип 5а, гидроизоляция цементная эластичная, помещения 137, 140, 141 (искл. чашу бассейна)	30 дней	Чт 14.04.22	Ср 25.05.22												
33	2.1.4	Тип 6, 7а, 1б, обработка поверхности обеспыливающими и гидрофобными пропитками, помещения 104, 151, 106, 127а, 157, лестн. марши	30 дней	Чт 14.04.22	Ср 25.05.22												
34	2.1.5	Тип 1б, заделка стыков между сборных ЛМ и ЛП	30 дней	Чт 14.04.22	Ср 25.05.22												
35	2.2	Потолки															
36	2.2.1	Устройство подвесного потолка ГКЛО, помещения 116, 118, 120	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22												
37	2.2.2	Шпатлевка потолков, помещения 116, 118, 120	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22												
38	2.2.3	Устройство подвесного потолка из ГКЛВ, помещения 138, 139	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22												
39	2.2.4	Шпатлевка потолков, помещения 138, 139	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22												
40	2.2.5	Шпатлевание потолков, помещения 013, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22												
41	2.2.6	Шпатлевка потолков, помещеия 117, 119, 121, 149, 212, 213, 217, 218, 227	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22												
42	2.2.7	Тип 15, перекрытие межлестничного пространства	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22												
43	2.2.8	Дизайн-проект МОП, шпатлевка потолков, помещения 101, 102, 201	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22												
44	2.2.9	Дизайн-проект МОП, подвесной потолок из ГКЛО, помещения 105, 202	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22												
45	2.2.10	Дизайн-проект МОП, шпатлевка потолков, помещения 105, 202	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22												
46	2.2.11	Дизайн-проект МОП, устройство подвесного потолка Армстронг, помещения 107, 211	15 дней	Пт 09.09.22	Ср 28.09.22												
47	3	Отделка чистовая (пол, потолок)															
48	3.1	Полы															
49	3.1.1	Укладка линолеума гетерогенного, помещения 108, 109, 112, 113, 122, 123, 203, 204, 207, 208, 221, 225, 226	30 дней	Вт 04.10.22	Пн 14.11.22												
50	3.1.2	Укладка линолеума гомогенного, помещения 219, 220, 223	30 дней	Вт 04.10.22	Пн 14.11.22												
51	3.1.3	Устройство плинтуса в цвет линолеума, помещения 108, 109, 112, 113, 122, 123, 203, 204, 207, 208, 221, 225, 226, 219, 220, 223	30 дней	Вт 04.10.22	Пн 14.11.22												
52	3.1.4	Облицовка пола керамогранитной плиткой, помещения 013, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 205, 206, 209, 210, 2	46 дней	Пн 01.08.22	Пт 30.09.22												
53	3.1.5	Облицовка пола керамогранитной плиткой с учетом конавки по периметру бассейна, помещения 137, 140, 141 (искл. чашу бассейна)	46 дней	Пн 01.08.22	Пт 30.09.22												
54	3.1.6	Устройство плинтуса из керамогранитной плитки, помещения 013, 110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156,	46 дней	Пн 01.08.22	Пт 30.09.22												

Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Полугодие 2, 2022									
						М	А	М	И	И	А	С	О	Н	Д
55	3.1.7	Дизайн проект, облицовка пола керамогранитной плиткой, помещения 101, 102, 105, 202, 107, 211, 201	46 дней	Пн 01.08.22	Пт 30.09.22										
56	3.1.8	Дизайн проект, устройство плитнуса из керамогранитной плитки, помещения 101, 102, 105, 202, 107, 211, 201	46 дней	Пн 01.08.22	Пт 30.09.22										
57	3.1.9	Устройство спортивного покрытия, помещения 217, 218	30 дней	Вт 04.10.22	Пн 14.11.22										
58	3.1.10	Монтаж плитнуса в цвет спортивного покрытия, помещения 217, 218	30 дней	Вт 04.10.22	Пн 14.11.22										
59	3.2	Потолки													
60	3.2.1	Окраска потолков, помещения 013, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 21	60 дней	Вт 12.07.22	Пн 03.10.22										
61	3.2.2	Окраска потолков, помещения 117, 119, 121, 149, 212, 213, 217, 218, 227	60 дней	Пн 11.07.22	Пт 30.09.22										
62	3.2.3	Окраска потолков, помещений 116, 118, 120	60 дней	Пн 11.07.22	Пт 30.09.22										
63	3.2.4	Окраска потолков, помещения 138, 139	60 дней	Пн 11.07.22	Пт 30.09.22										
64	3.2.5	Дизайн-проект МОП, окраска потолков, помещения 101, 102, 201	60 дней	Пн 11.07.22	Пт 30.09.22										
65	3.2.6	Дизайн-проект МОП, окраска подвесного потолка из ГКЛО по трафарету, помещения 105, 202	60 дней	Пн 11.07.22	Пт 30.09.22										
66	3.2.7	Дизайн-проект МОП, окраска подвесного потолка Армстронг по трафарету, помещения 105, 107, 211	60 дней	Пн 11.07.22	Пт 30.09.22										
67	4	Отделка черновая (стены)													
68	4.1	Стены													
69	4.1.1	Выравнивание стен цементной штукатуркой под плитку, помещения 110, 111, 114, 115, 122, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 152, 153, 154, 155, 206, 209, 210, 215, 216, 223, 224, 230, 231, 232, 233,	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22										
70	4.1.2	Выравнивание стен цементной штукатуркой влажных помещений 110, 111, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 137, 138, 139, 144, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 205, 206, 209, 210, 214, 215, 216, 216а, 224, 228, 229, 230, 231, 232,	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22										
71	4.1.3	Выравнивание стен гипсовой штукатуркой сухих помещений 103, 108, 109, 112, 113, 117, 119, 121, 122, 123, 132, 133, 134, 136, 142, 143, 146, 149, 203, 204, 207, 208, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 236, 239	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22										
72	4.1.4	Выравнивание откосов штукатуркой	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22										
73	4.1.5	Шпатлевание откосов под окраску	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22										
74	4.1.6	Шпатлевание стен цементными смесями под окраску, помещения 110, 111, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 137, 138, 139, 144, 145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 205, 206, 209, 210, 214, 215, 216, 216а, 224, 228, 229, 230, 231,	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22										
75	4.1.7	Шпатлевание стен полимерными смесями под окраску, помещения 103, 108, 109, 112, 113, 117, 119, 121, 122, 123, 132, 133, 134, 136, 142, 143, 146, 149, 203, 204, 207, 208, 212, 213, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 236, 239, 116,	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22										
76	4.1.8	Звукоизолирующая панель, помещения 217, 239	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22										
77	4.1.9	Дизайн-проект МОП, выравнивание стен гипсовой штукатуркой под окраску, помещения 101, 102, 105, 107, 201, 202, 211	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22										
78	4.1.10	Дизайн-проект МОП, шпатлевание стен полимерными смесями под окраску, помещения 101, 102, 105, 107, 201, 202, 211	30 дней	Вт 24.05.22	Пн 04.07.22										
79	5	Отделка чистовая (стены)													
80	5.1	Стены													
81	5.1.1	Окраска стен, помещения 103, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 203, 2	60 дней	Вт 12.07.22	Пт 30.09.22										
82	5.1.2	Окраска откосов	60 дней	Вт 12.07.22	Пт 30.09.22										
83	5.1.3	Облицовка стен плиткой, помещения 110, 111, 114, 115, 122, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 152, 153, 154, 155, 206, 209, 210, 215, 216, 223, 224, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 237, 238	60 дней	Вт 12.07.22	Пт 30.09.22										
84	5.1.4	Дизайн-проект МОП, окраска стен по трафарету, помещения 101, 102, 105, 107, 201, 202, 211	60 дней	Вт 12.07.22	Пт 30.09.22										
85	5.1.5	Установка подоконной доски	60 дней	Вт 12.07.22	Пт 30.09.22										
86	6	Оснащение помещений													
87	6.1	Внутренние указатели													
88	6.1.1	Информационные указатели ММГН раздел ОДИ	22 дней	Вт 01.11.22	Ср 30.11.22										
89	6.2	Прочее оснащение													
90	6.2.1	Установка грязезащитных решеток	22 дней	Вт 01.11.22	Ср 30.11.22										
91	6.2.2	Установка полок для поделок	22 дней	Вт 01.11.22	Ср 30.11.22										
92	6.2.3	Нанесение наклеек с названием группы	22 дней	Вт 01.11.22	Ср 30.11.22										
93	6.2.4	Облицовка шахты нащельниками, помещения 151, 228	22 дней	Вт 01.11.22	Ср 30.11.22										
94	6.2.5	Установка защитных экранов, помещения 108, 109, 112, 113, 122, 123, 125, 138, 141, 203, 204, 205, 207, 208, 217, 219	22 дней	Вт 01.11.22	Ср 30.11.22										