

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ						Приложение № 3 к договору подряда №					
Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	2022				2023	
1	1.1	Сантехника квартир с чистовой отделкой	87,88 дней	Ср 01.09.21	Пт 31.12.21	П2		П1		П2	
2	1.1.1	Установка ванн, в т.ч. фронтальный экран, каркас/ножки	45 дней	Пн 01.11.21	Пт 31.12.21						
3	1.1.2	Установка унитазов, в т.ч. подключение	45 дней	Пн 01.11.21	Пт 31.12.21						
4	1.1.3	Установка мебели с раковиной для ванной, в т.ч. подключение	45 дней	Пн 01.11.21	Пт 31.12.21						
5	1.1.4	Установка смесителей для ванны с душем	45 дней	Пн 01.11.21	Пт 31.12.21						
6	1.1.5	Установка смесителей для раковины в ванной комнате	45 дней	Пн 01.11.21	Пт 31.12.21						
7	1.1.6	Установка душевых стоек для ванны и душевого уголка	45 дней	Пн 01.11.21	Пт 31.12.21						
8	1.1.7	Установка раковин в туалете, в т.ч. подключение	45 дней	Пн 01.11.21	Пт 31.12.21						
9	1.1.8	Установка смесителей для раковин в туалете	45 дней	Пн 01.11.21	Пт 31.12.21						
10	1.1.9	Установка душевых уголков в ванной	45 дней	Пн 01.11.21	Пт 31.12.21						
11	1.1.10	Установка смесителей для душевого уголка	45 дней	Пн 01.11.21	Пт 31.12.21						
12	1.1.11	Установка электрических полотенцесушителей	45 дней	Пн 01.11.21	Пт 31.12.21						
13	1.1.12	Установка кранов для стиральной машины в санузе	45 дней	Пн 01.11.21	Пт 31.12.21						
14	1.1.13	Установка коллекторов с запорной арматурой	45 дней	Пн 01.11.21	Пт 31.12.21						
15	1.1.14	Комплекс работ по разводке труб ГВС, ХВС к сантехническим приборам, включая устройство фитингов, водорозеток и пр.	22 дней	Ср 01.09.21	Чт 30.09.21						
16	1.1.15	Комплекс работ по разводке труб канализации к сантехническим приборам, включая устройство отводов, тройников, крепежей и пр.	22 дней	Пт 01.10.21	Вс 31.10.21						

Стр. 1