

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ																																			
Ид	Номер в структуре	ЭТАП №	Task Name	Длительность	Начало	Окончание	СТОИМОСТЬ ЭТАПА, руб. без НДС																												
								2021														2022													
1	1		Комплекс работ по строительству наружных тепловых сетей 0149_1.3.2	568 дней	Вт 15.09.20	Чт 17.11.22																													
2	1.1	1	Подготовительные работы	20 дней	Вт 15.09.20	Пн 12.10.20																													
3	1.1.1		Разработка и передача Заказчику документации в области ООС	10 дней	Вт 15.09.20	Пн 28.09.20																													
4	1.1.2		Разработка, согласование с Заказчиком ППР на выполнение работ на Объекте. Получение акта-допуска на выполнение работ.	7 дней	Пн 28.09.20	Вт 06.10.20																													
5	1.1.3		Заключение договора с ГУП "ТЭК СПб" на технический надзор	11 дней	Пн 28.09.20	Пн 12.10.20																													
6	1.2	2	Выполнение СМР	20 дней	Вт 29.09.20	Пн 26.10.20																													
7	1.2.1		Прокладка тепловой сети от ТК-9 до ввода в здание, с откопкой траншеи и выполнением работ в ТК-9	5 дней	Вт 29.09.20	Пн 05.10.20																													
8	1.2.2		Устройство защиты от электро-химической коррозии (система ОДК, при наличии) с проведением ПНР	5 дней	Вт 13.10.20	Пн 19.10.20																													
9	1.2.3		Выполнение работ по подвалу жилого дома	5 дней	Вт 20.10.20	Пн 26.10.20																													
10	1.3	3	Приемо-сдаточные мероприятия: часть 1	52 дней	Пн 23.08.21	Вт 02.11.21																													
11	1.3.1		Испытания смонтированных наружных тепловых сетей, формирование исполнительной документации, сдача исполнительной документации в энергоснабжающую организацию	8 дней	Пн 23.08.21	Ср 01.09.21																													
12	1.3.2		Контрольно-исполнительная съемка теплосети	8 дней	Чт 02.09.21	Пн 13.09.21																													
13	1.3.3		Сдача выполненных работ проверяющим и надзорным органам, ГУП "ТЭК СПб"	11 дней	Вт 14.09.21	Вт 28.09.21																													
14	1.3.4		Получение справки о выполнении УП и Ф1 Ч1	14 дней	Ср 29.09.21	Пн 18.10.21																													
15	1.3.5		Врезка (подключение) тепловых сетей	3 дней	Вт 19.10.21	Чт 21.10.21																													
16	1.3.6		Разработка и согласование программы промывки. Промывка наружных тепловых сетей с предъявлением энергоснабжающей организации. Отбор проб и получение положительных результатов анализов промывочной воды	8 дней	Пт 22.10.21	Вт 02.11.21																													
17	1.4	4	Пуск тепла на объект	1 день	Пт 15.10.21	Пт 15.10.21																													
18	1.5	5	Приемо-сдаточные мероприятия: часть 2	208 дней	Вт 01.02.22	Чт 17.11.22																													
19	1.5.1		Сдача тепловой сети в постоянную эксплуатацию. Оформление формы 1 ч	45 дней	Вт 01.02.22	Пн 04.04.22																													
20	1.5.2		Получение справки о выполнении ТУ ГУП "ТЭК"	15 дней	Вт 05.04.22	Пн 25.04.22																													
21	1.5.3		Временная эксплуатация ТС до момента их передачи на баланс города	100 дней	Ср 15.06.22	Вт 01.11.22																													
22	1.5.4		Передача тепловых сетей на баланс Санкт-Петербурга (при административном сопровождении Заказчика)	100 дней	Пт 01.07.22	Чт 17.11.22																													