

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Ид.	ЭТАП	наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	СТОИМОСТЬ ЭТАПА, руб. без НДС	Фев	Мар	Кв. 2, 2021 Апр	Май	Июн	Кв. 3, 2021 Июл	Авг	Сен	Кв. 4, 2021 Окт	Ноя	Дек	Кв. 1, 2022 Янв	Фев	Мар	Кв. 2, 2022 Апр	Май	Июн	Кв. 3, 2022 Июл
1		<b>Комплекс работ по монтажу и сдаче наружных сетей водоснабжения и канализации, водомерных узлов. Корпус 5.</b>	<b>585,13 дней?</b>	<b>Пн 01.02.21</b>	<b>Пн 01.05.23</b>																			
2	1	<b>Строительно-монтажные работы по прокладке водопровода</b>	<b>10 дней</b>	<b>Ср 10.02.21</b>	<b>Вт 23.02.21</b>																			
3	1.1	<b>Подготовка территории строительства</b>	<b>7 дней</b>	<b>Ср 10.02.21</b>	<b>Чт 18.02.21</b>																			
4	1.1.1	<b>Разработка котлована</b>	<b>3 дней</b>	<b>Ср 10.02.21</b>	<b>Пт 12.02.21</b>																			
5	1.1.1.1	Разбивка осей трассы	1 день	Ср 10.02.21	Ср 10.02.21																			
6	1.1.1.2	Выполнение работ по экскавации котлована до проектной отметки (Механизированная разработка котлована с погрузкой грунта на автосамосвалы, планировка отвала по месту. Планировка основания котлована. Формирование откосов котлована)	1 день	Чт 11.02.21	Чт 11.02.21																			
7	1.1.1.3	Сбор, транспортирование грунта V класса опасности с территории строительной площадки с последующей утилизацией на лицензированном полигоне с предоставлением Заказчику подтверждающих материалов	2 дней	Чт 11.02.21	Пт 12.02.21																			
8	1.1.2	<b>Устройство песчаного основания толщиной 200 мм, с уплотнением до требуемого коэффициента</b>	<b>2 дней</b>	<b>Чт 11.02.21</b>	<b>Пт 12.02.21</b>																			
9	1.1.3	<b>Засыпка пазух котлована с послойным трамбованием</b>	<b>1 день</b>	<b>Чт 18.02.21</b>	<b>Чт 18.02.21</b>																			
10	1.2	<b>Монтажные работы</b>	<b>5 дней</b>	<b>Пт 12.02.21</b>	<b>Чт 18.02.21</b>																			
11	1.2.21	<b>Промывка, дезинфекция и гидравлические испытания трубопровода</b>	<b>3 дней</b>	<b>Пт 19.02.21</b>	<b>Вт 23.02.21</b>																			
12	2	<b>Строительно-монтажные работы по прокладке сети канализации</b>	<b>135,88 дней</b>	<b>Ср 17.02.21</b>	<b>Ср 25.08.21</b>																			
13	2.1	<b>Подготовка территории строительства</b>	<b>131 дней</b>	<b>Ср 17.02.21</b>	<b>Ср 18.08.21</b>																			
14	2.1.1	<b>Разработка котлована</b>	<b>131 дней</b>	<b>Ср 17.02.21</b>	<b>Ср 18.08.21</b>																			
15	2.1.1.1	Разбивка осей трассы от колодца 54 до колодца 68, от колодца 52 до колодца 70	1 день	Ср 17.02.21	Ср 17.02.21																			
16		Разбивка осей трассы от колодца 68 до колодца 16, от колодца 70 до колодца 19	1 день	Пн 12.07.21	Пн 12.07.21																			
17	2.1.1.2	Выполнение работ по экскавации котлована до проектной отметки (Механизированная разработка котлована с погрузкой грунта на автосамосвалы. Планировка основания котлована от колодца 54 до колодца 68, от колодца 52 до колодца 70.)	5 дней	Чт 18.02.21	Ср 24.02.21																			
18		Выполнение работ по экскавации котлована до проектной отметки (Механизированная разработка котлована с погрузкой грунта на автосамосвалы. Планировка основания котлована от колодца 68 до колодца 16, от колодца 70 до колодца 19.)	25 дней	Вт 13.07.21	Пн 16.08.21																			
19	2.1.1.3	Сбор, транспортирование грунта V класса опасности с территории строительной площадки с последующей утилизацией на лицензированном полигоне с предоставлением Заказчику подтверждающих материалов	130 дней	Чт 18.02.21	Ср 18.08.21																			
20	2.1.2	<b>Устройство песчаного основания толщиной 200 мм, с уплотнением до требуемого коэффициента</b>	<b>129 дней</b>	<b>Пт 19.02.21</b>	<b>Чт 19.08.21</b>																			
21	2.1.3	<b>Засыпка пазух котлована с послойным трамбованием</b>	<b>133 дней</b>	<b>Пт 19.02.21</b>	<b>Ср 25.08.21</b>																			
22	2.2	<b>Монтажные работы</b>	<b>33 дней</b>	<b>Ср 10.02.21</b>	<b>Пт 26.03.21</b>																			
23		От колодца 54 до колодца 68, от колодца 52 до колодца 70	7 дней	Чт 18.02.21	Пт 26.02.21																			
24		От колодца 68 до колодца 16, от колодца 70 до колодца 19	27 дней	Чт 15.07.21	Пт 20.08.21																			
25	2.2.27	<b>Промывка и гидравлические испытания трубопроводов</b>	<b>5 дней</b>	<b>Пн 18.04.22</b>	<b>Пт 22.04.22</b>																			
26	3	<b>Устройство водомерных узлов</b>	<b>47 дней</b>	<b>Пн 05.04.21</b>	<b>Вт 08.06.21</b>																			
27	3.1	Водомерный узел № 3 (л. 210.211 ЦИРВ 02A00.00.00)	22 дней	Пн 05.04.21	Вт 04.05.21																			
28	3.2	Водомерный узел № 1 (л. 210.211 ЦИРВ 02A00.00.00)	22 дней	Пн 05.04.21	Вт 04.05.21																			
29	3.3	Водомерный узел 2 (в составе водомерного узла жилой части)	22 дней	Пн 05.04.21	Вт 04.05.21																			
30	3.3.7	Промывка водомерных узлов, проведение анализов качества воды	10 дней	Ср 05.05.21	Вт 18.05.21																			
31	3.3.8	Получение справки освидетельствования водомерных узлов	15 дней	Ср 19.05.21	Вт 08.06.21																			
32	4	<b>Прочие работы</b>	<b>585,13 дней?</b>	<b>Пн 01.02.21</b>	<b>Пн 01.05.23</b>																			
33	4.1	<b>Подготовительные работы</b>	<b>7 дней</b>	<b>Пн 01.02.21</b>	<b>Ср 10.02.21</b>																			
34	4.1.1	<b>комплект работ по ООС:</b>	<b>7 дней</b>	<b>Пн 01.02.21</b>	<b>Ср 10.02.21</b>																			
35	4.1.1.1	подтверждение отнесения отходов к классу опасности, паспорта опасных отходов, отчет по инвентаризации источников образования отходов, акты приема-передачи отходов, ТН, акты освидетельствования состояния емкостей, содержащих отходы, акты освидетельствования состояния емкостей, содержащих отходы, акты освидетельствования состояния емкостей, содержащих отходы	7 дней	Пн 01.02.21	Ср 10.02.21																			
36	4.1.2	<b>Технический надзор</b>	<b>7 дней</b>	<b>Пн 01.02.21</b>	<b>Ср 10.02.21</b>																			
37	4.1.2.1	Заключение договора с монопольной организацией на ведение технического надзора	7 дней	Пн 01.02.21	Ср 10.02.21																			
38	4.2	<b>Приемо-сдаточные мероприятия</b>	<b>583,13 дней</b>	<b>Ср 03.02.21</b>	<b>Пн 01.05.23</b>																			
39	4.2.1.1	Разработка и согласование ППР	5 дней	Ср 03.02.21	Ср 10.02.21																			
40	4.2.1.2	Освидетельствование в монопольной службе построенных по постоянной схеме сетей водоснабжения и водоотведения	312 дней	Чт 11.02.21	Пт 22.04.22																			
41	4.2.1.3	Получение справки о выполнении ТУ	30 дней	Пн 25.04.22	Пт 03.06.22																			
42	4.2.1.4	Эксплуатация сетей (в т.ч. ежемесячная подача отчетов о теплопотреблении в энергоснабжающую организацию) до передачи оборудования сетей в УК	314 дней	Вт 18.05.21	Вт 31.07.22																			
43	4.2.1.5	Передача построенных сетей в хозяйственное ведение ГУП «Водоканал СПб»	196 дней	Пн 01.08.22	Пн 01.05.23																			
44																								
45																								
46																								