



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ							Приложение № 3 к договору подряда №											
Ид.	№ этапа	Наименование этапа строительства	Длительность	Начало	Окончание	Стоимость этапа, руб. без НДС	Фев	Мар	Кв. 2, 2022 Апр	Май	Июн	Кв. 3, 2022 Июл	Авг	Сен	Кв. 4, 2022 Окт	Ноя	Дек	
57	2.3.4	Укладка песка, 190 мм	10 дней	Пт 05.08.22	Пт 19.08.22	0												
58	2.3.5	Укладка геотекстиля	7 дней	Чт 28.07.22	Пт 05.08.22	0												
59	2.3.6	Укладка бортового камня	7 дней	Пт 09.09.22	Вт 20.09.22	0												
60	2.4	Проезды и площадки из асфальтобетона				0												
61	2.4.1	Устройство асфальтобетона мелкозернистого плотного, 50 мм	13 дней	Пт 30.09.22	Ср 19.10.22	0												
62	2.4.2	Укладка асфальтобетона крупнозернистого, 70 мм	13 дней	Вт 13.09.22	Пт 30.09.22	0												
63	2.4.3	Укладка щебня, 250 мм	10 дней	Пт 19.08.22	Пт 02.09.22	0												
64	2.4.4	Укладка песка, 550 мм	10 дней	Пт 05.08.22	Пт 19.08.22	0												
65	2.4.5	Укладка геотекстиля	7 дней	Чт 28.07.22	Пт 05.08.22	0												
66	2.4.6	Укладка бортового камня	7 дней	Пт 02.09.22	Вт 13.09.22	0												
67	2.5	Проезд из укрепленного газона				0												
68	2.5.1	Укладка газонной решетки, 40 мм	12 дней	Ср 31.08.22	Пт 16.09.22	0												
69	2.5.2	Укладка выравнивающего слоя из смеси из 50% растительного субстрата и 50% гравия, 40 мм	11 дней	Пт 16.09.22	Пн 03.10.22	0												
70	2.5.3	Укладка плодородного промежуточного слоя из смеси 70% щебня фр. 30-60, 30% растительного субстрата, 200 мм	10 дней	Ср 17.08.22	Ср 31.08.22	0												
71	2.5.4	Дренажное основание из гравия, 250 мм	10 дней	Ср 03.08.22	Ср 17.08.22	0												
72	2.5.5	Укладка геотекстиля	5 дней	Чт 28.07.22	Ср 03.08.22	0												
73	2.5.6	Укладка бортового камня				0												
74	2.6	Стоянка автотранспорта на 8 м/мест, в т.ч. 1м/м для МГН				0												
75	2.6.1	Устройство асфальтобетона мелкозернистого плотного, 50 мм	13 дней	Пт 30.09.22	Ср 19.10.22	0												
76	2.6.2	Укладка асфальтобетона крупнозернистого, 70 мм	13 дней	Вт 13.09.22	Пт 30.09.22	0												
77	2.6.3	Укладка щебня, 250 мм	10 дней	Пт 19.08.22	Пт 02.09.22	0												
78	2.6.4	Укладка песка, 550 мм	10 дней	Пт 05.08.22	Пт 19.08.22	0												
79	2.6.5	Укладка геотекстиля	7 дней	Чт 28.07.22	Пт 05.08.22	0												
80	2.6.6	Укладка бортового камня	7 дней	Пт 02.09.22	Вт 13.09.22	0												
81	2.7	Информационный знак, нанесение разметки				0												
82	2.7.1	Информационный знак	6 дней	Ср 19.10.22	Ср 26.10.22	0												
83	2.7.2	Нанесение разметки	5 дней	Ср 19.10.22	Ср 26.10.22	0												

Стр. 2