

График производства работ																				
Ид.	Этапы	Название задачи	Длительн	Начало	Окончание	Стоимость этапа работ, без НДС	Кв. 3, 2021												Кв. 2, 2022	
							Ию	Ию	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Ию	Ию
0		Благоустройство территории	255 дней	Пн 24.05.21	Пт 13.05.22	0,00р.														
1	1	Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования образов. Отходов от пр-ва работ, акты приема-передачи отходов,ТН, отчетность об образовании, утил-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за искл.стат. Отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта	15 дней	Пн 24.05.21	Пт 11.06.21	0,00р.														
2	1	Разработка и согласование ППР с Заказчиком	10 дней	Пн 24.05.21	Пт 04.06.21	0,00р.														
3	2	Комплекс работ по планировке территории	25 дней	Пн 07.06.21	Пт 09.07.21	0,00р.														
4	3	Комплекс работ по устройству проездов, автостоянок, тротуаров, площадок, основания под газоны (тип 1,2,3,4,5,6))	65 дней	Пн 05.07.21	Пт 01.10.21	0,00р.														
5	3	Комплекс работ по устройству покрытия из бетонной георешетки	10 дней	Пн 04.10.21	Пт 15.10.21	0,00р.														
6	4	Комплекс работ по устройству бортового камня	60 дней	Пн 05.07.21	Пт 24.09.21	0,00р.														
7	5	Комплекс работ по устройству отмостки и пандуса входной группы	35 дней	Пн 05.07.21	Пт 20.08.21	0,00р.														
8	6	Комплекс работ по устройству водоотводных лотков	25 дней	Пн 19.07.21	Пт 20.08.21	0,00р.														
9	7	Устройство монолитной балки под ограждение	10 дней	Пн 28.06.21	Пт 09.07.21	0,00р.														
10	8	Устройство мусорных площадок	10 дней	Пн 04.10.21	Пт 15.10.21	0,00р.														
11	9	Дорожная разметка, знаки парковки ММГН, тартановое покрытие детской площадки	20 дней	Пн 18.04.22	Пт 13.05.22	0,00р.														