

График производства работ

Ид.	Номер в структ	Наименование работ	Длительность	Начало	Окончание	2022					
						Кв. 2, 2022		Кв. 3, 2022			
						Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен
0	0	Комплекс работ по устройству благоустройства территории строительства жилого дома и подземной автостоянки расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., дом 19/23	101 дней	Пн 02.05.22	Пн 19.09.22						
1	1	Разработка и согласование с Заказчиком ППР	5 дней	Пн 02.05.22	Пт 06.05.22						
2	2	Разработать, утвердить комплекс работ по ООС: расчет обоснования образцов. Отходов от пр-ва работ, акты приема-передачи отходов, ТН, отчетность об образовании, утиль-ии, обезвреж-ии, о разм. Отходов (за искл. стат. Отчет-ти), ПНВОС, п/п декларация, паспорта	5 дней	Пн 02.05.22	Пт 06.05.22						
3	3	Согласование с Заказчиком графика поставки основных материалов	2 дней	Пн 09.05.22	Вт 10.05.22						
4	4	Мобилизация на объект	2 дней	Ср 11.05.22	Чт 12.05.22						
5	5	Изготовление, монтаж и согласование с Заказчиком эталонных образцов	2 дней	Пт 13.05.22	Пн 16.05.22						
6	6	Комплекс работ по планировке территории	15 дней	Вт 17.05.22	Пн 06.06.22						
7	7	Комплекс работ по устройству разгрузочной плиты на стилобате А5, А6	20 дней	Вт 07.06.22	Пн 04.07.22						
8	8	Комплекс работ по устройству бортового камня	25 дней	Вт 07.06.22	Пн 11.07.22						
9	9	Комплекс работ по устройству отмостки жилого дома и въезда в паркинг	17 дней	Вт 21.06.22	Ср 13.07.22						
10	10	Комплекс работ по устройству проездов, автостоянок, тротуаров, площадок, основания под газоны (тип 1,2,3,4,4А,5,6,6А,7,7А,8,9,А,Б,В)	65 дней	Вт 07.06.22	Пн 05.09.22						
11	11	Дорожная разметка, знаки парковки ММГН, тартановое покрытие детской площадки	10 дней	Вт 06.09.22	Пн 19.09.22						